

## DODATEK č. 1.

číslo smlouvy objednatele: 314 730 / 11 / 2020

číslo smlouvy zhotovitele: 20532020

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v účinném znění

**nedílnou součástí smlouvy o dílo jsou, v souladu s § 1751 zákona č. 89/2012 Sb. Obchodní podmínky Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. ze dne 1. 1. 2014 (dále také jen OP), které jsou přílohou č. 1 smlouvy o dílo**

### I. SMLUVNÍ STRANY

1/ Objednatel: **Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s.**  
sídlo: Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové  
společnost je zapsána v Obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 964

jejímž jménem jedná: Ing. Jiří Šolc – ředitel společnosti na základě pověření

IČ: 48172898

DIČ: CZ48172898

bankovní spojení: Komerční banka a. s. pobočka Hradec Králové

č. účtu: 4304-511/0100

telefon: 491 512 740

fax: 495 406 323

e-mail: vakhk@vakhk.cz

ve věcech smluvních oprávněni jménem objednatele jednat a podepisovat:

Ing. Pavel Loskot – technicko-provozní náměstek

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat:

Ing. Lukáš Netušil – vedoucí oddělení investiční výstavby

Ing. Miroslav Melichar - technický dozor stavebníka a koordinátor

BOZP

2/ Zhotovitel: **STAVOKA Hradec Králové, a.s.**  
sídlo/místo podnikání: Veverkova 1343/1, 50002 Hradec Králové 2  
společnost je zapsána obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1685  
jejímž jménem jedná: Ing. Miroslav Kraus, předseda představenstva

IČ: 25272276

DIČ: CZ25272276

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 27-275670257/0100

telefon: 498500214

fax: 498500205

e-mail: stavokahk@stavokahk.cz

ve věcech smluvních oprávněni jménem zhotovitele jednat a podepisovat:

Ing. Miroslav Kraus

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele jednat a podepisovat:

Aleš Kodet

## II. PŘEDMĚT DODATKU SMLOUVY

1/ Předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo je realizace dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, neboť nebyly součástí prováděcí projektové dokumentace. Jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací.

2/ Rozsah předmětu díla se mění dle změnového listu (ZL č. 1) který obsahuje položkový rozpočet víceprací a méněprací. Tento změnový list je nedílnou součástí Nabídky k veřejné zakázce „Kanalizace Hradec Králové, ulice Za Škodovkou (Pražská tř. – ul. Křížkovského)“, podané v rámci zadávacího řízení. Výše uvedené změny jsou zpracovány do změnového rozpočtu, který je rovněž součástí nabídky a bude sloužit pro fakturaci prací. Smluvní strany považují položkový rozpočet, který je přiložen u změnového listu č. 1, za obchodní tajemství, a proto nebude uveřejňován v registru smluv a ani na profilu objednatele.

3/ Cena díla, která je uvedena ve článku č. IV. smlouvy o dílo, se ve smyslu tohoto dodatku mění následujícím způsobem:

<b>Cena díla dle základní SOD bez DPH</b>	<b>48 189 441 Kč</b>
Vícepráce celkem dle ZL č. 1 bez DPH	+ 1 400 190,- Kč
Méněpráce celkem dle ZL č. 1 bez DPH	- 1 389 367,- Kč
<b>Změna ceny díla celkem dle ZL č. 1 bez DPH</b>	<b>+ 10 823,- Kč</b>
<b>Cena díla dle dodatku č. 1 celkem bez DPH</b>	<b>48 200 264,- Kč</b>

## III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1/ Ostatní ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.

2/ Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu.

3/ Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), v platném znění. Společnost Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. se zavazuje neprodleně, nejpozději však do deseti pracovních dnů od podpisu tohoto dodatku všemi smluvními stranami zajistit uveřejnění dodatku v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. a o uveřejnění neprodleně informovat zbylé smluvní strany. Všichni účastníci smlouvy berou na vědomí a výslovně se zavazují, že nezhájí žádné plnění dle tohoto dodatku před jeho uveřejněním v registru smluv. V případě, že byla některá plnění tohoto dodatku již zahájena, musí být prokazatelně odsouhlasena smluvními stranami.

Příloha č. 1: rekapitulace víceprací a méněprací na akci „Kanalizace Hradec Králové, ulice Za Škodovkou (Pražská tř. – ul. Křížkovského)“ (změnový list č. 1)

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Hradci Králové dne:

V Hradci Králové dne:

.....  
Ing. Jiří Šolc  
ředitel společnosti  
Vodovody a kanalizace Hradec  
Králové, a.s.

.....  
Ing. Miroslav Kraus  
předseda představenstva  
STAVOKA Hradec Králové, a. s.

**Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s.**  
**se sídlem Víta Nejedlého 893/6, 500 03 Hradec Králové, IČ: 48172898**

zapsaná u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka č. 964

## **POVĚŘENÍ**

Obchodní společnost **Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s.**, IČ: 48172898, se sídlem Víta Nejedlého 893/6, 500 03 Hradec Králové, zastoupená Ing. Františkem Barákem, předsedou představenstva (dále jen „společnost“)

### **pověřuje**

**ředitele společnosti Ing. Jiřího Šolce**, dat. nar. 1962, bytem Lhota za Červeným Kostelcem, 549 41 Červený Kostelec **zastupováním společnosti** v tomto rozsahu:

- podávání návrhů na vydání správních rozhodnutí vztahujících se k podnikatelské činnosti společnosti včetně podávání řádných i mimořádných opravných prostředků proti těmto rozhodnutím
- podávání návrhů na vydání soudních rozhodnutí vztahujících se k podnikatelské činnosti společnosti včetně podávání řádných i mimořádných opravných prostředků proti těmto rozhodnutím
- podávání trestních oznámení orgánům činným v trestním řízení v souvislosti se vznikem škod na majetku společnosti
- vyřizování stížností a připomínek fyzických a právnických osob, vyjma podání učiněných dozorčí radě a představenstvu společnosti
- zřizování účtů pro společnost u příslušných bankovních ústavů s tím, že o každém zřízeném účtu bude představenstvo informováno a podávání příkazů k převodu finančních prostředků z těchto účtů
- uzavírání pojistných smluv a oznamování pojistných událostí příslušnému pojišťovacímu ústavu
- vykonávání práv a povinností zaměstnavatele, činit právní jednání vůči zaměstnancům, tj. zejména uzavírat, rušit a měnit pracovní smlouvy se zaměstnanci
- uzavírání smluv pro nabytí majetku do vlastnictví společnosti a zcizení nepotřebného majetku k podnikatelské činnosti společnosti z vlastnictví společnosti
- uzavírání smluv na pronájem nebytových prostor ve vlastnictví společnosti
- uzavírání smluv na pronájem ploch k umístění reklamních zařízení
- uzavírání smluv o dílo
- uzavírání darovacích smluv
- uzavírání smluv na poskytování služeb
- uzavírání příkazních smluv
- vedení účetnictví a provádění účetních operací, podávání daňových tvrzení, vedení statistických výkazů
- uzavírání smluv o právním zastoupení společnosti

- zastupování společnosti jako účastníka/dodavatele/zadavatele v rámci veřejných zakázek ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, veřejných soutěží a jiných výběrových řízeních (dále jen „výběrová řízení“), a to včetně přípravy zadávací/koncesní dokumentace, podání žádosti o účast a vlastní nabídky, podpisu krycího listu a všech dalších dokumentů, u kterých je v rámci daného výběrového řízení požadován podpis osoby oprávněné jednat jménem účastníka/dodavatele/zadavatele, včetně např. podpisu smlouvy na plnění veřejné zakázky, koncesní smlouvy nebo jiné obdobné smlouvy; účastnit se všech jednání, otevírání obálek s nabídkami a dalších úkonů organizovaných zadavatelem, předkládat/zodpovídat dodatečné dotazy a požadovat odpovědi a vysvětlení od zadavatele výběrového řízení, jmenovat a odvolávat členy komise, podepisovat rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky, o vyloučení uchazeče atd.
- schvalování rozpočtů investičních projektů a jejich změn
- uzavírání smluv se specialisty, konzultanty a poradci
- uzavírání smluv o společném financování staveb vodárenské infrastruktury včetně vymezení vlastnického podílu společnosti na těchto stavbách
- podepisování Rozhodnutí o účasti státního rozpočtu na financování vodovodů a kanalizací
- podepisování žádosti o státní finanční podporu na spolufinancování vodovodů a kanalizací
- uzavírání smluv o zápůjčce/úvěru na realizaci vodárenské infrastruktury
- rozhodování o likvidaci neupotřebitelného movitého majetku společnosti a způsobu jeho likvidace
- rozhodování o poskytování finančních darů a sponzorování v rozsahu finančního limitu schváleného představenstva společnosti
- uzavírání smluv na ochranu a získávání práv k duševnímu vlastnictví (ochranné známky, autorizace, patenty atd.)
- uzavírání dohod o vstupu na pozemky v rámci provádění investic nebo rekonstrukcí vodárenské infrastruktury
- uzavírání dohod k majetkoprávnímu vypořádání pozemků pro účely umístění vodárenské infrastruktury na pozemcích jiných vlastníků
- uzavírání smluv v souvislosti se zvláštním užíváním pozemních komunikací v rámci provádění investic a rekonstrukcí vodárenské infrastruktury
- uzavírání smluv týkajících se umožnění napojení budoucího vodovodu a/nebo kanalizace na stávající infrastrukturu ve vlastnictví společnosti
- uzavírání smluv týkajících se umožnění provedení přeložky na stávající infrastrukturu ve vlastnictví společnosti
- uzavírání dohod o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků provozně souvisejících vodovodů a/nebo kanalizací či jejich provozně souvisejících částí dle příslušných ustanovení zákona č. 274/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů
- podávání návrhů na vydání správních rozhodnutí vztahujících se k provádění investic nebo rekonstrukcí vodárenské infrastruktury
- vydávání stanovisek pro účely územního a stavebního řízení
- uzavírání smluv při zřizování věcných břemen, resp. služebností ve prospěch společnosti v souvislosti s umístěním vodárenské infrastruktury na pozemcích jiných vlastníků, a to včetně smluv o smlouvách budoucích
- uzavírání smluv při zřizování věcných břemen, resp. služebností, kdy společnost jako vlastník zatíží svůj služební pozemek služebností stezky a cesty ve prospěch jiného vlastníka pozemku a to včetně smluv o smlouvách budoucích

Ředitel společnosti je oprávněn ustavit za sebe na základě tohoto pověření zástupce z řad dalších zaměstnanců společnosti nebo třetích osob.

Rozsah tohoto pověření schválilo představenstvo na svém jednání dne 14. 9. 2021 s účinností od 15. 9. 2021 na dobu neurčitou.

Toto pověření s účinností od 15. 9. 2021 nahrazuje dosavadní pověření, které nabylo účinnosti dnem 20. 11. 2020.

V Hradci Králové dne 14. 9. 2021

.....  
**Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s.**  
Ing. František Barák  
předseda představenstva

Shora uvedené pověření přijímám:

.....  
**Ing. Jiří Šolc**  
ředitel společnosti

## KNIHA VÍCEPRACÍ, ODPOČTŮ A ZMĚN

### NÁVRH ZMĚNY

číslo: 1.

Kanalizace Hradec Králové, ulice Za Škodovkou (Pražská třída – ulice Křížkovského)

Objednatel: Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.

Zhotovitel: STAVOKA Hradec Králové, a. s.

Navrhovatel: STAVOKA Hradec Králové, a. s.

Příjemce návrhu: VAK Hradec Králové, a.s. Datum: 4. 4. 2022

Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	poslem	e-mailem	osobně
------------------------------------	--------	--------	----------	--------

<b>Odkazy</b>	na specifikaci:	-
	na výkresy:	-
	na rozpočtové podklady:	-
	na jinou část smlouvy:	-Obchodní podmínky – kap. VII – ZMĚNA DÍLA

#### POPIS ZMĚNY:

##### Vícepráce:

#### a) Úprava odbočení u kanalizační revizní šachty B405 (křižovatka Za Škodovkou – Pražská třída)

**DŮVOD ZMĚNY:** Při provádění stavebních prací bylo zjištěno, že bude nutné upravit nově navrženou trasu kanalizační stoky, protože dojde ke kolizi se stávajícím kolektorem horkovodu ve správě EOP. Úprava spočívá v posunu místa napojení o cca 2 m směrem z Hradce Králové. Touto změnou bude třeba upravit atypickou odbočnou tvarovku „Y“. Úprava tvarovky bude provedena prodloužením jednoho z ramen o 2 m a použitím seku potrubí v délce 2 m.

Tato změna přinese vícepráce, které byly zjištěny až po zahájení stavebních prací, tedy po provedení výběrového řízení a podpisu smlouvy o dílo.

#### b) Křížení kanalizační stoky se stávajícími kompenzátory a odbočením horkovodu do ulice Ležáky

**DŮVOD ZMĚNY:** Při výstavbě kanalizační stoky docházelo ke kolizím s kompenzátory na vedení horkovodu a s kolektorem horkovodu, který odbočoval do ulice Ležáky. Vždy bylo nutné železobetonový kolektor vybourat a následně uvést do původního stavu.

Tato změna přinese vícepráce, které byly zjištěny až po zahájení stavebních prací, tedy po provedení výběrového řízení a podpisu smlouvy o dílo.

#### c) Zajištění stávajících kabelových vedení ve staničení 0,004 – 0016 km, 0,294 – 0,315 km a 0,40 – 0,415 km včetně změny způsobu pažení

**DŮVOD ZMĚNY:** V uvedených staničeních došlo při stavebních pracích ke kolizi se stávajícími kabelovými trasami, které byly uloženy v obetonovaných chráničkách. Ty bylo nutné vybourat, zabezpečit a následně opět uložit do chrániček a obetonovat. Při tak velkém výskytu stávajících kabelových tras nebylo možné použít při provádění prací navržené pažící boxy, ale bylo nutné použít hnané pažení z pažnic UNION s použitím ocelových opěrných rámců.

Tato změna přinese vícepráce, které byly zjištěny až po zahájení stavebních prací, tedy po provedení výběrového řízení a podpisu smlouvy o dílo.

#### d) Vybourání silničních obrub a jejich následná obnova

**DŮVOD ZMĚNY:** Vlivem drobného vychýlení trasy nově budované kanalizační stoky, z důvodu kolize s horkovodním potrubím musely být v rámci stavebních prací

vybourány silniční obruby a následně bylo nutné tyto obruby zpětně osadit. Tato změna přinese vícepráce, které byly zjištěny až po zahájení stavebních prací, tedy po provedení výběrového řízení a podpisu smlouvy o dílo.

#### e) Úpravy vjezdů a terénní úpravy

**DŮVOD ZMĚNY:** Z důvodu vybourání obrub došlo k rozvolnění dlažby u vjezdů k jednotlivým nemovitostem a porušení přilehlých zelených ploch v ulici. Po osazení silničních obrub bylo nutné předláždít vjezdy k nemovitostem a provést terénní úpravy na zelených plochách.

Tato změna přinese vícepráce, které byly zjištěny až po zahájení stavebních prací, tedy po provedení výběrového řízení a podpisu smlouvy o dílo.

#### f) Přepojení stávajících kanalizačních přípojek

**DŮVOD ZMĚNY:** V rámci stavebních prací bylo nalezeno 8 kusů stávajících kanalizačních přípojek, které neměl objednatel zakreslené ve svém GIS. Všechny nalezené kanalizační přípojky byly přepojeny, geodeticky zaměřeny a budou zakresleny v projektové dokumentaci skutečného provedení.

Tato změna přinese vícepráce, které byly zjištěny až po zahájení stavebních prací, tedy po provedení výběrového řízení a podpisu smlouvy o dílo.

### Méněpráce

#### a) Čerpání podzemní vody

**DŮVOD ZMĚNY:** Při zemních pracích se provádělo čerpání podzemní vody, které nedosahovalo množství, které předpokládala projektová dokumentace. Množství čerpané vody bylo kontrolováno pomocí čerpacích zkoušek.

Tyto změny přinesou méněpráce, které byly vyvolány až po zahájení stavby, tedy po provedení výběrového řízení a podpisu smlouvy o dílo.

#### b) Osazení vodících proužků ve staničení 0,009 – 0,137 km

**DŮVOD ZMĚNY:** V uvedeném staničení vodící proužky osazovala společnost Technické služby v rámci své stavby rekonstrukce chodníků.

Tyto změny přinesou méněpráce, které byly vyvolány až po zahájení stavby, tedy po provedení výběrového řízení a podpisu smlouvy o dílo.

#### c) Změna pažení při zajištění stávajících kabelových vedení ve staničení 0,004 – 0,016 km, 0,294 – 0,315 km a 0,40 – 0,415 km

**DŮVOD ZMĚNY:** Při tak velkém výskytu stávajících kabelových tras nebylo možné použít při provádění prací navržené pažící boxy, ale bylo nutné použít hnané pažení z pažnic UNION s použitím ocelových opěrných rámců.

Tyto změny přinesou méněpráce, které byly vyvolány až po zahájení stavby, tedy po provedení výběrového řízení a podpisu smlouvy o dílo.

*Počet připojených listů specifikací:*

*Počet připojených výkresů:*

Důvod vícepráce/méněpráce	záměr objednatele	chyba projektové dokumentace	návrh zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti
---------------------------	-------------------	------------------------------	-------------------	-----------	----------------

Jméno a podpis navrhovatele:

**Stanovisko objednatele:** Objednatel souhlasí a požaduje navrženou změnu ocenit

**Stanovisko zhotovitele:** Zhotovitel souhlasí



**Stanovisko projektanta:** Projektant souhlasí

**Stanovisko provozovatele:** Provozovatel souhlasí

*Toto **Oznámení o změně** (dále jen "**OZ**") je podkladem pro zpracování Návrhu ocenění změny (dále jen "**NOZ**"). **Není Potvrzením změny** (dále je "**PZ**") podle Smlouvy o dílo. Zhotovitel nebude objednávat materiál, výrobky apod. a provádět práce, pokud neobdrží PZ pokrývající výše uvedený popis.*

Objednatel souhlasí/nesouhlasí s pokračováním návrhu změny, tj. provedení návrhu ocenění změny zhotovitelem

## KNIHA VÍCEPRACÍ, ODPOČTŮ A ZMĚN

### NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY

Číslo: 1.

Kanalizace Hradec Králové, ulice Za Škodovkou (Pražská třída – ulice  
Křižkovského)

Objednatel: Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.

Zhotovitel: STAVOKA Hradec Králové, a. s.

Navrhovatel: STAVOKA Hradec Králové, a. s.

Příjemce návrhu: VAK Hradec Králové, a.s. Datum: 5. 4. 2022

Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	poslem	e-mailem	osobně
---------------------------------------	--------	--------	----------	--------

***V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh úpravy dohodnuté ceny***

#### Vícepráce:

Změna a) 37 873,- Kč

Změna b) 234 784,- Kč

Změna c) 330 004,- Kč

Změna d) 390 859,- Kč

Změna e) 373 323,- Kč

Změna f) 33 347,- Kč

Vícepráce celkem: 1 400 190,- Kč

#### Méněpráce:

Změna a) – 1 193 572,- Kč

Změna b) – 92 059,- Kč

Změna c) – 103 736,- Kč

Méněpráce celkem: - 1 389 367,- Kč

Změnový list č. 1 představuje rozdíl víceprací a méněprací částka ve výši 10 823,- Kč

Navrhovaná změna ceny díla (číslem/slovy): 10 823,- Kč  
(desttisícosmsetdvacetřfi)

Zpracoval:

Ing. Miroslav Kraus

Datum: 5. 4. 2022

Převzal:

Ing. Miroslav Melichar

Datum: 5. 4. 2022

## KNIHA VÍCEPRÁČÍ, ODPOČTŮ A ZMĚN

### ODSOUHLASENÍ ZMĚNY

Číslo: 1.

Kanalizace Hradec Králové, ulice Za Škodovkou (Pražská třída – ulice Křižkovského)

**Objednatel:** Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.

**Zhotovitel:** STAVOKA Hradec Králové, a. s.

**Navrhovatel:** STAVOKA Hradec Králové, a. s.

**Příjemce návrhu:** VAK Hradec Králové, a.s.

**Datum:** 7. 4. 2022

Způsob odeslání/ předání/datum:	Poštou	poslem	Faxem	osobně
------------------------------------	--------	--------	-------	--------

Vyjádření projektanta:

Vyjádření provozovatele:

Vyjádření ostatních účastníků:

Vyjádření objednatele

ANO

NE (vysvětlení)

Počet připojených listů specifikací:

Počet připojených výkresů:

Změna sjednané ceny díla (číslem/slovy): 10 823,- Kč  
(desttisícosmsetdvacettri)

Nově sjednaná cena díla (číslem/slovy):

Nová cena díla bude uvedena v dodatku ke smlouvě o dílo

Důvod ke změně:	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti
-----------------	-------------------	--------------------------------	-------------------	-----------	----------------

Veškeré práce budou podkladem dodatku k SOD. Budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce zhotovitele:

.....  
Ing. Miroslav Kraus

Datum: 7. 4. 2022

Podpis zmocněnce objednatele:

.....  
Ing. Pavel Loskot

Datum: 7. 4. 2022