



společník

**AFRY CZ s.r.o.**

se sídlem: Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4 - Michle

IČO: 453 06 605, DIČ: CZ453 06 605

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka C 8073

bank. spojení: XXXXXXXXXX

zastoupena: na základě smlouvy o společnosti ze dne 16.11.2020 vedoucím společníkem DigiTry Art Technologies s.r.o.

**Adresa pro zasílání smluvní korespondence:**

Voctářova 2449/5, 180 00 Praha 8

(dále jen „**zhotovitel**“)

společně dále jako „smluvní strany“

**PREAMBULE**

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 17.2.2021 uzavřely Smlouvu o dílo na zhotovení Projektové dokumentace pro společné povolení, Projektové dokumentace pro provádění stavby, a výkon autorského dozoru stavby „Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Teplice v Čechách“ ve znění jejích dodatků č. 1-3. (dále jen „Smlouva“).

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 5.3 Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 4 (dále jen „Dodatku“), jehož předmětem je:

**Úprava lhůt k provedení** Díla a s tím související úprava přílohy č. 5 Smlouvy – Harmonogram plnění, přičemž dochází k úpravám termínů odevzdání jednotlivých dílčích etap díla tak, že dílčí etapa prací č. 7, 8 a 10 se posouvá přibližně o 2.5 měsíce (10 týdnů), když ostatní dílčí etapy zůstávají beze změny. Důvodem pro úpravu harmonogramu plnění je následující důvod:

Na schůzce pracovní skupiny, která se konala 23.3. 2022, byl organizátorem skupiny architektem panem Brejškou představen záměr města Teplice, přičemž byla oznámena další informace, a to že pan arch. Brejška bude zpracovávat též územní studie prostoru před nádražím, kdy termín vyhotovení pracovní verze je 07/08 2022. Uvedené je nezbytné koordinovat s připravovanou 2. etapou Smlouvy (DUSP a PDPS). Konkrétně bude nutné v rámci koordinace záměru zkoordinovat následující:

- Dopravní řešení, vč. případného dopadu do koncepce dopravního řešení v rámci 2.etapy projektu ŽST Teplice
- Výškové řešení parteru a navazujících zpevněných ploch, které mají větší šířky v plánované studii – prověření sklonů chodníků a komplexního sjednocení odvodnění území
- Řešení zásobování „velké“ restaurace, v návaznosti na řešení města
- Koordinace navrženého bezbariérového řešení s územní studií

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle ust. § 222 ZZVZ.

Smluvní strany prohlašují, že Dodatek je pouze dodatkem termínovým, z něhož Objednateli nevyplývá povinnost k žádnému finančnímu plnění vůči Zhotoviteli. Současně zhotovitel prohlašuje,

že mu prodloužením termínu plnění na základě tohoto Dodatku nevznikly žádné další náklady ani jiné finanční nároky vůči Objednateli, a v případě, že by mu v budoucnu vznikly, tímto se jejich výslovně vzdává.

Smluvní strany se mohou dohodnout na změně prvku závazku založeného smlouvou, např. lhůtě k plnění. Zákon neobsahuje žádné kogentní ustanovení, které by takové dohodě bránilo, a to ani v případě, kdy původně ujednaná lhůta k plnění již uběhla. Dle § 1901 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, je obecně přípustné uzavřít dodatek, kterým bude dohodnut pozdější termín pro splnění povinností smluvních stran, i když původní termín plnění již marně uplynul, nedojde-li uplynutím původně sjednaného termínu plnění k zániku smlouvy, (viz rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR, např. sp.zn. 23 Cdo 5457/2014, sp.zn. 23 Cdo 2126/2018). Dle rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 33 Cdo 1285/2011 v důsledku takové novace není možné uplatnit nárok na zaplacení smluvní pokuty z důvodu prodlení či úroků z prodlení za období od původního data plnění do uzavření dohody o změně lhůty k plnění, jelikož dochází k odstranění právního důvodu takového nároku, tedy prodlení dlužníka a takový nárok vůbec nevznikne. Na základě výše uvedeného je přípustné uzavřít Dodatek, který bezprostředně nenavazuje na termín původně sjednaný ve Smlouvě, aniž by Objednateli vznikl nárok na smluvní pokutu.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na úpravě přílohy č. 5 Smlouvy – Harmonogram plnění.

## **I. Předmět Dodatku**

Smluvní strany se dohodly na úpravě Smlouvy takto:

### **1. Příloha č. 5 Smlouvy o dílo – Harmonogram plnění**

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 5 – Harmonogram plnění. Ruší se znění přílohy č. 5 platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu tohoto Dodatku, které je přílohou č. 1 Dodatku (současně příloha č. 5 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

## **II. Závěrečná ustanovení**

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této smlouvy.
2. Zaslání smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje objednatel. Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Dodatku v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, v platném znění.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.

5. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost originálu.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
7. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou tyto přílohy:

příloha č. 1 (příloha č. 5 Smlouvy): **Harmonogram plnění**

**Za objednatele:**

V Praze



22.04.2022 13:59  
Podepsáno elektronicky

.....  
**Ing. Petr Hofhanzl**  
ředitel Stavební správy západ  
Správa železnic, státní organizace

**Za zhotovitele:**

V Praze

Digitálně podepsal  
Ing. Patrik Babínek  
Datum: 2022.04.08  
13:59:08 +02'00'

.....  
**Ing. Patrik Babínek**  
Jednatel společnosti  
DigiTry Art Technologies

**Příloha č. 1**  
(Příloha č. 5 Smlouvy)

## Harmonogram plnění

Část Díla	Doba plnění	Popis činností prováděných v Dílčí etapě	Podmínky dokončení Dílčí etapy
<b>Termín zahájení prací</b>	ihned po nabytí účinnosti Smlouvy	-	-
<b>1. Dílčí etapa</b>	28.5.2021	Návrh stavby k závěrečnému odsouhlasení.	Předávací protokol
<b>2. Dílčí etapa</b>	21.5.2021	I. etapa (obálka budovy) - DSP k připomínkovému řízení	Předávací protokol
<b>3. Dílčí etapa</b>	18.6.2021	I. etapa (obálka budovy) - PDPS, včetně inventarizace prvků, pol. rozpočtu	Předávací protokol
<b>4. Dílčí etapa</b>	4.12.2021	I. etapa (obálka budovy) - Podání žádosti o společné povolení	Kopie žádosti předaná Objednateli, potvrzená podatelnou stavebního úřadu
<b>5. Dílčí etapa</b>	Do cca 3 měsíců od podání žádosti o stavební povolení	Nabytí právní moci společného povolení	Předávací protokol
<b>6. Dílčí etapa</b>	Do 5 měsíců od oznámení Objednatele o schválení Návrhu stavby	II. etapa (parkoviště, venkovní objekty, chodníky, rampy) - DUSP k připomínkovému řízení	Předávací protokol
<b>7. Dílčí etapa</b>	Do 46 týdnů od oznámení Objednatele o schválení Návrhu stavby	II. etapa (parkoviště, venkovní objekty, chodníky, rampy) - Podání žádosti o společné povolení	Kopie žádosti předaná Objednateli, potvrzená podatelnou stavebního úřadu
<b>8. Dílčí etapa</b>	Do 54 týdnů od oznámení Objednatele o schválení Návrhu stavby	II. etapa (parkoviště, venkovní objekty, chodníky, rampy) - Dílčí předání PDPS k připomínkovému řízení, bez položkového rozpočtu	Předávací protokol
<b>9. Dílčí etapa</b>	Do cca 3 měsíců od podání žádosti o společné povolení	II. etapa (parkoviště, venkovní objekty, chodníky, rampy) - Nabytí právní moci společného povolení a definitivní předání DUSP vč. dokladové části a SP	Předávací protokol
<b>10. Dílčí etapa</b>	Do 66 týdnů od oznámení Objednatele	II. etapa (parkoviště, venkovní objekty, chodníky, rampy) - Definitivní předání PDPS s	Protokol o provedení Díla

	o schválení Návrhu stavby	kompletní dokladovou část, náklady a oceněnými soupisy prací ve struktuře dle VTP, a návrhem ZTP na realizaci stavby	
<b>11. Dílčí etapa</b>	(předpoklad 24 měsíců)	Autorský dozor projektanta při realizaci Stavby; Zhotovitel se zavazuje provádět autorský dozor ode dne zahájení realizace stavby do ukončení realizace stavby v předpokládané délce 24 měsíců	Výkaz poskytnutých služeb (1 x za čtvrtletí) - stručný popis výkonů a specifikace výkonu autorského dozoru projektanta
<b>Termín dokončení Díla</b>	<u>předpoklad 12/ 2023</u> (v závislosti na zahájení realizace stavby)		Po ukončení přejímacího řízení Stavby a předložení výkazu poskytnutých služeb (o výkonu autorského dozoru projektanta)