

ZMĚNOVÝ LIST č. 7
vstupní objekt

Stavba:	Dobudování výukových prostor areálu teoretických ústavů 2. LF UK		
Objednatel:	Univerzita Karlova		
Objekt:	SO 01 - VSTUPNÍ OBJEKT		
Vydal (Zhotovitel):	PSG Construction a.s.		
Odesláno/předáno - komu:			
Odesláno / předáno	<i>email</i>	<i>osobně</i>	<i>Datum:</i>
	x	x	
Přílohy / poč. listů	<i>výpočet ceny</i>		3
	<i>doklady</i>		0
	<i>fotodokumentace</i>		0
1) Zdůvodnění:			
Jedná se o práce vyvolané změnami PD iniciovanými objednatelem, tyto změny zlepšují využití objektu pro potřeby objednatele.			
2) Vyjádření TDI: TDI souhlasí se změnou z důvodu úpravy uživatelských nároků a funkčních potřeb nově budované budovy			
3) Vyjádření AD: Dle požadavků uživatele došlo ke změně navrženého řešení v DPS. Za AD nemáme námitek a bereme navědomí.			
4) Méněpráce (Kč bez DPH) -811 529,54 Kč			
5) Dodatečné stavební práce (Kč bez DPH) 119 953,28 Kč -691 576,26 Kč			
6) Vliv na termín zakázky: 4 dny			
7) Typ změny: nepodstatná změna smlouvy dle § 222 odst. 4 ZZVZ			
8) Schválil:	Univerzita Karlova	TDI	AD
			PSG Construction a.s.
Datum:			
Podpis			