

## Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby:  
**Přístaviště Děčín – Smetanovo nábřeží,**  
**číslo projektu 542 553 0007**  
**ISPROFOND: 500 554 0002**

Číslo SO/PS / číslo  
 Změny SO/PS:

Pořadové číslo ZBV:

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

09.

Povrchové úpravy ocelových konstrukcí technologických zařízení

Strany smlouvy o dílo **S/RVC/138/R/SoD/2019** na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 31.12. 2020 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství vodních cest ČR se sídlem nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1

Zhotovitel: LABSKÁ, strojní a stavební společnost s.r.o., Kunětická 2679, 530 09 Pardubice

Přílohy Změnového listu:

- 1) Rozpis ocenění změn položek vč. zdůvodnění
- 2) Rekapitulace Změnových listů
- 3) Fakturační podklad pronájem, vč. sazební nabídky

Paré č.

Příjemce

1

Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘVC ČR)

2

Zhotovitel

3

Supervize

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

Změna byla způsobena podmínkou lodní přepravy. Zhotovitel předkládá dodatečné náklady na mimořádné uskladnění kompletních mol po dobu objektivní nemožnosti požadovaného charakteru přepravy.

Zhotovitel v srpnu 2021 dokončil všechny technicky možné práce a výkony na přístavních molech. Mola byla tímto připravena k transportu. Následně byla dlouhodobě komerčně uskladněna v prostoru Česko-saských přístavů Děčín.

O této skutečnosti řádně informoval TDS, investora a SPS včetně přenesení fotodokumentace v požadovaném režimu [REDAKCE].

Schválený poddodavatel Zakládání staveb a.s. dokončil objekt IO 02 Dalby v měsíci říjnu 2021. K datu 19.10.2021 byl tento objekt zodpovědnými složkami akce řádně převzaty k fakturaci v rámci KD č.15. Od toho data bylo možno fakticky realizovat přepravu přístavních mol. Z objektivních důvodů dlouhodobých minimálních vodních stavů, byla realizována lodní přeprava k datu 1.2.2022.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
<b>0</b>	<b>106 000,-</b>	<b>106 000,-</b>
Časový vliv na termín dokončení / uvedení do provozu	<b>0 dnů</b>	<b>0 dnů</b>

**Charakter změny**  
*(nehodící škrtněte)*

<del>A</del>	<del>B</del>	<del>C</del>	<b>D</b>	<del>E</del>
--------------	--------------	--------------	----------	--------------

*Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky:*

**ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEŇ Z BODŮ A-E**  
*(nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0*

**Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.**

**A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna:**

(1) by neumožnila účast jiných dodavatelů, ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení;
(2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele;
(3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je:
<b><u>B. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevyšší 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek).</u></b>
<b><u>C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele:</u></b>
a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů
b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů
c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku
<b><u>D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:</u></b>
a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat - Změna byla přímo závislá na naplnění podmínek SPS ČR požadovaném režimu a chronologii výstavby
b) nemění celkovou povahu zakázky - Změna nemění povahu zakázky
c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku - Změna závazku nepřekročí 50% původní hodnoty zakázky. Změna činí 0,48%
<b><u>E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že:</u></b>
a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám -
b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší -
c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší
d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality

**Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:**

Projektant (autorský dozor)	Jméno: Ing. [redacted]	Datum	Podpis
Vyjádření: Změny obsažené v ZL nemají vliv na technické řešení. Bez připomínek AD.			
Garant smlouvy objednatele	Jméno: [redacted]	Datum	Podpis
Supervize	Jméno:	Datum	Podpis
Správce stavby	Jméno: [redacted]	Datum	Podpis

Vyjádření: Správce stavby si paralelně provedl průzkum u lokálních realitních společností. Výsledek tohoto průzkumu potvrzuje reálnou cenu Zhotovitelem předložené nabídky, která se pohybuje v současných cenách za pronájem zpevněných ploch v uzavřených areálech. Nabídka Zhotovitele navíc Změny obsažené v ZL nemají vliv na technické řešení a nastaly vlivem dlouhodobých nízkých vodních stavů na vodním toku Labe v dané lokalitě. Správce stavby s předloženým ZL souhlasí.

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

### Rekapitulace změny ceny akce:

(uvedené částky jsou bez DPH)

Smlouva:	<b>S/RVC/138/R/SoD/2019</b>	Ze dne:	31. 12. 2020			
Cena dle Smlouvy: (bez DPH)	<b>22 028 253,00 Kč</b>					
Aktuální cena vč. této ZBV č. 08 (Smlouva + $\Sigma$ ZBV)	<b>26 348 860,25 Kč</b>					
Změna ceny celkem: (A+B+C+D+E)	Kč: <b>4 320 607,25</b>	%:	<b>19,61</b>			
Změna celkem dle odstavců:	Odstavec:	A	B	C	D	E
	Kč:		<b>2 686 164,93</b>		<b>1 634 442,32</b>	
	%:		<b>12,19%</b>		<b>7,42%</b>	

#### Limity změny ceny:

A: Nemění cenu dodávky B: max. 15% C: max 50% (pokud jde pouze o kladné změny) D: max 50%

Pro C a D zároveň platí max 30%, pokud se jedná o součet kladných i záporných změn.

ZBV č.	A	B	C	D	E
<b>ZBV č. 01</b>		<b>2 322 896,48</b>			
<b>ZBV č. 02</b>		<b>261 468,00</b>			
<b>ZBV č. 03</b>		<b>59 800,00</b>			
<b>ZBV č. 04</b>		<b>42 000,45</b>			
<b>ZBV č. 05</b>				<b>897 127,91</b>	
<b>ZBV č. 06</b>				<b>446 641,73</b>	
<b>ZBV č. 07</b>				<b>183 986,80</b>	
<b>ZBV č. 08</b>				<b>0,-</b>	
<b>ZBV č. 09</b>				<b>106 000,-</b>	

Objednatel	jméno		datum	Podpis
vedoucí oddělení garanta smlouvy:	jméno	██████████	datum	Podpis
příkazce operace:	jméno		datum	Podpis
vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu:	jméno	██████████	datum	Podpis
Statutární orgán – ředitel	Jméno	Ing. Lubomír Fojtů	datum	Podpis
Zhotovitel	jméno	██████████	datum	Podpis

Číslo paré:

Stavba:

**Přístaviště Děčín – Smetanovo nábřeží, číslo projektu 500 554 0002**

Objekt:

Hlava VI - Vedlejší rozpočtové náklady

Soupis:

Mimořádné uskladnění kompletních mol



## Příloha Změnového Listu č.9

ZBV č. 09

Aktualizovaný rozpočet

Položka	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena (CZK)	Cena celkem (CZK)
2		PC	Mimořádné uskladnění kompletů mol do doby přepravy lodní dopravou	den	106,000	████████	106 000,00
	VV	1	říjen 2021 - 14 dnů		14,000		
	VV	2	listopad 2021 - 30 dnů		30,000		
	VV	3	prosinec 2021 - 31 dnů		31,000		
	VV	4	leden 2022 - 31 dnů		31,000		
			"Celkem: 14+30+31+31		106,000		

**Rekapitulace dle ZBV 08**

**106 000,00**

Zdůvodnění:

Mola byla kompletně vystrojena a připravena k transportu v měsíci srpnu 2021 viz zápisy z KD.

Dalby byly převzaty zhotovitelem k datu 19.10.2021 viz zápis z KD č. 15.

Vzhledem výše uvedenému Zhotovitel v souladu s pod-článkem 10.1 Sod podal oznámení na uskladnění výše uvedeného a to od data 19.10.2021 / v režimu ██████████ den bez DPH/ kdy z objektivních důvodů /nedostatek vody v toku Labe/ nebyl možný transport realizovat požadovaným způsobem dle stanovených podmínek

Uskladnění na místě staveniště nabylo možné z důvodu malého rozsahu stanovené plochy a zachování dopravních podmínek stanovených orgány Města Děčína.

Uskladnění v jiné lokalitě bylo objektivně neekonomické a limitováno potřebou zdvihacích zařízení /portálový jeřáb/ a následného přístupu k lodní dopravě.

V průběhu uskladnění došlo k dohodě zúčastněných stran na snížení ceny nájmu.

# Rekapitulace Změnových listů

Stav ke dni: 28.02.2022

Akce:

Přístaviště Děčín - Smetanovo nábřeží, číslo projektu 500 554 0002

Objednatel: Ředitelství vodních cest ČR se sídlem nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 2  
 Zhotovitel: LABSKÁ, strojní a stavební společnost s.r.o., Kunětická 2679, 530 09 Pardubice  
 Správce stavby: SUDOP Praha a.s., Olšanská 1a, 130 80 Praha

## Rekapitulace ceny:

	Kč bez DPH	DPH 21%	Kč celkem	% (reálná)	[%] (absolutní)
<b>Smlouva:</b>	<b>22 028 253,00</b>	<b>4 625 933,13</b>	<b>26 654 186,13</b>	<b>100,00</b>	100,00
<b>Aktuální cena:</b>	<b>26 348 860,25</b>	<b>5 533 260,65</b>	<b>31 882 120,90</b>	<b>119,61</b>	119,61

Změna ceny	Celkem:	4 320 607,25	907 327,52	5 227 934,77	19,61	19,61	Limit %
<i>v zařídění dle Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR v souladu s § 222 - Změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku Zákona 134/2016 Sb. - Zákon o zadávání veřejných zakázek</i>	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	B	2 686 164,93	564 094,64	3 250 259,57	12,19	12,19	15
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 (50 pro pouze kladné změny)
	D	1 634 442,32	343 232,89	1 977 675,21	7,42	7,42	
	E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	nestanoven

ZBV č.:	Přístaviště Děčín	%  změny (abs hodnota)	Celkem A+B+C+D+E	Kč bez DPH, rozdíl v % k původní smluvní ceně									
				A		B		C		D		E	
				Kč	%	Kč	%	Kč	%	Kč	%	Kč	%
01	Děčín	10,55	2 322 896,48	0,00	0,00	2 322 896,48	10,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Děčín	1,19	261 468,00	0,00	0,00	261 468,00	1,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Děčín	0,27	59 800,00	0,00	0,00	59 800,00	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Děčín	0,19	42 000,45	0,00	0,00	42 000,45	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Děčín	4,07	897 127,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	897 127,91	4,07	0,00	0,00
06	Děčín	2,03	446 641,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446 641,73	2,03	0,00	0,00
07	Děčín	0,84	184 672,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 672,68	0,84	0,00	0,00
08	Děčín	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Děčín	0,48	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 000,00	0,48	0,00	0,00
					0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
					0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
					0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
		19,61			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00

Průběžná změna smluvní ceny	Průběžný rozdíl ceny	Průběžná změna v %
Kč	Kč	%
24 351 149,48	2 322 896,48	10,55
24 612 617,48	261 468,00	1,19
24 672 417,48	59 800,00	0,27
24 714 417,93	42 000,45	0,19
25 611 545,84	897 127,91	4,07
26 058 187,57	446 641,73	2,03
26 242 860,25	184 672,68	0,84
26 242 860,25	0,00	0,00
26 348 860,25	106 000,00	0,48
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00

# Sazební nabídka



Pro: [REDACTED]

Labská strojní a stavební s.r.o.

Objednatel

Adresa: Loubská 704/9  
405 01 Děčín 1

Kontaktní osoba [REDACTED]  
obchodní útvar

Tel.: [REDACTED]

Fax: [REDACTED]

Mobil: [REDACTED]

datum: 28.6.2021

## Sazební nabídka č. 44/2021

---

Vážený pane [REDACTED],

v návaznosti na naše jednání v Děčíně dne 28.6. Vám zasílám sazební nabídku na pronájem ploch, případné manipulace, nasazení lidí a dodávky el. energie v přístavu Děčín.

Termín : cca 14.7.-.31.8.2021

Pronájem manipulační plochy: [REDACTED] den (cca 400 m<sup>2</sup> + přístupové komunikace)

Pronájem ploch začíná dnem zahájení návozu jednotlivých komponentů popř. zahájením pohybu pracovníků/techniky v areálu přístavu, kteří budou montáž vykonávat a končí předáním vyčištěné nepoškozené plochy (v původním stavu) majiteli přístavu.

V době realizace, musí být veškerý pohyb osob a techniky konzultován s pověřenou osobou přístavu. Ta bude rovněž přítomná celému procesu.

Každý z pracovníků, který se bude v průběhu prací pohybovat v areálu přístavu je povinen se řídit pokyny pověřené osoby a musí být proškolen o bezpečnosti práce.

Pověřená osoba přístavu: [REDACTED]

S pověřenou osobou nebo jím určeným zástupcem, je objednatel povinen konzultovat veškerý plánovaný pohyb lidí, techniky a materiálu v rámci přístavu. Na tuto činnost bude mít pověřená osoba vyčleněny tři pracovní hodiny denně (ráno, v poledne a odpoledne po jedné hodině). V případě nutnosti i více.

Nasazení našich zaměstnanců : [REDACTED] osoba/hod. bez techniky  
[REDACTED] osoba/hod. vysokozdvíhový vozík s obsluhou  
[REDACTED] osoba/hod. pověřená osoba přístavu

O nasazení našich pracovníků a techniky bude veden provozní deník, na jehož základě bude následně provedeno vyúčtování .

Manipulace jeřábem vč. obsluhy [REDACTED] **započatá hod.** (pomocné montážní práce, držení břemen, pomoc při kompletaci zařízení apod.)

Překlad sestaveného zařízení na vodu : ( 10 x 3 x 1 m ) do 20 tun [REDACTED] **Kč**

Cena platná pro přímý překlad. Při opakované manipulaci, bude každá další manipulace zpoplatněna částkou [REDACTED] **Kč**

**Manipulace v přístavu vlastní jeřábovou nebo jinou technikou jsou zakázány. Nasazení vlastní techniky je možné pouze po projednání podmínek s obchodním úsekem ([REDACTED]).**

Podmínky překladu :

- překlad zboží se řídí Překladními podmínkami ČSP s.r.o.
- překlad bude proveden odpovídající překladní technikou
- překládané zboží musí být k překladu přistaveno čisté bez mastnot a s jasně vyznačenými úchytnými body
- v případě potřeby speciálního překladního zařízení je povinností objednavatele překladu předem tuto skutečnost avizovat překladateli a dohodnout podmínky pořízení
- avizace překládky 3 dny předem
- pokud při realizaci pracovního výkonu dojde k odchylce od původního ujednání, vyhrazujeme si překladatel provést odpovídající úpravu ceny
- v případě realizace je nutné zaslat předem technologický postup překládky, případně technický výkres nebo fotodokumentaci k překládanému zboží
- cena neobsahuje případný nutný podkladový materiál nebo upevňovací prvky
- pojištění zboží dle pojistné smlouvy odpovědnosti za škody ČSP s.r.o. Pojištění nad rámec této smlouvy si sjednává objednavatel individuálně
- ČSP nezodpovídá za škody na zboží vzniklé vyšší mocí (povodně, záplavy, úder blesku, krupobití apod.)
- Podmínkou realizace je včasná avizace a závazná objednávka
- Příplatek za práci v sobotu a neděli, [REDACTED] / den

Odběr el. proudu dle skutečné spotřeby a ceníku ČEZ.

ČSP nezodpovídá za škody vzniklé vyšší mocí (povodně, záplavy, údery bleskem, krupobití apod.)

Podmínkou realizace je závazná oboustranně podepsaná smlouva nebo potvrzená sazební nabídka.

Povinnosti Objednatele :

1. Objednavatel (Labská strojní a stavební společnost s.r.o.) se zavazuje, že zajistí v jím používaných prostorách hospodárný a ekologicky šetrný provoz a uhradí všechny náklady, za škody které by vznikly na zařízeních pronajímatele vinou nájemce.
2. Objednavatel stvrzuje, že uznává Přístavní řád přístavu a bude se jím řídit. Přístavní řád je vyvěšen v areálu přístavu.
3. Objednavatel podpisem závazné objednávky stvrzuje, že se důkladně seznámil s technickým stavem pronajímané věci a že nebude vyžadovat po pronajímateli dodatečné stavební úpravy. Sám bude provádět veškeré úpravy pouze s písemným souhlasem pronajímatele.
4. Objednavatel ručí za nezávadnost vykonávané činnosti, z hlediska bezpečnostních, hygienických a ekologických předpisů.
5. Objednavatel je povinen dodržovat provozní dobou přístavu a to ve všední dny od 6,30 do 18,00hod. Pohyb osob v areálu přístavu mimo vymezenou dobu je třeba předem nahlásit a odsouhlasit s Provozovatelem přístavu ( ČSP s.r.o.).
6. Provozovatel přístavu nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené činností Objednavatele. Po ukončení doby nájmu je Objednavatel povinen předat provozovateli přístavu předmět nájmu v takovém stavu v jakém ho přebíral. Případné poškození předmětu nájmu bude uvedeno do původního stavu pronajímatelem na náklady Objednatele.
7. Provozovatel přístavu nenese zodpovědnost za zaměstnance nájemce, jejich činnost, jakožto ani za jeho zboží a manipulaci s ním.
8. Objednavatel nesmí dát předmět nájmu do podnájmu další osobě bez předchozího písemného souhlasu provozovatele přístavu.
9. Objednavatel odpovídá za škody způsobené jeho firmou provozovateli přístavu nebo třetí osobě, vlastními nebo najatými pracovníky, nedodržováním předpisů o požární ochraně, bezpečnosti práce a ostatních souvisejících předpisů.
10. Objednavatel provozující činnost na předmětu nájmu je povinen se řídit zákonem č.185/2001 o odpadech ve smyslu pozdějších předpisů. Objednavatel používá na shromažďování odpadů vlastní shromažďovací prostředky a písemně určí osobu odpovědnou za plnění povinností na úseku nakládání s odpady.

Platnost nabídky:

**od 14.7. 2021 do doby ukončení nájmu řádným předáním ploch**


Tato nabídka je kdykoli během shora uvedené doby „platnosti nabídky“ odvolatelná, tj. společnost Česko-saské přístavy, s.r.o. může tuto nabídku kdykoli během uvedené doby odvolat. Časový úsek specifikovaný v nabídce jako „platnost nabídky“ představuje dobu trvání nabídky, resp. nepředstavuje lhůtu k přijetí určenou v nabídce.



K cenám bude připočítána DPH. Splatnost faktur 14 dní.

S přátelským pozdravem

██████████ ved. obchodního úseků



Cesko-saské přístavy s.r.o.  
405 01 Děčín 1, Loubská 704/9  
██████████ 425 512 856  
IČ: 046 18 358, DIČ: CZ04618358

## Přijaté faktury (2021/22)

výchozí

Cena 1 bez DPH

R	Ú	Řada	Poř.č.	Datum p...	Splatnost (D...	Č. org.	Název	Číslo zakázky
HM celkem	Po	zaok...	Dodavatelská	faktura	Datum tisku	Číslo útvaru		
A	A	200	220278	██████████	██████████	4425	Česko - saské přístavy s.r.o.	
			██████████	20210813	██████████	051		210020
A	A	200	220485	██████████	██████████	4425	Česko - saské přístavy s.r.o.	
			██████████	20210921	██████████	051		210020
A	A	200	220615	██████████	██████████	4425	Česko - saské přístavy s.r.o.	
			██████████	20211031	██████████	051		210020
A	A	200	220795	██████████	██████████	4425	Česko - saské přístavy s.r.o.	
			██████████	20211188	██████████	051		210020
A	A	200	220945	██████████	██████████	4425	Česko - saské přístavy s.r.o.	
			██████████	20211283	██████████	051		210020
A	A	200	221150	██████████	██████████	4425	Česko - saské přístavy s.r.o.	
			██████████	20211437	██████████	051		210020

ΣΣ