

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 2021/02/034/He, uzavřené dne 28.06.2021
(dále jen „dodatek č. 1“)

Smluvní strany:**1. Statutární město Třinec**

adresa: Jablunkovská 160, 739 61 Třinec
zastoupeno: RNDr. Věra Palkovská, primátorka
oprávněn jednat ve věcech technických:

oprávněn jednat ve věcech reklamací:

IČO: 00297313
DIČ: CZ00297313

dále jen „objednatel“

a

2. K2 stavební Moravia s. r. o.

sídlem: Počáteční 429/10, 710 00 Slezská Ostrava
zastoupena:
oprávněn jednat ve věcech:

- smluvních:
- technických:
- reklamací:

IČO: 28573994
DIČ: CZ28573994

e-mail:
Bankovní spojení: Komerční banka, a. s.
č. účtu:

dále jen „zhotovitel“,

společně dále jen „smluvní strany“.

I.**Předmět dodatku**

1. Smluvní strany tímto dodatkem mění znění Smlouvy o dílo č. 2021/02/034/He, uzavřené dne 28.06.2021 (dále jen „smlouva“) pod názvem „**Zajištění břehového svahu Líštnice – MK 218c u čp. 26, 27 a 308 – Dolní Líštná**“, a to v níže uvedeném rozsahu.

II. Změna smlouvy

1. Během realizace stavby vznikly na stavbě vícepráce. Soupis víceprací je uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku včetně položkových cen, za které tyto práce byly realizovány. Tyto práce si vyžádaly navýšení ceny díla o 367.271 Kč bez DPH.
3. V článku III. **Cena díla** smlouvy se nahrazuje původní text odst. 1 tímto zněním:
 - „Cena díla je sjednaná v souladu s nabídkovou cenou uvedenou v nabídce zhotovitele, která je závazným podkladem pro uzavření této smlouvy a která činí

	Cena v Kč bez DPH
Zajištění břehového svahu Líštnice – MK 218c u čp. 26 a 27 – Dolní Líštná	4.135.085 Kč
Zajištění břehového svahu Líštnice – MK 218c u čp. 308 – Dolní Líštná	5.196.417 Kč
Celková cena Zajištění břehového svahu Líštnice – MK 218c u čp. 26, 27 a 308 – Dolní Líštná	9.331.502 Kč

K ceně díla bez DPH bude připočtena daň z přidané hodnoty dle platných právních předpisů.“

III. Závěrečná ujednání

1. Znění ostatních ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle k uveřejnění objednatel.
3. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1- Soupis víceprací.
5. O uzavření dodatku č. 1 rozhodla Rada města Třince usnesením č. 2022/3523 ze dne 28.03.2022.

V Třinci

Za objednatele:



RND
primátorka

 Příloha č. 1:
Změnový list č. 1

22. 04. 2022

V Ostravě

ZMĚNOVÝ LIST			Číslo: 1	
Zhotovitel:	K2 stavební Moravia s.r.o			
Investor:	statutární město Třinec Jablunkovská 160, 739 61 Třinec	Datum:	14.03.2022	
Název akce:	Zajištění břehového svahu Lištnice - MK 218c u čp. 308 - Dolní Lištná			
Předmět změny:				
Z důvodu špatné dopravní situace byla změněna organizace výstavby a řízení provozu bylo zajištěno semaforem. Stávající vozovka vykazovala velké výškové výkyvy v podélném sklonu, po provedení opěrné stěny byla část odtokových otvorů nad vozovkou. Bylo nutno provést přespádování části vozovky v inkriminovaných místech. Z důvodu špatného stavu vozovky v daném místě bylo dohodnuto provést její opravu v celé šíři.				
Potvrzená změna rozsahu díla:				
Cena méněprací bez DPH: 0,00 Kč		Cena víceprací bez DPH: 287 624 Kč		
Výsledná změna ceny bez DPH: 287 624 Kč		Nově sjednaná lhůta dokončení díla:		
Cena dle SOD bez DPH: 4 908 793 Kč		Nová cena bez DPH: 5 196 417 Kč		
<u>schválil (Dodavatel):</u>	Jan Köhler	<u>podpis:</u>		
<u>schválil (Objednatel):</u>	Daniel Heczko	<u>podpis:</u>		
<u>schválil (TDI):</u>	Zbyšek Malý	<u>podpis:</u>		

Změnový list č.01

Stavba: Zajištění břehového svahu Lištnice - MK 218c u čp. 308 - Dolní Lištná

Část: Rekapitulace nákladů na stavbu

Objednatel: statutární město Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec

Zhotovitel: K2 stavební Moravia s.r.o

ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY VÍCEPRACÍ			
		0: Všeobecné konstrukce a práce	10 748,10 Kč
		1: Zemní práce	50 483,50 Kč
		5: Komunikace	146 745,00 Kč
		9: Ostatní konstrukce a práce	79 646,90 Kč
ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY NA STAVBU - CELKEM BEZ DPH			287 623,50 Kč

ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY MĚNĚPRACÍ			
ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY NA STAVBU - CELKEM BEZ DPH			- Kč

CELKOVÉ NÁKLADY NA STAVBU BEZ DPH			287 623,50 Kč
--	--	--	----------------------

Dodavatel: Jan Köhler

Objednatel: Daniel Heczko

TDI: Zbyšek Malý

Zajištění břehového svahu - MK 218c u čp. 308 DOL - SoD

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
Stavba		D_001: Zajištění břehového svahu Líštnice - MK 218c u čp. 308 - Dolní Líštná					
Objekt		202: Opěrná zeď č.2					287 624
Oddíl		0: Všeobecné konstrukce a práce					287 624
3	SUB	014132	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	71,654		
Oddíl		1: Zemní práce					
7	SUB	11372A	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY	M3	32,570		
8	SUB	11372B	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - DOPRAVA	tkm	1 791,350		
Oddíl		5: Komunikace					
32	SUB	572223	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	332,000		
33	SUB	574A34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM	M2	332,000		
34	SUB	574E56	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 60MM	M2	117,000		
Oddíl		9: Ostatní konstrukce a práce					
51	SUB	913411111	Montáž a demontáž mobilní semaforové soupravy se 2 semaforů	kus	1,000		
52	SUB	913411211	Příplatek k dočasné mobilní semaforové soupravě se 2 semaforů za první a ZKD den použití	kus	135,000		
53	SUB	913911111	Montáž a demontáž akumulátoru dočasného dopravního značení olověného 12 V/7,2 Ah	kus	1,000		
54	SUB	913911121	Montáž a demontáž dočasného zásobníku plastového na akumulátor a řídící jednotku	kus	1,000		
55	SUB	913911211	Příplatek k dočasnému akumulátoru 12V/7,2 Ah za první a ZKD den použití	kus	135,000		

ZMĚNOVÝ LIST		Číslo: 1	
Zhotovitel:	K2 stavební Moravia s.r.o		
Investor:	statutární město Třinec Jablunkovská 160, 739 61 Třinec	Datum:	14.03.2022
Název akce:	Zajištění břehového svahu Líštnice - MK 218c u čp. 26 a 27 - Dolní Líštná		
Předmět změny:			
Z důvodu špatné dopravní situace byla změněna organizace výstavby a řízení provozu bylo zajištěno semaforem.			
Potvrzená změna rozsahu díla:			
Cena méněprací bez DPH: 0,00 Kč		Cena víceprací bez DPH: 79 647 Kč	
Výsledná změna ceny bez DPH: 79 647 Kč		Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
Cena dle SOD bez DPH: 4 055 438 Kč		Nová cena bez DPH: 4 135 085 Kč	
<u>schválil (Dodavatel):</u>		Jan Köhler	<u>podpis:</u>
<u>schválil (Objednatel):</u>		Daniel Heczko	<u>podpis:</u>
<u>schválil (TDI):</u>		Zbyšek Malý	<u>podpis:</u>

Změnový list č.01

Stavba: Zajištění břehového svahu Lištnice - MK 218c u čp. 26 a 27 - Dolní Lištná

Část: Rekapitulace nákladů na stavbu

Objednatel: statutární město Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec

Zhotovitel: K2 stavební Moravia s.r.o

ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY VÍCEPRACÍ			
		9: Ostatní konstrukce a práce	79 646,90 Kč
ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY NA STAVBU - CELKEM BEZ DPH			79 646,90 Kč

ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY MÉNĚPRACÍ			
ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY NA STAVBU - CELKEM BEZ DPH			- Kč

CELKOVÉ NÁKLADY NA STAVBU BEZ DPH			79 646,90 Kč
-----------------------------------	--	--	--------------

Dodavatel: Jan Köhler

Objednatel: Daniel Heczko

TDI: Zbyšek Malý

Zajištění břehového svahu - MK 218c naproti čp. 26 a 27 DOL - SoD

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
Stavba			D001: Zajištění břehového svahu Lištnice - MK 218c u čp. 26 a 27 - Dolní Lištná				
Objekt			201: Opěrná zeď č.1				
Oddíl			9: Ostatní konstrukce a práce				
47	SUB	913411111	Montáž a demontáž mobilní semaforové soupravy se 2 semaforů	kus	1,000		
48	SUB	913411211	Příplatek k dočasné mobilní semaforové soupravě se 2 semaforů za první a ZKD den použití	kus	135,000		
49	SUB	913911111	Montáž a demontáž akumulátoru dočasného dopravního značení olověného 12 V/7,2 Ah	kus	1,000		
50	SUB	913911121	Montáž a demontáž dočasného zásobníku plastového na akumulátor a fidicí jednotku	kus	1,000		
51	SUB	913911211	Příplatek k dočasnému akumulátor 12V/7,2 Ah za první a ZKD den použití	kus	135,000		