

Změnový list č. 1 ze dne 15.4.2022

Název stavby:	MŠ Nezvala - výměna krycích lišt
Číslo smluvního vztahu:	1749/OI/2021
Název části stavby (PS, SO):	
Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST Radniční č. p. 1/2, 434 69 MOST	Zhotovitel: IPSEN, s. r. o., Ke Kostelu č. p. 66, Vtelno, 43401 Most 1
Na základě oznámení projektanta/zhotovitele/objednatel/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/č. 4.9/5.8/5.9/12.3/12.4 smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla	
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u> Lhůta dodání: do 29.04.2022	
<u>Nové řešení:</u> Lhůta dodání: do 31.05.2022	
<u>Zdůvodnění změny:</u> Prodloužení termínu dokončení stavby z klimatických důvodů. Noční a ranní teploty v letošním roce dosud nedosahovaly požadované teploty nad +5°C, která je potřebná pro správný technologický postup montáže soklové dlažby a omítek.	
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.	

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	

Vliv změny na smluvní cenu:	ne
Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:	145 345,77 Kč
Ponížení/navýšení ceny díla vč. DPH:	
Nová cena díla vč. DPH:	

Vliv změny na termín dokončení díla:	ano
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	29.04.2022
Nový termín dokončení díla:	31.05.2022

Změnu navrhuje (jméno, příjmení): Michal Prager, jednatel společnosti

Datum: 19.4.2022

Podpis:

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení): [redacted], referen

Datum: 15.4.2022

Podpis:

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení): Michal Prager, jednatel společnosti

Datum: 19.4.2022

Podp

Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení):

Datum:

Podp

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení):

Datum: 20.04.2022

Správce rozpočtu (jméno, příjmení): Ing.

Datum: 20.04.2022

Příloha změnového listu: