

## DODATEK Č. 1

ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 8. 1. 2020 pod č. Objednatele OLDD/Sch/375/2019, v rámci veřejné zakázky s názvem **Geotechnické kontrolní sledování bývalého lomu Chabařovice v letech 2020 - 2021** a kódem akce A36, nyní organizační zakázka č. P041306040 (dále jen „Smlouva“).

Smluvní strany v souladu s čl. XIII. odst. 8 Smlouvy níže uvedeného dne, měsíce a roku upravují a mění její obsah a uzavírají k ní tento Dodatek č. 1.

### Smluvní strany

**Objednatel:** **DIAMO, státní podnik**  
Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem  
zapsaný v OR: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, sp. zn.: AXVIII 520

Týká se: **DIAMO, státní podnik**  
**odštěpný závod PKÚ**  
Hrbovická 2, Hrbovice, 403 39 Chlumec  
**IČO:** 00002739, **DIČ:** CZ00002739, plátce DPH  
**Bankovní spojení:** xxx č. ú. xxx

**Zastoupený:** Ing. Walterem Fiedlerem, ředitelem odštěpného závodu

**Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických**

xxx

**Osoby oprávněné k jednání ve věcech obchodních**

xxx

**Fakturační a korespondenční adresa:**

DIAMO, státní podnik  
odštěpný závod PKÚ  
Hrbovická 2, Hrbovice, 403 39 Chlumec

**Zhotovitel:** **AZ Consult, spol. s r.o.**  
Klíšská 1334/12, 400 01 Ústí nad Labem  
zapsaná v OR vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, sp. zn.: C 2096

**IČO:** 44567430, **DIČ:** CZ44567430, plátce DPH

**Bankovní spojení:** xxx č. ú. xxx

**Zastoupená:** Ing. Martinou Štrosovou, jednatelkou společnosti

**Osoba oprávněná k jednání ve věcech technických:**

xxx

**Fakturační a korespondenční adresa:**

AZ Consult, spol. s r.o.  
Klíšská 1334/12, 400 01 Ústí nad Labem

## I. Důvod uzavření dodatku

Důvodem uzavření tohoto Dodatku č. 1 je změna ceny díla v důsledku neuskutečněného měření na vrtech IMV SV1 a IMV SV2 a částečně neuskutečněného měření na vrtu IV 21.

Od měření na vrtech IMV SV1 a IMV SV2 se upustilo po vyhodnocení výsledků z ostatních měření, kdy bylo konstatováno, že síť stávajících vrtů je vyhovující a údaje z nich jsou dostatečné pro vyhodnocení stabilitního a tlakového stavu svahů.

Měření na vrtu IV 21 bylo kvůli nastalé neprůchodnosti tohoto vrtu provedeno namísto ve Smlouvě ujednaných 48 m pouze do hloubky 10,54 m, rozdíl v hloubce tak činil 37,46 m.

Neprovedení výše uvedených měření (dále jen „méněpráce“) vyvolává potřebu snížení ceny díla ujednané ve Smlouvě o dále specifikovanou hodnotu nespotečovaného vybavení a neprovedené práce:

- 2x dvě měřidla pórových tlaků	3 600,00 Kč
- Měření vrtů IMV SV1 a IMV SV2 o celkové délce 240 m (240 x 185 Kč)	44 400,00 Kč
- Snížení hloubky měření vrtu IV 21 o 37,46 m (37,46 m x 185 Kč)	6 930,10 Kč

Uvedená změna ceny díla představuje ve smyslu § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, nepodstatnou změnu závazku ve výši 4,03 % z původní hodnoty závazku.

## II. Změna Smlouvy

1. Ruší se stávající znění čl. V. odst. 1 Smlouvy a zcela se nahrazuje tímto novým zněním:

Cena díla vychází z nabídkové ceny uvedené v nabídce podané Zhotovitelem do výběrového řízení a z ocenění změn popsanych v Dodatku č. 1 Smlouvy a činí:

Původní cena díla dle Smlouvy bez DPH	1 362 675,00 Kč
Cena méněprací dle Dodatku č. 1 bez DPH (4,03 %)	- 54 930,10 Kč
<b>Cena díla celkem bez DPH po provedení změny - zaokrouhleno na celé Kč</b>	<b>1 307 745,00 Kč</b>

## III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem č. 1 nezměněna.
2. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je povinným subjektem dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a subjektem, který je povinen uveřejňovat smlouvy prostřednictvím registru smluv na základě zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
3. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel zašle tento Dodatek č. 1 k uveřejnění prostřednictvím registru smluv na základě zákona o registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 15 dnů od uzavření tohoto Dodatku č. 1. Tím není dotčeno oprávnění Zhotovitele zaslat tento Dodatek č. 1 k uveřejnění prostřednictvím registru smluv nezávisle na výše uvedeném ujednání, a to zejména v případě, že Objednatel bude v prodlení se splněním výše uvedené povinnosti. Zhotovitel se zavazuje doručit Objednateli Dodatek č. 1 po jeho podpisu bez zbytečného odkladu.
4. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, každé s právem originálu, po dvou každé Smluvní straně.
5. Smluvní strany prohlašují, že se dokonale seznámily s textem tohoto Dodatku č. 1, že mu porozuměly v plném rozsahu, že odpovídá jejich pravé a svobodné vůli, a že jej nepodepisují za jinak nevýhodných podmínek a v tísní, na důkaz čehož připojují oprávnění zástupci obou Smluvních stran své podpisy.

6. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění do registru smluv dle uvedeného zákona zajistí Objednatel. Případná plnění Smluvních stran v rámci předmětu Smlouvy před nabytím účinnosti tohoto Dodatku č. 1 se považují za plnění dle Smlouvy, včetně práv a povinností z toho vyplývajících.

V Chlumci dne 11. 4. 2022

V Ústí nad Labem dne 25. 4. 2022

.....  
**Ing. Walter Fiedler**

ředitel odštěpného závodu  
DIAMO, státní podnik  
odštěpný závod PKÚ  
(Objednatel)

.....  
**Ing. Martina Štrosová**

jednatelka společnosti  
AZ Consult, spol. s r.o.  
(Zhotovitel)