

Krajský úřad

Číslo objednatele: 692/2008/INV/143.07/PD
Číslo zhotovitele: 08UL11024

SMLOUVA O DÍLO - DODATEK Č.2

uzavřený dle ustanovení § 536 a násl..
zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník a násl., v platném znění

Smluvní strany

**Objednatel
Ústecký kraj**

Sídlo: Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Zastoupený: Janou Vaňhovou, hejtmankou Ústeckého kraje
Kontaktní osoba pro věcná jednání:
Ing. Jiří Smrčka, vedoucí odboru investic Krajského úřadu Ústeckého kraje
E-mail/telefon: smrcka.j@kr-ustecky.cz/475 657 325

E-mail/telefon: Věra Pišová, investiční odbor Krajského úřadu Ústeckého kraje
pisova.v@kr-ustecky.cz/475657168, 774225996

IČ: 708 92 156
DIČ: CZ70892156
Bank. spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Ústí nad Labem
číslo účtu: 882733379/0800

Zhotovitel/dodavatel

Valbek, spol. s r. o

Sídlo: Vaňurova 505/17, 460 01 Liberec 3
Zastoupený: Ing. Romanem Lennerem, jednatelem a ředitelem
za nějž jedná: [redacted], ředitel střediska Ústí nad Labem
Děčínská 717/21, 400 03 Ústí nad Labem

Kontaktní osoba: [redacted]
E-mail/telefon: [redacted]
IČ: 48266230
DIČ: CZ48266230
Bank. spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Ústí nad Labem
číslo účtu: [redacted]

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

Smluvní strany se dohodly na této změně smlouvy o dílo č. 692/2008/INV/143.07/PD ze dne 7.5.2008 a Dodatku č. 1 ze dne 24.03.2009 na akci „D8-Výstavba obchvatu Strážky-Ústí nad Labem, silnice II/528“, a to takto:

Článek 2

Doba a místo plnění

Z důvodu nutnosti dopracování náležitostí požadovaných zákonem č. 100/2001 Sb., § 7 (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) do dokumentace oznámení EIA a jejich projednávání se po dohodě obou stran upravuje termín plnění a odst. 1 zní nově takto (prodloužení termínu plnění o 73. týdnů oproti Dodatku č. 1):

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v celém rozsahu **do 198 týdnů od podpisu SOD** s termínem plnění jednotlivých činností viz čl.3/1.

Článek 3

Cena díla a platební podmínky

Návazně na úpravu doby plnění v čl.2/1 se upravují průběžné termíny plnění v tabulce čl.3/1 takto :

Činnost	Cena bez DPH	DPH 19 %	Cena celkem	realizace v týdnech od podpisu SoD
a) Příprava zakázky - koncept DUR	1.530.000,-	290.700,-	1.820.700,-	8
b) Dokumentace pro územní rozhodnutí DUR vč. kalkulace nákladů a záborového elaborátu	3.298.000,-	626.620,-	3.924.620,-	45
c) Inženýrská činnost k podání úplné žádosti o územní rozhodnutí	984.000,-	186.960,-	1.170.960,-	130
d) ÚR s nabytím právní moci	246.000,-	46.740,-	292.740,-	

e) Dokumentace pro stavební řízení DSP	3.170.000,-	602.300,-	3.772.300,-	166
f) Inženýrská činnost k podání úplné žádosti o stavební povolení	544.000,-	103.360,-	647.360,-	178
g) SP s nabytím právní moci	136.000,-	25.840,-	161.840,-	
h) Dokumentace pro zadání stavby vč.rozpočtu a výkazu výměr a zpracování podmínek stavebního povolení - DZS	1.170.000,-	222.300,-	1.392.300,-	198
i) AD - HZS 400 Kč/hod a AD max. po dobu realizace celkem	300.000,-	57.000,-	357.000,-	xxxxxx
Cena díla a doba realizace celkem	11.378.000,-	2.161.820,-	13.539.820,-	198

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Dodatek je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, každé s platností originálu, z nichž dva stejnopisy náleží objednateli a dva zhotoviteli.

Ujednání v ostatních bodech smlouvy zůstávají nezměněna.

V Ústí nad Labem dne 14 -01- 2010



Jana Vaňhová
hejtmanka Ústeckého kraje



Valbek, spol. s r.o.
ředitel střediska

