



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Dodatek č.1

ke smlouvě o dílo číslo OStRM/2022/47 ze dne 11.4.2022

Smluvní strany:

Objednatel:

Obec: Statutární město Mladá Boleslav
Sídlo: Komenského náměstí 61, 293 01 Mladá Boleslav
zastoupený: MUDr. Raduan Nwelati, primátor
IČO: xxxx DIČ: xxxx
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: xxxx
Telefon: xxxx
Datová schránka: xxxx

Ve věcech smluvních je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat primátor města.

Ve věcech provádění díla je oprávněn jménem objednatele jednat xxxx.

a

Zhotovitel:

Obchodní firma: Chládek & Tintěra, a.s.
Sídlo: Nerudova 1022/16, Předměstí, 412 01 Litoměřice
Zastoupený: xxxx, předseda představenstva
xxxx, člen představenstva
xxxx, člen představenstva
xxxx, člen představenstva
xxxx, člen představenstva
IČO: xxxx DIČ: xxxx
Obchodní rejstřík: Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 706
Bankovní spojení: KB, a.s.
Číslo účtu: xxxx
Telefon: xxxx
Datová schránka: xxxx

Ve věcech smluvních jsou oprávněni jménem zhotovitele jednat a podepisovat: vždy dva členové představenstva společně

Ve věcech provádění díla jsou oprávněni jménem zhotovitele jednat: xxxx, xxxx, xxxx a xxxx.

Číslo smlouvy zhotovitele: 21244

Preambule

1. Smluvní strany uzavřely dne 11.4. 2022 Smlouvu o dílo číslo OStRM/2021/47, týkající se akce:
„Nábřeží cyklostezka“, (dále jen „smlouva“)

2. Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě, kterým se doplňuje a mění smlouva v níže uvedených člancích a odstavcích (dále jen „dodatek č. 1“):

II. Předmět dodatku č. 1:

Cena díla dle SOD OSStRM/2022/47 se zhotovitelem stavby (společnosti Chládek & Tintěra a.s.) činí 59.707.234,87 Kč bez DPH. Tato cena dle cenové nabídky podané dne 22.2.2022 od doby podání cenové nabídky došlo v důsledku válečné agrese Ruské federace na území Ukrajiny, která vypukla dne 24. února 2022 k dramatické změně situace na trhu stavebních prací a extrémnímu a nepředvídatelnému zdražení vstupů.

V důsledku válečného konfliktu na Ukrajině, došlo k pozastavení obchodů nejen s Ukrajinou, ale i s Ruskou federací a skokového a nepředvídatelného nárůstu cen energií a ropy a reálně dochází v celonárodním měřítku k revizím cen a termínů u mnoha již uzavřených smluv. Válečný konflikt v obecné rovině negativně ovlivňuje nedostatek ukrajinských pracovníků napříč sektorem (nejen) stavebnictví a výpadky některých druhů materiálů, resp. zvýšení a / nebo nestálost jejich cen (i v rozmezí několika málo dnů).

Vzhledem k dotčené zakázce se aktuálně jedná pouze o navýšení ceny materiálu – železa pro vybudování lávky. V souladu s informacemi MMR ke změnám smluv s ohledem na situaci na Ukrajině (viz též <https://portal-vz.cz/metodiky-stanoviska/metodiky-k-zakonu-c-134-2016-sb-o-zadavani-verejnych-zakazek/metodicka-stanoviska/>) se objednatel s vybraným dodavatelem dohodli na předložení odůvodnění vč. konkrétní cenové kalkulace.

Z uvedeného vyplývá, že dodavatel neměl nasmlouvané komplet železo dopředu, neboť k tomu v době podání nabídky nebyl žádný zjevný důvod, v důsledku popsané situace tak došlo k nárůstu ceny železa a ocelových prvků konstrukce lávky a dle předložených kalkulací došlo celkem o nárůst ceny lávky o 1.912.634,61 Kč bez DPH.

Stavbu je nutné realizovat s ohledem na dotaci poskytnutou z Fondů EU, kdy se mj. v konkrétním dotačním období jedná o poslední možnost přidělenou dotaci využít.

1. Doplnuje se článek 3. smlouvy – Předmět díla a to takto:

Do článku 3. smlouvy se doplňuje za odstavec 3.1 nový odstavec 3.1.1, který zní: „**3.1.1 Předmět díla se upravuje o navýšení ceny z důvodu nárůstu cen stavebních materiálů, ke kterému došlo v poslední době (více práce jsou uvedeny v příloze č. 1 - změnový list ZL č. 1)**“.

2. Mění se článek 5. smlouvy – Cena díla a to tak, že se před odst. 5.1 vkládá toto znění:

<i>Cena dle smlouvy o dílo</i>	<i>59.707.234,87 Kč bez DPH</i>
<i>dodatek č. 1</i>	<i>1.912.634,61 Kč bez DPH</i>
<i>Cena ve znění dodatku č. 1</i>	<i>61 619.869,48 Kč bez DPH</i>

Podrobná specifikace ceny je uvedena v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo.

3. Původní znění odst. 5.1 smlouvy se nahrazuje tímto zněním: „**5.1 Cena za řádně dokončené dílo činí 61 619.869,48 Kč bez DPH (slovy: šedesát jedna milióny šest set devatenáct osm set tisíc šedesát devět korun českých a čtyřicet osm haléřů). K této ceně bude připočtena DPH podle sazby platné ke dni příslušného zdanitelného plnění. Podrobná specifikace ceny je uvedena v příloze č. 1 dodatku č. 1 smlouvy o dílo.**“

III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Vyhotovuje se ve čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.
2. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti v původním znění beze změny.
3. Smluvní strany tímto výslovně souhlasí s tím, že tento dodatek č. 1, při dodržení podmínek stanovených nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, může být bez jakéhokoli omezení uveřejněna v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, v platném znění.
4. Smluvní strany se dohodly, že dodatek č. 1 v registru smluv uveřejní objednatel.
5. Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku č. 1 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují souhlas k jejich užití a uveřejnění bez stanovení dalších podmínek.
6. Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly a porozuměly jeho obsahu.

Na důkaz toho připojují své níže uvedené podpisy.

Příloha č. 1: ZL.č.1

Mladá Boleslav, dne 14.4.2022

Praze, dne

Objednatel
MUDr. Raduan Nwelati
primátor

Zhotovitel
xxxx,
předseda představenstva
Chládek & Tintěra, a.s.

DOLOŽKA

Toto právní jednání statutárního města Mladá Boleslav bylo v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona o obcích schváleno Radou města Mladá Boleslav usnesením č. 4662 ze dne 11.4.2022

V Mladé Boleslavi dne 14.4.2022

xxxx
vedoucí odboru
Odbor stavební a rozvoje města
Magistrát města Mladá Boleslav

