

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 03-OO-002028, ze dne 30.9.2008

**DODATEK Č. 2**  
**KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 03-OO-002028**  
**ze dne 30. 9. 2008**  
**stavba: R49 Hulín - Fryšták**

Níže uvedeného dne, měsíce a roku následující smluvní strany:

**Ředitelství silnic a dálnic ČR**, se sídlem Na Pankráci 546/56, 145 05, Praha 4, IČO: 659 93 390,  
DIČ: CZ65993390, zastoupené

na straně jedné jako objednatel (dále jen "**Objednatel**" nebo „**Smluvní strana**“)

a

**Skanska a.s.** (dříve Skanska DS a.s.), se sídlem se sídlem Křižíkova 682/34a, Karlín, 186 00  
Praha 8 – vedoucí účastník sdružení, IČO: 262 71 303, zapsaná v obchodním rejstříku  
vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 15904, zastoupená

**EUROVIA CS, a.s.** (dříve Stavby silnic a železnic, a.s.), se sídlem U Michelského lesa 1581/2,  
Michle, 140 00 Praha 4, IČO: 452 74 924, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským  
soudem v Praze, oddíl B, vložka 1561, kterou zastupuje

**Metrostav Infrastructure a.s.** (dříve Metrostav a.s.), se sídlem Koželužská 2246/5, Libeň, 180  
00 Praha 8, IČO: 242 04 005, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v  
Praze, oddíl B, vložka 17819, zastoupená

**STRABAG a.s.**, se sídlem Kačírkova 982/4, Jinonice, PSČ 158 00 Praha 5, IČO: 608 38 744,  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7634,  
zastoupená:

**PORR a.s.**, se sídlem Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10, IČO: 430 05 560, zapsaná  
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1006, zastoupená

vystupující ve sdružení s názvem „Sdružení Hulín - Fryšták“, se sídlem Křižíkova 682/34a,  
Karlín, 186 00 Praha 8, založeným dne 25. 7. 2008 smlouvou o sdružení dle § 829 a násl. zák.  
č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, zastoupeným na základě plné moci vedoucím  
účastníkem sdružení společností Skanska a.s.,

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „**Zhotovitel**“ nebo „**Smluvní strana**“),

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 03-OO-002028, ze dne 30.9.2008

(Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „**Smluvní strany**“),

uzavírají tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 03-OO-002028, ze dne 30.9.2008

(dále jen „**Dodatek č. 2**“)

v tomto znění:

#### PREAMBULE

Vzhledem k tomu, že:

- (A) Smluvní strany spolu uzavřely 30. 9. 2008 smlouvu o dílo, č. 03-OO-002028, která byla následně měněna dodatkem č. 1 ze dne 10. 12. 2012 (dále jen „**Smlouva**“), jejímž předmětem je realizace veřejné zakázky na stavební práce s názvem „**R49 4901 Hulín - Fryšták**“ (dále jen „**Dílo**“ nebo „**Stavba**“); nedílnou součástí Smlouvy jsou Všeobecné obchodní podmínky staveb pozemních komunikací, květen 2008 (dále jen „**VOP**“) a Zvláštní obchodní podmínky, č. 60018459, květen 2008, které VOP modifikují (dále jen „**ZOP**“); Smluvní strany konstatují, že Datum zahájení prací dle Pod-článku 1.1.3.2 VOP/ZOP nastal dne 3. 11. 2008, přičemž dne 3. 11. 2008 došlo k předání části Staveniště dle Pod-článku 2.1 VOP/ZOP a téhož dne došlo k zahájení prací na Díle;
- (B) došlo ke vzniku událostí/okolností, které se dle Smlouvy považují za události/okolnosti v riziku Objednatele, a se kterými Smlouva spojuje vznik časových nároků a nároků na dodatečnou platbu Zhotovitele, konkrétně:
- (i) k Datu zahájení prací nebyla k dispozici příslušná pravomocná stavební povolení dle Pod-článku 1.13 VOP/ZOP potřebná pro realizaci Díla, zejména pak stavební povolení na hlavní stavební objekt SO 101, přičemž vzhledem k těmto chybějícím stavebním povolením nedošlo ze strany Objednatele k poskytnutí práva vstupu a užívání všech částí Staveniště dle Pod-článku 2.1 VOP/ZOP (dále jen „**Událost č. 1**“), a dále
- (ii) s ohledem na přetrvávající charakter Události č. 1, jakož i vzhledem k absenci příslušných finančních prostředků na krytí realizačních nákladů Díla, vydal Správce stavby dne 7. 7. 2010 pokyn k přerušeni prací dle Pod-článku 8.8 VOP/ZOP, kterým Zhotoviteli nařídil přerušit veškeré práce na Stavbě z důvodu na straně Objednatele (dále jen „**Událost č. 2**“); ke dni podpisu tohoto Dodatku č. 2 jsou již k dispozici stavební povolení na hlavní stavební objekty, vč. stavebního povolení na hlavní stavební objekt SO 101, pročež Zhotovitel může z hlediska ze strany Objednatele zajištěných stavebních povolení / územních rozhodnutí provádět Dílo, s výjimkou dílčích stavebních objektů, které jsou definovány v příloze č. 1 Dodatku č. 2 (dále jen „**Dotčené SO**“), na které ke dni podpisu Dodatku č. 2 nejsou k dispozici územní rozhodnutí a/nebo stavební povolení, a tedy Událost č. 1 a č. 2 mají v rozsahu Dotčených SO přetrvávající charakter;

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 03-OO-002028, ze dne 30.9.2008

- (C) v návaznosti na zajištění stavebních povolení na hlavní stavební objekty, vydal v souladu s pokynem Objednatele dne 9. 12. 2021 Správce stavby pokyn Zhotoviteli k pokračování v části prací dle Pod-článku 8.12 VOP/ZOP (dále jen „**Pokyn**“), a v návaznosti na tento Pokyn předal Objednatel dne 10. 12. 2021 Zhotoviteli část staveniště, a proto:
- a. s výjimkou Dotčených SO považují Smluvní strany den 10. 12. 2021 za okamžik odpadnutí překážky na straně Objednatele ve vztahu k Události č. 1, tzn. nepředání staveniště z důvodu absence stavebních povolení, i k Události č. 2, tzn. v rozsahu prací uvedených v Pokynu (dále jen „**Datum částečného ukončení Událostí**“);
  - b. události, a z toho vyplývající nároky Zhotovitele, které nastaly nebo nastanou po 10.12.2021 včetně, nejsou v Dodatku č. 2 kvantifikovány ani řešeny, a Zhotovitel se v Dodatku č. 2 nevzdává nároků oznámených po 10. 12. 2021 včetně;
  - c. dopady nebo působení událostí (včetně dopadů Události č. 1 a 2), a nároky Zhotovitele související s těmito dopady (i v případě, že byly oznámeny před 10. 12. 2021 za předpokladu, že byly oznámeny dle Smlouvy řádně a včas), které ovlivnily provádění Díla po 10.12.2021 včetně, nejsou v Dodatku č. 2 kvantifikovány ani řešeny, a Zhotovitel se v Dodatku č. 2 těchto nároků nevzdává, není-li níže v tomto Dodatku č. 2 uvedeno jinak;
- (D) vzhledem k existenci Události č. 1 a Události č. 2 (dále jen „**Události**“), které znemožňovaly Zhotoviteli pokračovat v provádění prací, resp. vůbec zahájit stavební činnost na zásadních stavebních objektech Díla (především SO 101), uplatnil Zhotovitel vůči Objednateli dle Pod-článku 20.1 VOP/ZOP průběžné nároky související s Událostmi, a sice (i) časový nárok na prodloužení Lhůty pro dokončení dle Pod-článku 1.1.3.3 VOP/ZOP a (ii) Lhůty pro uvedení stavby do provozu dle Pod-článku 1.1.3.10 VOP/ZOP, a (iii) nárok na dodatečnou platbu, sestávající se z Nákladů dle Pod-článku 1.1.4.3 VOP/ZOP a přírážky zisku 5 % z Nákladů (dále jen „**Nárok na dodatečnou platbu**“); Zhotovitel oznámil Objednateli svým dopisem ze dne 25.11.2008, zn. 03-11/08-Gr (1) předběžný časový nárok na prodloužení Lhůty pro dokončení dle Pod-článku 1.1.3.3 VOP/ZOP a na prodloužení Lhůty pro uvedení stavby do provozu dle Pod článku 1.1.3.10 VOP/ZOP, jehož část vzniklou do 9. 12. 2021 dále kvantifikoval dopisem ze dne 2. 2. 2022 (dále jen „**Časový nárok**“), a dále (2) předběžný Nárok na dodatečnou platbu, který dosud dále nekvantifikoval ani nedoložil;
- (E) vzhledem ke skutečnosti, že vzorec dle Pod-článku 13.8 VOP/ZOP pro valorizaci prací (tj. Úpravy v důsledku změn nákladů) nelze z důvodu absence či neaktuálnosti některých indexů nadále použít, Smluvní strany ve snaze předejít sporu aktualizují způsob výpočtu valorizace;
- (F) Smluvní strany mají zájem předejít sporům a s konečnou platností vyřešit nesrovnalosti, neshody, a jakékoli negativní působení či dopady událostí (včetně (Událostí) na provádění Díla do 9. 12. 2021 (tzn. vč. Časového nároku a Nároku na dodatečnou platbu

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 03-OO-002028, ze dne 30.9.2008

do 9. 12. 2021), jakož i dohodnout základní rámec pro vypořádání případných nároků souvisejících s Překážkou;

se Smluvní strany dohodly na následujícím:

## I.

### PŘEDMĚT DODATKU Č. 2

Smluvní strany se dohodly na následujícím:

#### 1.1. Název a adresa Správce stavby

Pro vyloučení pochybností Smluvní strany konstatují, že došlo ke změně názvu a adresy Správce stavby.

Tedy došlo ke změně bodu 1.1.2.4 a 1.3 „Název a adresa Správce stavby“ Přílohy k nabídce dle Pod-článku 1.1.1.9 VOP/ZOP tak, že nový název a adresa Správce stavby zní:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Fügnerovo náměstí, 5476, Zlín, 760 01

#### 1.2. Prostředky elektronické komunikace.

Smluvní strany se dohodly s účinností ode dne 9. 12. 2021 na změně způsobu komunikace dle Pod-článku 1.3 VOP/ZOP prostřednictvím systému elektronických přenosů, a to z faxové na datovou schránku.

V tomto směru Smluvní strany mění bod 1.3 „Elektronické přenosové systémy“, Přílohy k nabídce dle Pod-článku 1.1.1.9 VOP/ZOP tak, že nahrazují text „fax“, textem „*elektronická korespondence –datová schránka*“.

#### 1.3. Časový nárok související s Událostmi.

Smluvní strany se za účasti Správce stavby dohodly, že Zhotovitel **MA** Časový nárok na základě a/nebo v souvislosti s Událostmi, tj. (i) nárok na prodloužení Lhůty pro dokončení dle Pod-článku 1.1.3.10 VOP/ZOP do 10. 10. 2025 a (ii) nárok na prodloužení Lhůty pro uvedení stavby do provozu dle Pod-článku 1.1.3.10 VOP/ZOP do 10. 11. 2024 (dále jen „**Přiznaný časový nárok**“).

Smluvní strany tímto prodlužují Lhůtu pro dokončení dle Pod-článku 1.1.3.3 VOP/ZOP a Lhůtu pro uvedení stavby do provozu dle Pod-článku 1.1.3.10 VOP/ZOP takto:

##### **Lhůta pro dokončení dle Pod-článku 1.1.3.3 VOP/ZOP:**

se prodlužuje do 10. 10. 2025

##### **Lhůta pro uvedení stavby do provozu dle Pod-článku 1.1.3.10 VOP/ZOP:**

se prodlužuje do 10. 11. 2024

Prodloužením lhůt podle předchozí věty nejsou dotčeny případné nároky Zhotovitele na další prodloužení těchto lhůt z důvodu dopadů nebo působení Událostí nebo z jiných důvodů nebo událostí, které ovlivňovaly provádění Díla, vznikly nebo vzniknou po Datu částečného ukončení Událostí, tj. po 10. 12. 2021 včetně.

Smluvní strany berou na vědomí, že Události mají částečně pokračující charakter i po Datu částečného ukončení Událostí, a to z důvodu trvající absence příslušných povolení na Dotčené SO, které tak není v současné době možné realizovat (dále jen „**Překážka**“), v důsledku čehož by Zhotoviteli mohl vzniknout další časový nárok a další nárok na dodatečnou platbu. Objednatel uvádí, že lze předpokládat, že Překážka odpadne do 01. 05.2023 (dále jen „**Termín odpadnutí Překážky**“) a tedy že nejpozději do 01.05.2023 (včetně) budou k dispozici příslušná povolení na Dotčené SO, které následně bude možné provádět dle Smlouvy. Zároveň to však znamená, že Překážka nemusí odpadnout do Termínu odpadnutí Překážky.

Smluvní strany se dále dohodly, že Termín odpadnutí Překážky je pro Zhotovitele závazným vstupem do harmonogramu dle Pod-článku 8.3 VOP/ZOP, který je Zhotovitel povinen vzít v potaz a vycházet z něho při plánování postupu a časování prací a přípravě harmonogramu dle Pod-článku 8.3 VOP/ZOP. Skutečnosti, resp. informace, plynoucí z Dodatku č. 2 Zhotovitel využije za účelem minimalizace veškerých škod a nákladů, které byly/jsou/budou přímým či nepřímým důsledkem Překážky, to však neznamená, že je Zhotovitel povinen posunout provádění stavebních objektů, které s Dotčenými SO realizačně, technicky či jinak souvisí. Smluvní strany si uvědomují, že Dotčené SO mohou realizačně, technicky či jinak souviset s jinými stavebními objekty Stavby, přičemž absence příslušných povolení na Dotčené SO může i v době do 1. 5. 2023 vyvolat potřebu takových změn Díla, aby bylo možné i při absenci provádění či provedení Dotčených SO v období do 1. 5. 2023 provést či provádět související stavební objekty i v době do 1. 5. 2023, a to tak, aby tím zároveň nevznikalo riziko vad či poškození Díla včetně těchto souvisejících stavebních objektů. Tento Dodatek č. 2 nevyklučuje případné nároky Zhotovitele vzniklé v souvislosti s těmito změnami Díla nebo vzniklé v případě, že včas nedojde k vydání vhodných a přiměřených pokynů k takovým změnám Díla, a Zhotoviteli tak nebude umožněno provádění souvisejících stavebních objektů i v období do 1. 5. 2023, tyto případné nároky se nepokládají za „Nároky z překážky“ definované níže a Zhotovitel se těchto případných nároků nevzdává.

Vzhledem k okolnostem tohoto případu, kdy Překážka se týká pouze dílčích objektů (Dotčených SO), nikoli hlavních objektů, které lze bez dalšího provádět, jakož i s ohledem na dostupné informace o Termínu odpadnutí Překážky a na obecnou povinnost Zhotovitele eliminovat, resp. minimalizovat hrozící škody, konstatuje Zhotovitel, a zavazuje se Objednateli, že

- (i) budou-li k dispozici veškerá příslušná povolení na Dotčené SO a tato budou předána Zhotoviteli,

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 03-OO-002028, ze dne 30.9.2008

(ii) Zhotoviteli bude předáno Staveniště v rozsahu nezbytném pro provedení Dotčených SO dle Smlouvy a

(iii) Zhotoviteli bude vydán Správcem stavby pokyn k pokračování v pracích dle Pod-článku 8.12 VOP/ZOP na Dotčených SO,

(iv) Zhotoviteli budou včas vydány vhodné a přiměřené pokyny ke změnám Díla, budou-li potřeba, umožňující i při nemožnosti provádět či provést Dotčené SO do 1. 5. 2023 provádění nebo provedení stavebních objektů souvisejících s Dotčenými SO i v době do 1. 5. 2023 nevyvolávající potřebu prodloužení Lhůty pro dokončení a/nebo Lhůty pro uvedení stavby do provozu nebo dodatečné platby,

to vše nejpozději do Termínu odpadnutí Překážky:

(a) provede celé Dílo, vč. Dotčených SO, v termínech dle Smlouvy ve znění Dodatku č. 2, tj. ve Lhůtě pro dokončení do 10. 10. 2025 a Lhůtě pro uvedení stavby do provozu do 10. 11. 2024, a že

(b) Překážka nebude zakládat vznik jakýchkoli nároků Zhotovitele vůči Objednateli, ať už časových nároků (dále jen „**Časový nárok z Překážky**“) či jiných majetkových (finančních) nároků bez ohledu na jejich právní kvalifikaci, zejména (nikoli výlučně) nárok na dodatečnou platbu a náhradu škody (dále jen „**Nárok na dodatečnou platbu z Překážky**“), a tedy, že nebude mít vůči Objednateli, a uplatňovat vůči němu, Časový nárok z Překážky a Nárok na dodatečnou platbu z Překážky (společně dále jen „**Nároky z Překážky**“). Závazkem Zhotovitele vůči Objednateli dle písm. a) a b) však nejsou dotčeny případné nároky Zhotovitele z jiných důvodů nebo událostí, které vznikly nebo vzniknou nebo působí, resp. mají dopady na provádění Díla po Datu částečného ukončení Událostí, tj. po 10. 12. 2021 včetně.

Z důvodu opatrnosti a pro vyloučení veškerých pochybností se tímto Zhotovitel ve prospěch Objednatele vzdává Nároků z Překážky, které mu vzniknou na základě a/nebo v souvislosti s Překážkou, a to až do uplynutí Termínu odpadnutí Překážky, a Objednatel s tím souhlasí. Smluvní strany se dohodly, že pokud bude mít Překážka, byť zčásti, přetrvávající vliv i po uplynutí Termínu odpadnutí Překážky, bude Zhotovitel oprávněn uplatnit vůči Objednateli v souvislosti s Překážkou další nároky způsobem a za podmínek Smlouvy a Dodatku č. 2, a to od okamžiku marného uplynutí Termínu odpadnutí Překážky do budoucna, tedy nikoli zpětně, ale až ode dne 02.05.2023. Objednatel tímto Dodatkem č. 2 nepřiznává důvodnost základu ani výše těchto nároků Zhotovitele souvisejících s případným nedodržením Termínu odpadnutí Překážky; tyto nároky Zhotovitele související s případným nedodržením Termínu odpadnutí Překážky, budou-li Zhotovitelem uplatněny, budou uplatněny, přezkoumány a vypořádány způsobem a za podmínek Smlouvy a Dodatku č. 2.

#### 1.4. Nárok na dodatečnou platbu související s Událostmi.

a) Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel **SE VZDÁVÁ** Nároku na dodatečnou platbu vzniklého na základě a/nebo v souvislosti s Událostmi do 9. 12. 2021. Tímto ustanovením není dotčen mimo jiné případný nárok na dodatečnou platbu za nedodržení Termínu odpadnutí Překážky.

b) Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel **SE VZDÁVÁ** nároků na základě a/nebo v souvislosti s Pokynem Správce stavby ze dne 09.12.2021 k pokračování v pracích dle Pod-článku 8.12 VOP/ZOP na dodatečnou platbu za mobilizaci kapacit Zhotovitele pro provádění prací na Díle.

Zhotoviteli nevznikne nárok na dodatečnou platbu za případnou demobilizaci kapacit pro provádění prací na Díle v případě, že dojde k pozastavení účinků nebo zrušení správních rozhodnutí v důsledku kterých by došlo k vydání pokynu Správce stavby k přerušování prací ve smyslu Pod-čl. 8.8 VOP/ZOP do 30. 6. 2022; pro případ že by takové nároky Zhotoviteli vznikly, Zhotovitel se jich tímto ve prospěch Objednatele vzdává.

#### 1.5. Zúžení předmětu Díla.

Smluvní strany se dohodly na zúžení předmětu Smlouvy (Díla), kdy nadále nebudou Zhotovitelem realizovány tyto stavební objekty (SO), které jsou uvedeny v příloze č. 2 tohoto Dodatku č. 2 (dále jen „**Vypuštěné SO**“). Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Vypuštěné SO mohou být provedeny Objednatelem nebo někým jiným.

Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel nemá nárok na realizaci Vypuštěných SO ani nárok na jakoukoliv náhradu v souvislosti se zúžením předmětu Díla o tyto Vypuštěné SO (ať už sankčního, reparačního, restitučního či jiného charakteru), např. na náhradu nákladů, škody a ušlého zisku, a to bez ohledu, zda budou Vypuštěné SO realizovány Objednatelem nebo někým jiným, či nikoli (dále jen „**Nároky ze zúžení**“). Zhotovitel se tímto ve prospěch Objednatele vzdává Nároků ze zúžení, a Objednatel s tímto souhlasí.

#### 1.6. Změna Technických podmínek.

Smluvní strany konstatují, že od zahájení zadávacího řízení, uzavření Smlouvy a zahájení prací na Stavbě došlo ke změnám resortních předpisů vydávaných Ministerstvem dopravy ČR, především Technických kvalitativních podmínek staveb pozemních komunikací, resp. ke změnám technických, technologických a zkušebních předpisů, norem, podmínek a postupů rozhodných zejména pro výstavbu pozemních komunikací (dále jen „**Změna norem**“). Důvodem Změny norem byla jejich aktualizace s ohledem na současné technologické a zkušební postupy přijaté ve stavebnictví od roku 2008, které zabezpečí stejnou nebo vyšší kvalitu provedených prací a které povedou ke zvýšení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích, jakož i s ohledem na změny obecně závazných právních předpisů a českých technických norem.

Z tohoto důvodu se Smluvní strany níže dohodly, že v nezbytné rozsahu aktualizují Technické podmínky podle Pod-článku 1.1.1.5 VOP/ZOP, a to formou změny Zvláštních technických kvalitativních podmínek vypracovaných pro Stavbu, verze květen

2008 (jen „**Původní ZTKP**“), které jsou jako Technické podmínky podle Pod-článku 1.1.1.5 VOP/ZOP nedílnou součástí Smlouvy, a to tak, aby po aktualizaci odpovídaly v nutném rozsahu aktuálním technologickým a zkušebním postupům a aplikovatelným předpisům a normám (Změně norem).

Smluvní strany proto tímto ve vztahu ke zhotovovacím částem prací (stavebním objektům), které jsou specifikované v příloze č. 3 Dodatku č. 2, **mění a nahrazují** Původní ZTKP, které jsou nedílnou součástí Smlouvy, novými Zvláštními technickými kvalitativními podmínkami Stavby, jenž tvoří přílohu č. 4 Dodatku č. 2 s tím, že původní technické kvalitativní podmínky zůstávají v platnosti dle Smlouvy a tímto Dodatkem č. 2 se nemění (dále jen „**Aktualizované Technické podmínky**“); Aktualizované Technické podmínky (tj. původní technické kvalitativní podmínky a aktualizované ZTKP dle přílohy č. 4 tohoto Dodatku č. 2) jsou novými Technickými podmínkami dle Pod-článku 1.1.1.5 VOP/ZOP (dále jen „**Změny Technických podmínek**“). Smluvní strany pro zamezení jakýmkoliv pochybnostem výslovně sjednávají a potvrzují, že Aktualizované Technické podmínky se vztahují výhradně na provedení zhotovovacích částí prací (stavebních objektů), uvedených v příloze č. 3.

Smluvní strany se dohodly, že tímto Dodatkem č. 2 dochází ke změně Smlouvy a zároveň dojde k úpravám dle Článku 13. VOP/ZOP, z důvodu Změny Technických podmínek, které budou administrovány způsobem a za podmínek Smlouvy ve znění Dodatku č. 2.

Objednatel zajistil zpracování zjednodušené změnové projektové dokumentace pro provedení Stavby (dále jen „**Změnová PDPS**“), která reflektuje Aktualizované Technické podmínky ke zhotovovacím částem prací (stavebním objektům) v příloze č. 3 Dodatku č. 2, a předal ji Zhotoviteli před podpisem tohoto Dodatku č. 2. Zhotovitel Změnovou PDPS prostudoval před podpisem Dodatku č. 2 a prohlašuje, že Změnová PDPS je dostatečným podkladem pro zpracování realizační dokumentace Stavby (RDS).

Smluvní strany potvrzují, že Pokynem byl současně vydán pokyn ke změně ve smyslu Pod-článku 13.1 VOP/ZOP, tj. provedení změny Díla spočívající v provedení části Díla vymezené v příloze č. 3 Dodatku č. 2 dle Změnové PDPS, a to práce vymezené v příloze č. 3 Pokynu od 10. 12. 2021 a další práce od doručení dalšího pokynu k pokračování v pracích dle Pod-článku 8.12 VOP/ZOP.

Zhotovitel se zavazuje pro zhotovovací části prací (stavební objekty) v příloze č. 5 tohoto Dodatku č. 2 zpracovat na vlastní náklady realizační dokumentaci Stavby (RDS) podle Změnové PDPS a Aktualizovaných Technických podmínek, a to způsobem a za podmínek Smlouvy a tohoto Dodatku č. 2. Vzhledem k tomu, že Zhotovitel již podle původní projektové dokumentace pro provedení Stavby, která vycházela z původních Technických podmínek, zpracoval RDS na část zhotovovacích prací (stavební objekty), dohodly se Smluvní strany, že Zhotoviteli bude ze strany Objednatele náležet náhrada účelně vynaložených nákladů za realizaci RDS, které již provedl a které budou muset být provedeny znovu, a to ve výši, která bude určena znaleckým posudkem, zpracovaným



znalcem nebo znaleckým ústavem, jehož zpracování zajistí na své náklady Objednatel. Jako podklad pro zadání znaleckého posouzení bude písemný dokument, ve kterém Zhotovitel provede rozpad položky „OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE“ na jednotlivé části dle popisu položky (RDS, DSPS, AD, digitální zpracování dat, případně další). Smluvní strany se dohodly, že budou respektovat výši účelně vynaložených nákladů určenou znaleckým posudkem (dále jen „**Náklady RDS**“).

Poněvadž vypracování RDS dle Změnové PDPS a Aktualizovaných Technických podmínek si vyžádá zvýšené náklady oproti vypracování RDS dle nezjednodušené PDPS, dohodly se Smluvní strany, že Zhotoviteli bude náležet náhrada účelně vynaložených nákladů z titulu zvýšené pracnosti vypracování RDS (dále jen „**Zvýšené náklady RDS**“), a to ve výši, která bude určena znaleckým posudkem, zpracovaným znalcem nebo znaleckým ústavem, jehož zpracování zajistí na své náklady Objednatel.

Náklady RDS a Zvýšené náklady RDS budou administrovány formou ZBV a uhrazeny dle Smlouvy na základě předloženého daňového dokladu na částky odpovídající Nákladům RDS a Zvýšeným nákladům RDS, určené postupem dle předchozích odstavců.

Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel nemá vůči Objednateli žádné nároky v souvislosti s opětovným zpracováním RDS dle tohoto bodu Dodatku č. 2, konkrétně časové nároky, nároky na dodatečnou platbu či jiné majetkové finanční nároky (ať už sankčního, reparačního, restitučního či jiného charakteru), bez ohledu na jejich právní kvalifikaci (dále jen „**Nároky z přepracování RDS**“). Zhotovitel se tímto ve prospěch Objednatele vzdává Nároků z přepracování RDS, a Objednatel s tímto souhlasí. Tím není dotčen nárok Zhotovitele na úhradu Nákladů RDS a Zvýšených nákladů RDS dle předchozích odstavců.

#### 1.7. Administrace a oceňování změn/úprav Díla (Variací).

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že budou při administraci (realizaci) změn/úprav (Variací) dle Článku 13. VOP/ZOP (mj. při jejich projednání a odsouhlasení) používat formuláře dle příloh směrnice generálního ředitele ŘSD ČR č. 18/2017 ver. 1.3, Změny závazků, účinné od 19.9.2021 ve znění jejich změn (dále jen „**Směrnice o změnách**“), ledaže z Dodatku č. 2 nebo jiných dohod Smluvních stran plyne výslovně něco jiného. Zhotovitel tak bude při administraci změn/úprav (variací) dle Článku 13. VOP/ZOP používat formuláře ZBV uvedené ve Směrnici o změnách.

#### 1.8. Bankovní záruka a pojištění.

Dodatkem č. 1 ze dne 10. 12. 2012 (dále jen „**Dodatek č. 1**“) ke Smlouvě došlo k omezení smluvních povinností týkajících se bankovní záruky a pojištění a ke změně Pod-článku 4.2 a 4.25 VOP/ZOP a Článku 18 VOP/ZOP. Smluvní strany se tímto ve vztahu k bankovní záruce a pojištění dohodly na obnovení původních smluvních závazků Zhotovitele (a práv Objednatele) ze Smlouvy (VOP/ZOP) ve znění před uzavřením Dodatku č. 1, ledaže z tohoto Dodatku č. 1 vyplývá výslovně jinak. Zhotovitel je tak ode dne uzavření Dodatku č. 2 povinen postupovat především v souladu s původním zněním Pod-článků 4.2

VOP/ZOP a 4.25 VOP/ZOP a Článku 18 VOP/ZOP. Smluvní strany se oproti původnímu znění Smlouvy (VOP/ZOP) dohodly na nových vzorech bankovních záruk, které tvoří přílohu č. 6 Dodatku č. 2. Smluvní strany se dále dohodly, že Zhotovitel předloží bankovní záruku dle Pod-čl. 4.2 VOP/ZOP a pojištění dle Článku 18. VOP/ZOP bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 28 dnů od účinnosti Dodatku č. 2, neučinil-li tak již před podpisem tohoto Dodatku č. 2.

#### 1.9. Valorizace a Základní datum.

Vzhledem ke skutečnosti, že vzorec dle Pod-článku 13.8 VOP/ZOP pro valorizaci prací (tj. Úpravy v důsledku změn nákladů) nelze z důvodu absence či neaktuálnosti některých indexů nadále použít, Smluvní strany se dohodly na aktualizaci způsobu výpočtu výše úprav podle článku 13.8 VOP/ZOP pro práce provedené před účinností tohoto Dodatku č. 2, které však dosud nebyly valorizované, ač valorizované být měly, dále práce provedené po účinnosti tohoto Dodatku a také práce provedené na základě Pokynu Správce stavby ze dne 9.12.2021, a to tak, že Základní datum zůstává stejné, avšak bod 13.8 „Úpravy kvůli změnám v nákladech“ Přílohy k nabídce dle Pod-článku 1.1.1.9 VOP/ZOP nově zní: „Použije se“ a Pod-článek 13.8 VOP/ZOP nově zní:

*Všechny částky k zaplacení Zhotoviteli musí být na základě samostatného Prohlášení (Vyúčtování) upraveny při zvýšení nebo snížení nákladů na pracovní síly, na Vybavení (Věci určené pro dílo) a na jiné vstupní náklady Práce (Díla) tak, že se přičtou nebo odečtou částky určené vzorcem stanoveným v tomto Pod-článku. Má se za to, že Přijatá cena stavby (Přijatá smluvní částka) obsahuje částky pro rezervu na další zvýšení nebo snížení nákladů v rozsahu, v kterém plnou kompenzaci jakýchkoli zvýšení nebo snížení Nákladů nepokrývají ustanovení tohoto nebo jiných Článků. Úprava, která se použije na částky jinak způsobilé k platbě Zhotoviteli (tak jak byly potvrzeny v Potvrzení platby), bude provedena podle níže uvedeného vzorce.*

*Zhotovitel musí předložit samostatné Prohlášení (Vyúčtování) podle prvního odstavce tohoto Pod-článku ke schválení Správci stavby vždy nejpozději v měsíci březnu za předchozí kalendářní rok, za který Zhotoviteli úprava částek podle Smlouvy o dílo náleží. Toto Prohlášení (Vyúčtování) bude znázorňovat částku, která má být přičtena nebo odečtena v důsledku změn nákladů v souladu s tímto Pod-článkem. Správce stavby musí nejpozději do 28 dnů Prohlášení (Vyúčtování) schválit nebo oznámit Zhotoviteli, v jakém rozsahu Prohlášení (Vyúčtování) neodpovídá Smlouvě o dílo. Jestliže nedojde k dohodě o výši Prohlášení (Vyúčtování), Správce stavby bude postupovat v souladu s Pod-článkem 3.5 [Určení] a určí hodnotu, která bude zahrnuta do Prohlášení (Vyúčtování) pro účely tohoto Pod-článku.*

*Rozhodným okamžikem pro zařazení položky nebo práce do návrhu Prohlášení (Vyúčtování) podle předchozího odstavce je jejich provedení v daném kalendářním roce. Provedením se rozumí fyzická realizace položek nebo prací Zhotovitelem.*

*Není-li v tomto Pod-článku upraveno jinak, pro účely tohoto Pod-článku se použijí přiměřeně ustanovení Článku 14 [Cena díla a platby].*

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 03-OO-002028, ze dne 30.9.2008

*Položková cena položek nebo prací, zvýšena nebo snížena postupem podle tohoto Pod-článku se musí rovnat součinu položkové ceny příslušné položky nebo práce uvedené v Soupisu prací (Výkazu výměr) a násobitele úpravy, stanoveného dle „Indexu cen stavebních děl podle klasifikace CZ-CC“ vyhlášeného pro příslušný kalendářní rok Českým statistickým úřadem.*

*Jako cenový index bude v rámci klasifikace CZ-CC (kód produktu „011041-XY“, přičemž „XY“ označuje rok časové řady) využíván:*

- *index pro kód „CC-CZ“ = „2 – Inženýrská díla“ (označení řádku)*
- *index pro „stejně období předchozího roku = 100“, hodnoty „průměr od poč. roku“ (označení sloupce)*

*(dále jen „Cenový index“).*

*V případě, že dojde k nahrazení Cenového indexu novým (jiným) indexem vyhlášeným Českým statistickým úřadem, bude jako Cenový index od jeho nahrazení použitý tento nový index. V případě, že bude Cenový index zrušen a nebude nahrazen novým indexem, musí určit Správce stavby vhodný index pro postup podle tohoto Pod-článku.*

*Částka, která má být přičtena nebo odečtena v důsledku změn nákladů za příslušný kalendářní rok, se musí vypočítat podle vzorce:*

$$UC_n = F_{nz} * (P_{nz} - 1)$$

*s tím, že*

*výpočet hodnoty násobitele úpravy za příslušný kalendářní rok pro všechny položky nebo práce podléhající úpravě podle tohoto Pod-článku bude proveden podle vzorce:*

$$P_{nz} = \prod_{i=0}^n (L_i/100)$$

*kde:*

*„n“ je příslušný kalendářní rok, pro který je vypočítávána úprava částek*

*„P<sub>nz</sub>“ je násobitel úpravy pro kalendářní rok „n“, za který je vypočítávána úprava částek pro všechny položky nebo práce podléhající úpravě podle tohoto Pod-článku*

*„UC<sub>n</sub>“ je částka, která má být přičtena nebo odečtena v důsledku změn nákladů za kalendářní rok „n“*

*„F<sub>nz</sub>“ je součet částek jinak způsobilých k platbě Zhotoviteli (tak jak byly potvrzeny v Potvrzeních platby) za položky a práce provedené za kalendářní rok „n“, za který je vypočítávána úprava částek pro všechny položky nebo práce podléhající úpravě podle tohoto Pod-článku*

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 03-OO-002028, ze dne 30.9.2008

*„Li“ je Cenový index pro příslušný kalendářní rok, za který je vypočítávána úprava částek (od „o“ do „n“)*

*„o“ je kalendářní rok, do něhož spadá Základní datum*

#### 1.10. Závaznost metodik SFDI.

Smluvní strany se tímto dohodly, že finanční nároky budou po účinnosti Dodatku č. 2 předkládány podle Metodiky pro kvantifikaci finančních nároků při zpoždění a prodloužení – schváleno Ministerstvem dopravy dne 10. 11. 2020 přístupných na <https://www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-ceniky/metodiky/>.

Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel nemá vůči Objednateli nárok náhradu případných vícenákladů vzniklých v důsledku dodržování metodiky SFDI v rámci plnění Smlouvy (dále jen „**Náklady za metodiku**“). Zhotovitel se tímto ve prospěch Objednatele vzdává Nákladů za metodiku, a Objednatel s tímto souhlasí.

#### 1.11. Obnovení prací na Díle.

Správce stavby vydá ke dni podpisu Dodatku č. 2 pokyn k pokračování v pracích dle Pod-článku 8.12 VOP/ZOP na Díle.

Zhotovitel následně znovu obnoví práce na Díle, tzn. remobilizuje příslušné kapacity a zahájí fakticky práce ode dne doručení pokynu k pokračování v pracích.

Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel nebude mít vůči Objednateli na základě a/nebo v souvislosti s tímto obnovením prací na Díle žádné (a) časové nároky ani (b) nároky na dodatečnou platbu, zejména za remobilizaci kapacit, či nároky majetkové (finanční) povahy (ať už sankčního, reparačního, restitučního či jiného charakteru), bez ohledu na jejich kvalifikaci (dále jen „**Nároky z obnovení prací**“). Zhotovitel se tímto ve prospěch Objednatele vzdává Nároků z obnovení prací, a Objednatel s tímto souhlasí.

#### 1.12. Nároky související s Opožděnou platbou.

Objednatel byl v prodlení s platbou provedených prací na Díle dle Pod-článku 14.7 VOP/ZOP, vyúčtovaných Zhotovitelem těmito daňovými doklady:

(i) č. 76 13 64 001a, znějící na částku 1.461.000,00 Kč bez DPH, splatnost 30.07.2013, zapláceno 24.09.2013

(ii) č. 76 13 64 002, znějící na částku 338.800,00 Kč bez DPH, splatnost 31.08.2013, zapláceno 24.09.2013

(iii), č. 76 14 64 001, znějící na částku 783.829,00 Kč bez DPH, splatnost 31.07.2014, zapláceno 01.08.2014 a

(iv) č. 76 16 64 005, znějící na částku 633.570,00 Kč bez DPH, splatnost 02.03.2017, zapláceno 07.03.2017

(dále jen „**Opožděná platba**“).

Zhotovitel se tímto ve prospěch Objednatele vzdává veškerých majetkových (finančních) a jiných nároků, zejména úroku z prodlení či náhrady škody, který mu vznikly na základě a/nebo v souvislosti s Opožděnou platbou, a Objednatel s tímto souhlasí.

#### 1.13. Vzdání se některých nároků Zhotovitelem.

Z důvodu opatrnosti, pro vyloučení veškerých pochybností a s cílem vyhnout se soudním a jiným sporům souvisejícím s Událostmi, resp. takovým sporům předcházet, se Objednatel a Zhotovitel dohodli na níže uvedeném **vzdání se nároků** Zhotovitele. Smluvní strany přitom podepisují tento Dodatek č. 2 s vědomím, předpokladem a vůlí, že dochází ke vzdání se příslušných nároků Zhotovitele tak, jak je uvedeno v celém tomto Dodatku č. 2.

1.13.1. Zhotovitel se tímto vzdává, vyjma Přiznaného časového nároku, veškerých nároků, které mu vznikly a/nebo vzniknou na základě a/nebo v souvislosti s působením či dopady jakýchkoli událostí (včetně Událostí) do Data částečného ukončení Událostí, tj. do 9. 12. 2021, a Objednatel s tímto souhlasí. Tímto ujednáním nejsou dotčeny žádné jiné nároky Zhotovitele na základě a/nebo v souvislosti s jakýmkoli působením či jakýmkoli dopady jakýchkoli událostí (včetně Událostí) na provádění Díla od 10. 12. 2021 včetně, a to bez ohledu na to, kdy (tj. i před 10. 12. 2021) daná událost vznikla nebo kdy byl nárok s ní spojený (resp. s jejími dopady a působením na provádění Díla) oznámen, ovšem za předpokladu, že byl oznámen dle Smlouvy řádně a včas.

Pro vyloučení pochybností Smluvní strany konstatují, že změna valorizace dle čl. 1.9 tohoto Dodatku, je sjednána mezi stranami se znalostí událostí a okolností ke dni 9. 12. 2021. Události vznikající po tomto datu, včetně událost válečného konfliktu na území Ukrajiny, jak byla Zhotovitelem oznámena v oznámení ze dne 8. 3. 2022, nejsou ustanovením článku 1.9 dotčeny, tedy Smluvní strany ustanovení článku 1.9 nekoncepovaly jako řešení těchto událostí.

Pro vyloučení pochybností Smluvní strany konstatují, že vzdáním se některých nároků Zhotovitelem dle čl. 1.13.1 tohoto Dodatku č. 2 nejsou dotčena další vzdání se nároků Zhotovitelem uvedená v jiných částech tohoto Dodatku č. 2.

Pro případ, že by bylo a/nebo se ukázalo některé vzdání se nároků Zhotovitele uvedených v bodech 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.10, 1.11, 1.12 a 1.13.1 jako nicotné, neplatné anebo jinak vadné, zavazuje se Zhotovitel vzdát se takových nároků způsobem, který bude bezvadný, a to ve lhůtě pěti (5) pracovních dnů ode dne doručení písemné výzvy Objednatele. Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se Objednateli, že nároky, kterých se v tomto Dodatku č. 2 vzdal, nepostoupil jiné osobě přede dnem podpisu tohoto Dodatku č. 2 a že tak neučiní ani následně.

## II.

## ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1. Ostatní ustanovení Smlouvy neupravená Dodatkem č. 2, zůstávají beze změny.
- 2.2. Tento Dodatek č. 2 nabývá (A) platnosti dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto Dodatku č. 2 a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Dodatek č. 2), a to oběma Smluvními stranami a (B) účinnosti až uveřejněním v registru smluv.
- 2.3. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž každá ze Smluvních stran obdrží jeden elektronický originál.
- 2.4. Přílohy Dodatku č. 2 jsou jeho nedílnou součástí.
- 2.5. Smluvní strany se dohodly, že pokud jakékoliv ustanovení tohoto Dodatku č. 2 je nebo se stane nicotným, neplatným, neúčinným nebo nevymahatelným jako celek nebo jeho část, je takové ustanovení plně oddělitelné od ostatních ustanovení tohoto Dodatku č. 2 a taková nicotnost, neplatnost, neúčinnost nebo nevymahatelnost nebude mít žádný vliv na platnost a vymahatelnost jakýchkoliv ostatních ustanovení Dodatku č. 2. Smluvní strany se zavazují neprodleně k výzvě jedné ze Smluvních stran nahradit takové vadné ustanovení ustanovením novým platným a vymahatelným, jehož obsah a účel bude v nejvyšší možné míře odpovídat obsahu a účelu původního vadného ustanovení.

NA DŮKAZ TOHO, že Smluvní strany s obsahem tohoto Dodatku č. 2 souhlasí, rozumí mu a zavazují se k jeho plnění, připojují své uznávané elektronické podpisy dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů a prohlašují, že tento Dodatek č. 2 byl uzavřen podle jejich pravé, svobodné a vážné vůle, nikoli v tísní, nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení nebo lehkomyšlnosti.

### Přílohy:

1. Seznam stavebních objektů bez příslušných povolení – Dotčené SO
2. Seznam nerealizovaných stavebních objektů – Vypuštěné SO
3. Seznam stavebních objektů dotčených Změnou Technických podmínek
4. Specifikace Změny Technických podmínek – nové Zvláštní technické kvalitativní podmínky
5. Seznam stavebních objektů dotčených nutností zpracování RDS
6. Vzory bankovních záruk

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 03-OO-002028, ze dne 30.9.2008

Za Ředitelství silnic a dálnic ČR:

Digitálně podepsal

Ředitelství silnic a dálnic ČR  
27.04.2022 21:44:28

.....

Za Skanska a.s.:

Digitálně podepsal

Datum: 2022.04.27  
10:10:39 +02'00'

.....

Za EUROVIA CS, a.s.:

Digitálně podepsal

Datum: 2022.04.14  
15:04:41 +02'00'

.....

Digitally signed

Date: 2022.04.19 09:53:38 +0200

.....

Za Metrostav Infrastructure a.s.

Digitálně podepsal

Datum: 2022.04.19  
12:04:03 +02'00' ..

.....

Digitálně podepsal

Datum: 2022.04.19  
12:14:12 +02'00'

.....

Za STRABAG a.s.:

Podanecal

Datum: 2022.04.19 11:17:34  
+02'00'

.....

Datum: 2022.04.19 11:21:55  
+02'00'

.....

Za PORR a.s.:

Digitally signed by i

Date: 2022.04.20 19:10:34  
+02'00'

.....

Digitálně podepsal

Datum: 2022.04.20  
18:11:26 +02'00'



**D49 4901 Hulín - Fryšták****Dotčené stavební objekty**

SO - číslo	SO - název	Člen sdružení
102	MÚK Třebětice - pouze část větve TRE 3 od km 0,250	EUR
112	Přeložka silnice II/432 Třebětice	SKA
113	Přeložka silnice III/4907 Třebětice - Količín / 2 části	SKA
114	Přeložka silnice III/438 24 Alexovice - Zahnašovice	POR
124	Chodník Alexovice	SKA
164	Polní cesty v k.ú.Dolní Ves / Za humny	SKA
169.3	Příjezdy k ORL v km 3,400	SKA
169.6	Příjezdy k ORL v km 6,800 vpravo	EUR
183	Provizorní komunikace II/432	SKA
185	Provizorní komunikace Všetuly - Zahnašovice	POR
313	ORL v km 3,040 vpravo	SKA
318	Retenční nádrž a ORL v km 8,200 vpravo	EUR
325	ORL v km 16,550 vpravo	SKA
326	ORL v km 17,050	SKA
327	Retenční nádrž v km 4,900 vpravo	EUR
328	ORL v km 17,150	SKA
333	Úprava Rymického potoka	SKA
334	Úprava řeky Rusavy	SKA
335	Přeložka potoka Žabínek	EUR
336	Přeložka pravostranného přítoku Mojeny	EUR
337	Úprava řeky Mojeny	EUR
338	Přeložka Přilepského potoka	POR
339	Úprava potoka Ludslávka	MI
340	Přeložka Žeranovky	STR
341	Úprava Židelné	STR
371.03	Úpravy meliorací Količín	SKA
371.04	Úpravy meliorací - Martinice	MI
371.05	Úpravy meliorací - Ludslávka	MI
371.06	Úpravy meliorací - Žeranovka	MI
371.07	Úpravy meliorací - Židelná	STR
380	Úprava HMZ - otevřeného odpadu Pr Ru	SKA
433.1	Napojení DIS-SOS,RM3.1 v km 5,381, Trafo obec Alexovice	EUR
433.2	Napojení DIS-SOS,RM3.2 v km 10,060, Martinice	EUR
702	Protihluková stěna Alexovice-Zahnašovice	EUR

**D 49 4901 Hulín - Fryšták**  
**Vypuštěné stavební objekty**

	Objekt	Poznámka
160	Polní cesta SOVÁRNA	Zrušeno budoucím majetkovým správcem
164	Polní cesty v k.ú. Dolní Ves / Za humny	Zrušeno budoucím majetkovým správcem
219	Most na polní cestě Sovárna-Racková v km 13,636	Zrušeno budoucím majetkovým správcem
354	Úprava vodovodu Dolnoveská	Zrušeno budoucím majetkovým správcem
461	Přeložka kabelu MTS Třebětice v km 4.800	Realizováno Cetinem (kromě RDS)
463	Přeložka kabelu MTS Alexovice - Zahnašovice v km 5.855	Realizováno Cetinem (kromě RDS)
465	Přeložka kabelu MTS Martinice v km 2,000 přivaděče Holešov	Zrušeno provozovatelem
466	Přeložka kabelu MTS Martinice - Žeranovice v km 6,400	Realizováno Cetinem (kromě RDS)
467	Přeložka kabelu MTS Žabárna - Racková /starý/ v km 14.400	Realizováno Cetinem (kromě RDS)
468	Přeložka kabelu MTS Žabárna - Racková /nový/ v km 14.400	Realizováno Cetinem (kromě RDS)
469	Zajištění kabelu MTS Fryšták-Dolní Ves-km 17,100	Zrušeno provozovatelem
481	Přeložka kabelů DK a DOK Třebětice v km 4.810	Realizováno Cetinem (kromě RDS)
483	Přeložka DK Alexovice - Zahnašovice v km 5.855	Realizováno Cetinem (kromě RDS)
484	Přeložka kabelu DOK Martinice km 9,500	Realizováno Cetinem (kromě RDS)

**D49 4901 Hulín - Fryšták****Seznam SO dotčených Změnou Technických podmínek**

Číslo objektu	Název objektu
C 051	Příprava ploch dočasného záboru - okres Kroměříž
C 052	Příprava ploch dočasného záboru - okres Zlín
C 101.1	Rychlostní komunikace R49
C 101.2	Rychlostní silnice R49 /km 4,500 - 9,000
C 101.3	Rychlostní silnice R49 /km 9,000 - KÚ
C 102	MÚK Třebětice
C 103	MÚK Holešov
C 112	Přeložka silnice II/432 Třebětice
C 113	Přeložka silnice III/4907 třebětice-Količín /2části
C 114	Přeložka silnice III/438 24 Alexovice-Zahnašovice
C 115	Přeložka silnice II/438 Všetuly-Zahnašovice
C 116	Přeložka silnice II/438 Všetuly-Zahnašovice
C 117	Přivaděč Holešov
C 118	Přeložka silnice III/49016 Martinice-Žeranovice
C 121	Úprava místní komunikace Třebětice / pův. II/432
C 122	Úprava MK Dolnoveská / Fryšták Dolní Ves
C 123	Úprava MK Přehradní / Fryšták Dolní Ves
C 124	Chodník Alexovice
C 152	Polní cesta Pravčice - Količín
C 153.1	Polní cesta souběžná vlevo
C 153.2	Polní cesta souběžná vlevo
C 154.1	Polní cesta souběžná vpravo
C 154.2	Polní cesta souběžná vpravo
C 155	Polní cesta Třebětice - Količín
C 156	Polní cesta Alexovice - Žabínek
C 158.1	Polní cesty v k.ú. ŽERANOVICE
C 158.2	Úprava PC PRAVOBŘEŽNÍ
C 159	Polní cesta ŽIDELNÁ
C 163	Polní cesty v k.ú. Dolní Ves / Fryštácký potok
C 164	Polní cesty v k.ú. Dolní Ves / Za humny
C 165	Polní cesty v k.ú. Martinice
C 167	Polní cesta Martinice - Žeranovice
C 169	Příjezdy k ORL
C 181	Provizorní komunikace Pravčice - Němčice
C 182	Provizorní komunikace Pravčice - Količín
C 183	Provizorní komunikace II/432
C 185	Provizorní komunikace Všetuly - Zahnašovice
C 186	Provizorní komunikace II/XXX
C 188	Provizorní komunikace Martinice - Žeranovice
C 191	Úpravy komunikací po stavbě - okres KM
C 192	Úpravy komunikací po stavbě - okres ZL
C 193	Dopravní značení definitivní
C 194	Dopravní značení přechodné
C 201	Most na R 49 přes Kostlecký potok
C 204	Most na R 49 přes potok Roštěnka v km 2,938
C 205	Most na R 49 přes Rymický potok v km 3,347
C 206	Most na polní cestě přes R 49 v km 3,522
C 207	Most na R 49 přes řeku Rusavu
C 208	Most na polní cestě přes R 49 v km 4,354
C 209	Most na R 49 přes II/432, železniční trať a potok Žabínek
C 210	Most na II/438 přes R 49
C 212	Most na R 49 přes Mojenu

C 213	Most na R 49 přes biokoridor v km 8,9
C 214	Most na přivaděči Holešov v km 9,814
C 215	Most na sil. III/49016 přes R 49
C 216	Most na R 49 přes Ludslávku
C 217	Most na R 49 přes Žeranovku
C 218	Most na R 49 přes Židelnou
C 220	Most na R 49 přes Rackovou v km 13,920
C 222	Most na R 49 přes Fryštácký potok km 15,2
C 223	Most na R 49 přes přítok Fryštáckého potoka km 16,2
C 224	Most na R 49 přes Fryštácký potok km 16,46
C 225	Most na R 49 přes Hornoveský potok v km 17,108
C 227	Most na přivaděči Holešov přes PC C165
C 228	Most na přivaděči Holešov přes Mojenu
C 229	Most na III/49016 přes Ludslávku
C 231	Most na PC pod 224 přes Fryštácký potok
C 233	Most na polní cestě Horní Lapač - Žeranovice přes R 49
C 301.1	Kanalizace R49 km ZÚ -4,500
C 301.2	Kanalizace R49 km 4,500 - 9,000
C 301.3	Kanalizace R49 km 9,000 - KÚ
C 311	ORL v km 1,220 vpravo
C 312	ORL v km 2,900 vpravo
C 313	ORL v km 3,040 vpravo
C 314	ORL v km 3,400 vpravo
C 315	ORL v km 4,320 vpravo
C 316	ORL v km 5,700 vpravo
C 317	ORL v km 6,700 vpravo
C 318	Retenční nádrž a ORL v km 8,200 vpravo
C 319	ORL v km 11,000 vpravo
C 320	ORL v km 11,720 vpravo
C 321	ORL v km 12,800 vpravo
C 322	ORL v km 15,050 vpravo
C 323	ORL v km 15,900 vpravo
C 324	ORL v km 16,200 vpravo
C 325	ORL v km 16,550 vpravo
C 326	ORL v km 17,050
C 327	Retenční nádrž v km 4,900 vpravo
C 328	ORL v km 17,150
C 331	Úprava Kosteleckého potoka
C 332	Úprava potoka Roštěnka
C 333	Úprava Rymického potoka
C 334	Úprava řeky Rusavy
C 335	Přeložka potoka Žabínek
C 336	Přeložka pravostranného přítoku Mojeny
C 337	Úprava řeky Mojeny
C 338	Přeložka Přílepského potoka
C 339	Úprava potoka Ludslávka
C 340	Přeložka Žeranovky
C 341	Úprava Židelné
C 342	Úprava potoka Racková
C 343	Přeložka přítoků Fryštáckého potoka/ Kučovanice
C 344	Přeložka pravostranného přítoku Fryštáckého potoka
C 345	Úprava Fryštáckého potoka
C 346	Úprava Hornoveského potoka
C 361	Úprava kanalizace DN 400 v km 17,130
C 371.03	Úpravy meliorací Količín
C 371.04	Úpravy meliorací - Martinice
C 371.05	Úpravy meliorací - Ludslávka
C 371.06	Úpravy meliorací - Žeranovka

C 371.07	Úpravy meliorací - Židelná
C 371.08	Úpravy meliorací - Racková
C 380	Úprava HMZ - otevřeného odpadu Pr Ru
C 433.1	Napojení DIS-SOS, RM3.1 v km 5,381, Trafo Alexovice
C 433.2	Napojení DIS-SOS, RM3.2 v km 10,060, Martinice
C 433	Napojení DIS-SOS, RM3 v km 14,500, Trafo Kučovanice
C 491.2	Dálniční systém SOS-kabelové vedení K/4901(km 17,3)
C 491	Dálniční systém SOS Kabelové vedení
C 492.1	Dálniční systém SOS - hlásky
C 492.12	Telefonní přípojka
C 492.14	Dálniční systém SOS-DIS Vykrytí trasy radiovým signálem
C 492.2	Dálniční systém SOS-DIS Měření hmotnosti vozidel za jízdy
C 493	Dálniční systém SOS-DIS - meteostanice
C 494.1	Dálniční systém SOS-prostupy a komory od ZÚ 4901 do MUK Hulín
C 494.2	Dálniční systém SOS-prostupy a komory od KU do SSUD Fryšták
C 494	Dálniční systém SOS-prostupy a komory
C 495.1	Dálniční systém SOS-DIS-kab.pro opt. kabely od ZÚ do Hulína
C 495.2	Dálniční systém SOS-DIS-kab.pro opt. kabely od KÚ do SSUD
C 495	Dálniční systém SOS-DIS-kabelovod pro optické kabely
C 496	Dálniční systém SOS-DIS Automatický sčítač dopravy
C 497	Dálniční systém SOS-DIS, varovný systém
C 498.1	Dálniční systém SOS-DIS-Optické kabely_MUK Hulín_ZÚ 4901
C 498.2	Dálniční systém SOS-DIS-Optické kabely_KÚ 4901-SSÚRS
C 498	Dálniční systém SOS-DIS_Optické kabely
C 499	Televizní kamerový dohled
C 701	Protihluková stěna Třebětice
C 702	Protihluková stěna Alexovice - Zahnašovice
C 703	Protihluková stěna
C 721	Portály dopravního značení
C 722	Portály dopravního značení
C 723	Portály dopravního značení
C 731.1	Oplocení R49 v úseku ZÚ - 4,500
C 731.2	Oplocení R49 v úseku 4,500 - 9,000
C 731.3	Oplocení R49 v úseku 9,000 - KÚ
C 801	Vegetační úpravy R49
C 802	Vegetační úpravy MUK Třebětice
C 803	Vegetační úpravy MUK Holešov
C 810	Vegetační úpravy souvisejících komunikací
C 841	Rekultivace silnice II/432
C 842	Rekultivace silnice III/43824
C 843	Rekultivace silnice III/XXX Zahnašovice-Martinice
C 846	Rekultivace rušených polních cest
C 851	Rekultivace ploch dočasného záboru - okres KM
C 852	Rekultivace ploch dočasného záboru - okres ZL