

Dodatek č.4 smlouvy o dílo č. 06/2021/MAIN
č. zhotovitele: 21-1303/20131

podle příslušných ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

I.
Smluvní strany

Město Žamberk

se sídlem Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk

IČ: 00279846

DIČ: CZ00279846

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 27-1321320309/0800

zastoupené ve věcech smluvních: Ing. Bc. Oldřichem Jedličkou, starostou města

zastoupené ve věcech technických: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

BERNDORF BÄDERBAU s.r.o.

se sídlem Bystřice 1312, 739 95 Bystřice

IČ: 25855247

DIČ: CZ25855247

Bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

zapsaná u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 22383

zastoupená ve věcech smluvních: Rudolfem Cieślarem, jednatelem společnosti, tel. 558362389

zastoupená ve věcech technických: [REDACTED]

Oznámení reklamací: e-mail: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

společně („smluvní strany“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

dodatek č. 4 smlouvy o dílo (dále jen „Dodatek“),

kteřou se zhotovitel zavazuje provést na svoje náklady a svoji odpovědnost kompletní dílo „**Rekonstrukce bazénů a příslušenství Městského koupaliště Žamberk**“.

Předmětem tohoto Dodatku je změna v článku III. Termíny a místo plnění.

V článku III. Termíny a místo plnění se odst. 3.1 a 3.2 mění a doplňují takto:

Lhůta pro dokončení stavebních prací se prodlužuje z 241 kalendářních dnů na 280 kalendářních dnů (součástí této lhůty je nově i zkušební provoz v délce 14 kalendářních dnů), nově ustanovené lhůty tedy jsou:

Předání a převzetí staveniště: 8. 9. 2021 (skutečnost)

Zahájení stavebních prací: den následující po dni předání a převzetí staveniště

Předpokládaný termín dokončení

stavebních prací: 15. 6. 2022 (280 kalendářních dnů od zahájení stavebních prací)

Délka zkušebního provozu: 14 kalendářních dnů (proběhne během lhůty pro dokončení stavebních prací)

Předpokládaný termín ukončení realizace díla včetně zkušebního provozu 15. 6. 2022

Tento Dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž obě strany obdrží po jednom vyhotovení. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že jsou s jeho obsahem seznámeny, a že Dodatek uzavírají na základě své svobodné a vážné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto skutečností připojují svoje podpisy.

Smluvní strany jsou si vědomy, že objednatel je povinným subjektem dle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany souhlasí s uveřejněním Dodatku v registru smluv, které zajistí objednatel.

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. 06/2021/MAIN ze dne 16. 8. 2021 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 20. 12. 2021, Dodatku č. 2 ze dne 25. 1. 2022 a Dodatku č. 3 ze dne 30. 3. 2022 zůstávají v platnosti.


Uzavření tohoto Dodatku bylo schváleno usnesením RM č. 102./2022-RADA/4501 ze dne 29.4.2022.

Příloha č.1 – Změnový list č. 3

V Bystřici, dne: 26.4.2022

za: BERNDČ


Rudolf Ciešl




V Žamberku, dne: 29.4.2022

za: město Žamberk

Ing. Bc.



ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 03/2022	
Zhotovitel:	BERNDORF BÄDERBAU s.r.o., Bystřice 1312, 739 95 Bystřice		
Název akce:	Rekonstrukce bazénů a příslušenství Městského koupaliště Žamberk		
Změnový list vystavil:	Město Žamberk		
Datum:	21. 4. 2022		
Předmět změny: Předmětem změny je prodloužení termínu realizace díla.			
Popis a zdůvodnění změn:			
01 – změna dlažby na ochozech			
Změna v provedení dlažby na ochozech byla upravena dodatkem č. 3 ke smlouvě o dílo. Protože se v reálu přesným zaměřením bazénu změnil jeho tvar (zmenšení bazénu o cca 10+15cm směrem dovnitř, což způsobilo větší plochu dlážděného ochozu), bylo nutné oproti projektu doplnit dlažbu na ochozech. Protože dlažba je stará a při její demontáži docházelo k jejímu lámání, bylo rozhodnuto o použití nové dlažby po celé ploše tak, aby byla zajištěna celistvost a jednotnost provedení ochozu.			
Bohužel původně deklarovaný termín dodání dlažby byl poddodavatelem posunut a nový potvrzený termín dodávky je v první polovině května. Protože ale v této době již budou bazény napuštěny, bude ztížena samotná pokládka předmětné dlažby – dlaždice budou muset být řezány v krytých boxech, aby se eliminovala prašnost okolo bazénu a znečištění vody během zkušebního provozu.			
Faktické dokončení realizace díla je předpokládáno do konce měsíce května. Následně musí dojít k administrativnímu dokončení díla (dokumentace skutečného provedení, předání díla vč. všech protokolů).			
Jedná se o změnu, kterou zhotovitel ani objednatel nezpůsobil, problémy s dodávkami materiálů jsou bohužel v současné době celorepublikovým problémem, který je obecně známý.			
Součástí nově dohodnuté lhůty pro dokončení stavebních prací je nově i zkušební provoz v délce 14 kalendářních dnů, který měl původně proběhnout až po termínu pro dokončení stavebních prací.			
<i>Změny v bodě 01 se řídí zákonem č. 134/2016 §222 odst. 5.</i>			
Tyto změny nezmění cenu díla uvedenou ve Smlouvě o dílo č. 06/2021/MAIN ze dne 16. 08. 2021 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 20. 12. 2021, Dodatku č. 2 ze dne 25. 1. 2022 a Dodatku č. 3 ze dne 30. 3. 2022.			
Počet připojených listů specifikací: 0			
Cena méněprací bez DPH celkem: - 0,00 Kč	Cena víceprací bez DPH celkem: + 0,00 Kč		
Výsledná cena změny bez DPH celkem: ---	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: 15. 6. 2022 (280 kalendářních dnů od zahájení stavebních prací)		
Podpis zmocněnce objednatele: 	Podpis zmocněnce zhotovitele: 