

Číslo smlouvy Objednatele: 5621053940/1 (ORG 2371)

Číslo smlouvy Zhotovitele: 2128

Dodatek č. 1 ke smlouvě o zhotovení stavby

uzavřený podle ustanovení § 2586 a následujících, zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

Investiční akce: „Stavební úpravy v DS Okružní, Brno-Lesná“

I. Smluvní strany

I. Statutární město Brno

Zastoupené: JUDr. Markétou Vaňkovou, primátorkou města Brna
Se sídlem: Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 602 00 Brno
IČO: 44992785
DIČ: CZ 44992785
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4
Číslo účtu: 111246222/0800
Pověřen podpisem tohoto dodatku:

Ing. Tomáš Pivec, vedoucí Odboru investičního Magistrátu
města Brna, Kounicova 67, 601 67 Brno

Ve věcech technických je oprávněna jednat:

Brněnské komunikace a. s., IČO 60733098, se sídlem Renneská
třída 787/1a, 639 00 Brno - Štýřice (dále jen „TDF“)

Pověření zaměstnanci:

_____ technický ředitel

_____ vedoucí Střediska realizace pozemních staveb

_____ autorizovaná osoba v oboru pozemních
staveb a samostatný technik střediska realizace pozemních
staveb

(dále jen „**Objednatel**“)

Objednatel je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.

a

II. Moravská stavební unie – MSU s.r.o.

Zastoupený: Ing. Tiborem Vališem, jednatelem společnosti
Se sídlem: Jižní náměstí 7/7, Dolní Heršpice, 619 00 Brno
IČO: 48529303
DIČ: CZ48529303
Právníká osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod
sp. zn. C 10632

Bankovní spojení: ČSOB a.s.
Číslo účtu: 372571103/0300
(dále jen „**Zhotovitel**“)

II. Předmět dodatku

1) Smluvní strany uzavřely dne 20. 10. 2021 Smlouvu o zhotovení stavby č. 5621053940 u Objednatele (dále jen „smlouva“), č. 2128 u Zhotovitele.

2) Předmětem dodatku č. 1 smlouvy (dále jen „dodatek č. 1“) je změna článku II Předmět smlouvy:

- rozšíření předmětu smlouvy o dodatečné práce (dále jen „**vícepráce**“), které jsou blíže specifikovány ve změnovém listu č. 1 ze dne 18. 2. 2022, změnovém listu č. 2 ze dne 18. 2. 2022 a změnovém listu č. 6 ze dne 22. 3. 2022 a to změna závazku zadaná podle ust. § 222 odst. 4 zákona, vícepráce v objemu 692 314,93 Kč bez DPH; dále ve změnovém listu č. 3 ze dne 15.2.2022, ve změnovém listu č. 4 ze dne 21. 2. 2022, ve změnovém listu č.5 ze dne 16. 3. 2022 a ve změnovém listu č. 7 ze dne 8. 4. 2022 a to změna závazku zadaná podle ust. § 222 odst. 6 zákona, vícepráce v objemu 135 138,64 Kč bez DPH;
- zúžení předmětu smlouvy o neprováděné práce (dále jen „**méněpráce**“), které jsou blíže specifikovány ve změnovém listu č. 1 ze dne 18. 2. 2022, ve změnovém listu č. 2 ze dne 18. 2. 2022 a ve změnovém listu č. 6 ze dne 22. 3. 2022, a to změna závazku zadaná podle ust. § 222 odst. 4 zákona, méněpráce v objemu – 657 794,83 Kč bez DPH; dále ve změnovém listu č.7 ze dne 8. 4. 2022, a to změna závazku zadaná podle ust. § 222 odst. 6 zákona, méněpráce v objemu -39 925,50 Kč bez DPH.

3) Předmětem dodatku č. 1 je dále změna čl. III. Lhůta plnění. Harmonogram:

- prodloužení lhůty pro dokončení díla a jeho předání a převzetí z důvodu uvedených v čl. III. 6. písm. a) a písm. c) v délce 2 měsíce.

4) Předmětem dodatku č. 1 je dále změna čl. V. Cena za splnění předmětu smlouvy a změna čl. XVI. Ostatní ujednání.

5) Předmětem dodatku je také oprava technické chyby v příloze č. 1 smlouvy – Oceněný soupis prací.

III. Změna ustanovení smlouvy o zhotovení stavby

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy.

1) **Čl. II. Předmět smlouvy** se doplňuje o odstavec II.9. tohoto znění:

II.9. Předmět smlouvy se doplňuje o vícepráce, které jsou blíže specifikovány ve změnovém listu č. 1 ze dne 18. 2. 2022, ve změnovém listu č. 2 ze dne 18. 2. 2022, ve změnovém listu č. 3 ze dne 15. 2. 2022, ve změnovém listu č. 4 ze dne 21. 2. 2022, ve změnovém listu č.5 ze dne 16. 3. 2022, ve změnovém listu č. 6 ze dne 22. 3. 2022 a ve změnovém listu č. 7 ze dne 8. 4. 2022. Z předmětu smlouvy se vypouští méněpráce, které jsou specifikovány ve změnovém listu č. 1 ze dne 18. 2. 2022, ve změnovém listu

č. 2 ze dne 18. 2. 2022, ve změnovém listu č.6 ze dne 22. 3. 2022 a ve změnovém listu č. 7 ze dne 8. 4. 2022.

2) Čl. III. Lhůta plnění. Harmonogram

Text odst. III.1. písm. c) se nahrazuje textem:

Lhůta pro dokončení díla a jeho předání a převzetí dle této smlouvy (mimo Poskytnutí součinnosti dle čl. II.6 této smlouvy) se sjednává v délce 8 měsíců od předání Staveniště Zhotoviteli (dále také jen „Finální lhůta“).

3) Čl. V. Cena za splnění předmětu smlouvy – text odst. V.1 se nahrazuje novým textem tohoto znění:

V.1 Celková cena za splnění celého předmětu smlouvy (dále jen „*Celková cena*“) se sjednává takto:

cena celkem **9 317 188,24 Kč bez DPH**

4) Čl. V. Cena za splnění předmětu smlouvy – text odst. V.3 se nahrazuje novým textem tohoto znění:

V.3 Cena za zhotovení Stavby dle této smlouvy se sjednává takto:

Cena za zhotovení stavby dle smlouvy ze dne 20. 10. 2021 bez DPH	9 182 455,00 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 1 smlouvy bez DPH	827 453,57 Kč
Cena méněprací dle dodatku č. 1 smlouvy bez DPH	<u>- 697 720,33 Kč</u>
Cena za zhotovení stavby dle dodatku č.1 celkem bez DPH	9 312 188,24 Kč

5) Čl. V. Cena za splnění předmětu smlouvy – text odst. V.4 se nahrazuje novým textem tohoto znění:

V.4 Pro obsah a rozsah sjednané ceny za zhotovení Stavby dle této smlouvy je rozhodující rozsah Stavby vycházející z Projektové dokumentace, oceněného soupisu prací Zhotovitele, který je součástí této smlouvy a tvoří přílohu její č. 1 a změnovým listem č. 1 ze dne 18. 2. 2022, změnovým listem č. 2 ze dne 18. 2. 2022, změnovým listem č. 3 ze dne 15. 2. 2022, změnovým listem č. 4 ze dne 21. 2. 2022, změnovým listem č. 5 ze dne 16. 3. 2022, změnovým listem č. 6 ze dne 22. 3. 2022 a změnovým listem č. 7 ze dne 8. 4. 2022, které tvoří přílohu č. 3 této smlouvy.

6) Čl. XVI. Ostatní ujednání, odst. XVI.13. se doplňuje o text tohoto znění:

Příloha č. 3:

Změnový list č. 1 ze dne 18. 2. 2022 včetně položkového rozpočtu změn
Změnový list č. 2 ze dne 18. 2. 2022 včetně položkového rozpočtu změn
Změnový list č. 3 ze dne 15. 2. 2022 včetně položkového rozpočtu změn
Změnový list č. 4 ze dne 21. 2. 2022 včetně položkového rozpočtu změn
Změnový list č. 5 ze dne 16. 3. 2022 včetně položkového rozpočtu změn
Změnový list č. 6 ze dne 22. 3. 2022 včetně položkového rozpočtu změn
Změnový list č. 7 ze dne 8. 4. 2022 včetně položkového rozpočtu změn

IV. Závěrečná ustanovení


- 1) Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 1 smlouvy zůstávají v plném znění v platnosti.
- 2) Dodatek č. 1 smlouvy je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž čtyři obdrží Objednatel a dva Zhotovitel.
- 3) Tento dodatek č. 1 ke smlouvě podléhá uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.
- 4) Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek č. 1 zašle k uveřejnění v registru smluv statutární město Brno.
- 5) Statutární město Brno je při nakládání s veřejnými prostředky povinno dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
- 6) Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v tomto dodatku č. 1 nejsou předmětem obchodního tajemství.
- 7) Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v tomto dodatku č. 1 nejsou informacemi používajícími ochrany důvěrnosti majetkových poměrů.
- 8) Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 je projevem jejich svobodné vůle a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy
- 9) Nedílnou součástí dodatku č. 1 smlouvy jsou:
Příloha č. 1 smlouvy – Oceněný soupis prací
Změnový list č. 1 ze dne 18. 2. 2022 včetně položkového rozpočtu změn
Změnový list č. 2 ze dne 18. 2. 2022 včetně položkového rozpočtu změn
Změnový list č. 3 ze dne 15. 2. 2022 včetně položkového rozpočtu změn
Změnový list č. 4 ze dne 21. 2. 2022 včetně položkového rozpočtu změn
Změnový list č. 5 ze dne 16. 3. 2022 včetně položkového rozpočtu změn
Změnový list č. 6 ze dne 22. 3. 2022 včetně položkového rozpočtu změn
Změnový list č. 7 ze dne 22. 3. 2022 včetně položkového rozpočtu změn

Dolůžka:

Tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o zhotovení stavby byl schválen Radou města Brna na schůzi č. R8/215 dne 20. 4. 2022.

V Brně dne 20.4.2022

V Brně dne 21.4.2022



za Objednatele

za Zhotovitele

Ing. Tomáš Pivec
vedoucí Odboru investičního
Magistrátu města Brna

Ing. Tibor Vališ
jednatel