

DODATEK č. 3
ke Smlouvě o dílo ze dne 4. 11. 2020

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají smluvní strany:

Dobrovolný svazek obcí Křivina

sídlem: Mírové náměstí 90, 517 21 Týniště nad Orlicí
registrace: v registru dobrovolných svazků obcí vedeném Krajským úřadem
Královéhradeckého kraje pod č.j. 21531/VZ/2005
zastoupený: _____, předsedou svazku
IČO: 75055384
DIČ: CZ75055384
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 1186743359/0800
ID datové schránky: m4bkvp8
(dále také „objednatel“)

a

STAVOKA Hradec Králové, a.s.

se sídlem: Veverkova 1343/1, Pražské Předměstí, 50002 Hradec Králové 2
spisová značka: B 1685 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové
zastoupená: _____ – předsedou představenstva
IČO: 25272276
DIČ: CZ25272276
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 27-275670257/0100
ID datové schránky: 4sagf2d
(dále také „zhotovitel“)

tento

Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo ze dne 4. 11. 2020

PREAMBULE

A. Účelem uzavření tohoto dodatku je změna termínu dokončení a předání hotového díla dle uzavřené smlouvy o dílo ze dne **4. 11. 2020** (dále také „Smlouva“). Jedním důvodem prodloužení termínu stavby je prodlení třetí strany (ČEZ, a.s.) v realizaci přívodu elektrické energie NN. Přívod elektrické energie NN není dosud zrealizován a je nutný pro zajištění montáží technologického vybavení stavby. Druhým důvodem prodloužení termínu stavby je výpadek dodávek podtlakových stanic na trhu zapříčiněný problémy s dodávkami materiálu na straně výrobce podtlakových stanic.

S ohledem na výše uvedené tak není možné provést práce dle původně stanoveného harmonogramu.

1. DOBA PLNĚNÍ

1.1. Dle SOD: Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle čl. 3. této smlouvy o dílo ve lhůtách:

Předání staveniště a zahájení prací: do 21 kalendářních dnů od doručení písemné výzvy objednatele k zahájení prací zhotoviteli.
(předpoklad: 03/2021)

Dokončení a předání hotového díla: nejpozději do 12 měsíců od data zahájení prací.

1.2. Dodatek SOD:

Po dohodě smluvních stran se termín dokončení stanovuje na **31.7.2022**, nejpozději do 15 měsíců od data zahájení prací.

2. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
2. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly, že obsahuje jejich pravou a skutečnou vůli prostou omylu nebo nátlaku, a že nebyl uzavřen v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, což svými podpisy stvrzují.

V Týništi nad Orlicí dne

V Hradci Králové dne

.....
Objednatel
Dobrovolný svazek obcí Křivina

.....
Zhotovitel
STAVOKA Hradec Králové, a.s.