

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. OIN/000015/2021/DIL

1.1 Objednatel:

Název : **Město Chrudim**
Adresa : **Resselovo náměstí 77
537 16 Chrudim I**

Zastoupen: **Ing. Františkem Pilným, MBA**, starostou města Chrudim

IČO 00270211
DIČ CZ00270211
Bank. Spojení: ČSOB Chrudim
Číslo účtu: 104 109 190/0300

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

a) smluvních Ing. František Pilný, MBA, starosta telefon: 469 657 140
b) technických Ing. Petr Pecina telefon: 469 657 120
Zdeněk Karas telefon: 469 657 124

Doručovací adresa: MěÚ Chrudim, Odbor investic, Resselovo nám. 77, 537 16 Chrudim
(dále jen *objednatel*)

1.2 Zhotovitel:

Název: Agrostav Pardubice a.s.
Sídlo společnosti Hostovická 231, Černá za Bory, 533 01 Pardubice
Doručovací adresa Hostovická 231, Černá za Bory, 533 01 Pardubice

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

a) smluvních Dipl. Ing. Petr Žirovnický, ředitel tel.: [REDACTED]
b) technických [REDACTED] tel.: [REDACTED]
c) odpovědný zástupce živnosti provádění staveb, jejich změn a odstraňování
[REDACTED] tel.: [REDACTED]
d) hlavní stavbyvedoucí - odborně způsobilá osoba dle § 160 zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“) pro vodohospodářské stavby
[REDACTED] tel.: [REDACTED]
e) zástupce hlavního stavbyvedoucího
[REDACTED] tel.: [REDACTED]
f) osoba odpovědná za provádění dopravních staveb - odborně způsobilá osoba dle § 160 zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“) pro dopravní stavby
[REDACTED] tel.: [REDACTED]

Telefon: 466 736 111
E-mail: agrostav@agrostav-pce.cz
IČ: 46506063
DIČ: CZ465060631

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pob. Pardubice
Číslo účtu: 3185282/0800
(dále jen *zhotovitel*)

Stavba: Výstavba splaškové kanalizace Medlešice

1. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách původní smlouvy o dílo č. OIN/000015/2021/DIL ze dne 05.01.2022, akce **Výstavba splaškové kanalizace Medlešice**

1.1

Článek 2. Předmět plnění

Doplňuje se bod 2.24, který zní:

Na základě skutečností zjištěných a dohodnutých v průběhu výstavby a po odkrytí původně skrytých konstrukcí, je třeba vyřešit následující změny a nutné práce a dodávky:

- změna 188 ks přípojek z celkového množství 251 ks z DN 200 na DN 160
- převedení 84 ks odboček (původně DN 200) z SO04KanPripojky (neuznatelné náklady) do SO01 neuznatelné – SO 01 kanalizace (neuznatelné náklady – nově 74 ks DN 160 a 10 ks DN 200) a 167 ks odboček (původně DN 200) z SO04KanPripojky (neuznatelné náklady) do SO01-1 – SO 01 Kanalizace – odbočky (uznatelné náklady – nově 152 ks DN 160 a 15 ks DN 200). Pozn.: Uznatelné jsou pouze odbočky na uznatelných částech kanalizačních řadů, které zároveň vedou k trvale obydleným objektům
- položky č. 25, 26 a 27 VRN – uznatelné náklady a položky č. 24, 25 a 26 VRN – neuznatelné náklady, nebudou zatíženy sazbou DPH, neboť je toto plnění osvobozeno od DPH podle §56a odst. 1 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
- zvětšení množství pažení u čerpacích stanic dle skutečnosti, neboť zadávací výkaz výměr opomenul vynásobení množství počtem stran
- v SO 04 – SO 04 Přípojky je nutné dopočítat montáž kanalizačních kolen 70 ks DN 200 a 422 ks DN 160, aby se množství montáže shodovalo s množstvím kolen v rozpočtu

Podrobnosti viz příloha č. 2 tohoto dodatku.

2.1

Článek 4. Cena

Bod 4.1.1 nově zní: Smluvní cena:

Původní cena	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena vč. DPH
Původní sjednaná cena – uznatelné náklady	47.771.119,16 Kč	10.031.935,02 Kč	57.803.054,18 Kč
Původní sjednaná cena – neuznatelné náklady	15.755.141,03 Kč	3.308.579,62 Kč	19.063.720,65 Kč
Původní sjednaná cena CELKEM	63.526.260,19 Kč	13.340.514,64 Kč	76.866.774,83 Kč

Cena dodatku č. 1	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena vč. DPH
Zvýšení ceny díla dle bodu 2.24. dodatku č. 1, v souladu s § 222 odst. (4) ZZVZ o uznatelné náklady (pažení)	60.939,00 Kč	12.797,19 Kč	73.736,19 Kč
Zvýšení ceny díla dle bodu 2.24. dodatku č. 1, v souladu s § 222 odst. (7) ZZVZ o uznatelné náklady (uznatelné odbočky)	502.293,50 Kč	105.481,64 Kč	607.775,14 Kč
Neuplatnění DPH u části uznatelných položek VRN, v souladu s §56a odst. 1 zák. č. 235/2004 Sb.		- 80.955,00 Kč	- 80.955,00 Kč

Zvýšení ceny díla dle bodu 2.24. dodatku č. 1, v souladu s § 222 odst. (4) ZZVZ o neuznatelné náklady (kolena)	122.437,00 Kč	25.711,77 Kč	148.148,77 Kč
Snížení ceny díla dle bodu 2.24. dodatku č. 1, v souladu s § 222 odst. (7) ZZVZ o neuznatelné náklady (přípojky + odbočky)	- 3.030.693,90 Kč	- 636.445,72 Kč	- 3.667.139,62 Kč
Zvýšení ceny díla dle bodu 2.24. dodatku č. 1, v souladu s § 222 odst. (7) ZZVZ o neuznatelné náklady (přípojky + neuznatelné odbočky)	2.358.917 Kč	495.372,57 Kč	2.854.289,57 Kč
Neuplatnění DPH u části neuznatelných položek VRN, v souladu s §56a odst. 1 zák. č. 235/2004 Sb.		- 33.600,00 Kč	- 33.600,00 Kč
CELKEM uznatelné náklady dle dodatku č. 1	563.232,50 Kč	37.323,83 Kč	600.556,33 Kč
CELKEM neuznatelné náklady dle dodatku č. 1	- 549.339,90 Kč	- 148.961,38 Kč	-698.301,28 Kč
Sjednaná cena dodatkem č. 1 CELKEM	13.892,60 Kč	- 111.637,55 Kč	- 97.744,95 Kč

Celková cena	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena vč. DPH
Uznatelné náklady	48.334.351,66 Kč	10.069.258,85 Kč	58.403.610,51 Kč
Neuznatelné náklady	15.205.801,13 Kč	3.159.618,24 Kč	18.365.419,37 Kč
Cena CELKEM	63.540.152,79 Kč	13.228.877,09 Kč	76.769.029,88 Kč

2.2

Článek 4. Cena

Doplňuje se bod 4.4.:

Na základě požadavků poskytovatele dotace jsou neuznatelné náklady akce jednoznačně specifikovány následujícím způsobem:

- neuznatelným nákladem jsou veškeré kanalizační přípojky vč. šachtiček
- neuznatelným nákladem jsou veškeré kanalizační odbočky vyjma těch nacházejících se na uznatelných částech kanalizačních řadů, které zároveň vedou k trvale obydleným objektům; přesná specifikace viz příloha č. 1 tohoto dodatku
- neuznatelným nákladem je vybudování části stoky A od KŠ22 po konec řadu A, tj. KŠ23
- neuznatelným nákladem je vybudování téměř celé stoky A1 od odbočky P28 po konec řadu A1, tj. KŠ27
- neuznatelným nákladem je vybudování celé stoky B, která je zaústěna do již uznatelné ČS2
- neuznatelným nákladem je vybudování části stoky C1-1 od odbočky P135 po konec řadu C1-1, tj. KŠ80
- neuznatelným nákladem je vybudování celé stoky E1
- neuznatelným nákladem je vybudování části stoky G od odbočky P238 po konec řadu G, tj. KŠ134
- neuznatelným nákladem je vybudování havarijního přepadu BP1
- neuznatelným nákladem je vybudování části výtlačku V1 nad 276,9m uvedených ve stavebním povolení, a to v místě napojení na stávající výtlačné potrubí, dle skutečné situace na místě stavby

3.1

Článek 7. Finanční a platební podmínky a sankce

Bod 7.5 nově zní:

Daňový účetní doklad musí splňovat zákonem předepsané náležitosti a mj. obsahovat: označení faktury a její číslo, název a sídlo zhotovitele, předmět smlouvy o dílo včetně čísla SOD, registrační číslo a název projektu, cenu díla, fakturovanou částku bez DPH (daň odvede zákazník), zakázkové číslo objednatele, fakturované období, jména a podpisy oprávněných osob zhotovitele z hlediska fakturace dle SOD a ustanovení o identifikaci projektu. Na dokladu bude uvedeno, že se jedná o plnění dle SOD číslo, stavební objekt číslo a další údaje dle požadavku objednatele. Z každého řádku, resp. stavebního objektu, uvedeného v textu faktury bude vždy zřejmé, zda se jedná o uznatelné, nebo neuznatelné náklady. Objednatel může daňový doklad vrátit do data splatnosti v případě, že obsahuje nesprávné nebo neúplné údaje. Neučiní-li tak, je oprávněn na zhotoviteli požadovat, aby neoprávněně vyfakturovanou částku zhotovitel odečetl v příští faktuře, nebo vystavil opravný daňový doklad. Zhotovitel je povinen tento požadavek splnit. Přílohou každé faktury bude soupis provedených prací a dodávek. **Objednatel přijímá faktury i v elektronické podobě.**

4. Závěrečná ustanovení dodatku č. 1:

- 4.1 Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. OIN/000015/2021/DIL ze dne 05.01.2022 zůstávají beze změny.
- 4.2 Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv.
- 4.3 Tento dodatek č. 1 je vyhotoven zejména v elektronické podobě a uložen (uchováván) na nosičích v souladu s obecně závaznými, platnými a účinnými právními předpisy. Případné listinné stejnopisy budou vyhotoveny v počtu čtyř kusů - dvou pro každou smluvní stranu.
- 4.4 Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek č. 1 přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání.

V Chrudimi dne

V Pardubicích dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Petr
Lichtenberg

Digitálně podepsal
Petr Lichtenberg
Datum: 2022.04.28
11:43:03 +02'00'

.....
Ing. František Pilný, MBA
starosta města

Ing. Petr
Žirovnický

Digitálně podepsal Ing. Petr Žirovnický
DN: c=CZ, 2.5.4.97=NTRCZ-46506063,
o=Agrostav Pardubice a.s., ou=1989,
cn=Ing. Petr Žirovnický, sn=Žirovnický,
givenName=Petr, serialNumber=P357592,
title=ředitel společnosti
Datum: 2022.04.28 10:29:52 +02'00'

.....
Dipl. Ing. Petr Žirovnický
ředitel Agrostavu Pardubice a.s.

Přílohy:

Příloha č. 1 - Specifikace uznatelných a neuznatelných odboček

Příloha č. 2 - Změnový rozpočet