

bank. spojení: [REDACTED]

zastoupena: Janem Koškou, jednatelem společnosti AVERS spol. s.r.o.

Korespondenční adresa: Metrostav a.s., Husova 17, 370 00 České Budějovice
(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: **06055/2020**

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 12.5.2020 uzavřely Smlouvu o dílo na zhotovení stavby „Rekonstrukce výpravní budovy v žst. České Budějovice hl.n.“ ve znění jejích dodatků č. 1 a 2, s účinností smlouvy ke dni 14.5.2020 (dále jen „Smlouva“).

Cena Díla uvedeného ve Smlouvě byla změněna těmito dodatky:

původní cena Díla689.485.000,26 Kč bez DPH

Dodatek č. 1 + 13.371.971,83 Kč bez DPH, tj. 702.856.972,09 Kč bez DPH

Dodatek č. 2 +30.118.260,11 Kč bez DPH, tj. 732.975.232,20 Kč bez DPH

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 16 Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 3 (dále jen „Dodatku“), jehož předmětem je:

- 1. Úprava rozsahu předmětu Díla.** Důvodem pro úpravu rozsahu předmětu Díla jsou následující skutečnosti:
 - a) Změnový list (dále jen „ZL“) č. 7; navržené změny byly kategorizovány dle ust. § 100 a § 222 odst. 4, 5 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZZVZ).
 - b) ZL č. 8; navržené změny byly kategorizovány dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ.
 - c) ZL č. 9; navržené změny byly kategorizovány dle ust. § 100 a § 222 odst. 4, 5 a 6 ZZVZ.
 - d) ZL č. 10; navržené změny byly kategorizovány dle ust. § 222 odst. 6 ZZVZ.
- 2. Úprava ceny Díla a s tím související úprava přílohy č. 1 Smlouvy.** V souladu s výše uvedenými úpravami rozsahu předmětu Díla dochází k celkovému navýšení ceny Díla o **17.281.044,21,- Kč bez DPH.**
 - a) u ZL č. 7 se jedná o vícepráce v celkové výši [REDACTED] Kč bez DPH (1,37 % původní hodnoty závazku) a méněpráce v celkové výši [REDACTED] Kč bez DPH (0,38 % původní hodnoty závazku).
 - b) u ZL č. 8 se jedná o vícepráce v celkové výši [REDACTED] Kč bez DPH (0,94 % původní hodnoty závazku) a méněpráce v celkové výši [REDACTED] Kč bez DPH (0,38 % původní hodnoty závazku).
 - c) u ZL č. 9 se jedná o vícepráce v celkové výši [REDACTED] Kč bez DPH (1,56 % původní hodnoty závazku) a méněpráce v celkové výši [REDACTED] Kč bez DPH (1,27 % původní hodnoty závazku).
 - d) u ZL č. 10 se jedná o vícepráce v celkové výši [REDACTED] Kč bez DPH (0,67 % původní hodnoty závazku) a méněpráce v celkové výši 0,00 Kč bez DPH (0,00 % původní hodnoty závazku).

Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 100 a § 222 odst. 4, 5 a 6 ZZVZ dohodly na několika výše uvedených změnách Smlouvy. Celkový cenový nárůst změn závazků ze Smlouvy dle

ustanovení § 222 odst. 9 ZZVZ je 8,01 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy. Součet hodnot změn závazků dle ustanovení § 222 odst. 4 ZZVZ je 2,02 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy.

V souladu s výše uvedeným se tak smluvní strany dohodly na změně přílohy č. 1 – Rekapitulace ceny.

I. Předmět Dodatku

Smluvní strany se dohodly na úpravě Smlouvy takto:

1) Smluvní cena

Smluvní strany se z důvodu schválení ZL č. 07, ZL č. 08, ZL č. 09 a ZL č. 10 a v souladu s ustanovením § 222 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a s tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů Zhotovitele:

Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 07	+	████████████████████
Snížení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 07	-	████████████████████
Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 08	+	████████████████████
Snížení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 08	-	████████████████████
Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 09	+	████████████████████
Snížení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 09	-	████████████████████
Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 10	+	████████████████████
Snížení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 10	-	██████████ Kč bez DPH

Celková změna nákladů	+	17 281 044,21 Kč bez DPH

Cena Díla dle Dopisu nabídky činila 689 485 000,26 Kč bez DPH.

Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 1 činí 702 856 972,09 Kč bez DPH

Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 2 činí 732 975 232,20 Kč bez DPH.

Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 3 činí 750 256 276,41 Kč bez DPH.

2) Příloha č. 1 Smlouvy o dílo – Rekapitulace ceny

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 1 – Rekapitulace ceny. Ruší se znění přílohy č. 1 platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu tohoto Dodatku, které je přílohou č. 1 Dodatku (současně příloha č. 1 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

3) Změna způsobu uzavírání smluvních dokumentů

Dále se smluvní strany dohodly na změně způsobu uzavírání smluvních dokumentů z listinné podoby do podoby elektronické. V důsledku toho ruší smluvní strany čl. 16 Smlouvy a nahrazují ho následujícím zněním:

„16. Závazky ze Smlouvy je možné měnit pouze písemnou dohodou Stran ve formě číslovaných dodatků této Smlouvy o dílo, podepsanou za každou Stranu osobou nebo osobami oprávněnými takový dodatek podepsat.“

II. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této smlouvy.
2. Zaslání smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje objednatel. Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Dodatku v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, v platném znění
4. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.
5. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost originálu.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
7. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou tyto přílohy:

*příloha č. 1 (příloha č. 1 Smlouvy): **Rekapitulace ceny***

V Praze dne

V Praze dne

Objednatel

Zhotovitel



29.04.2022 14:46
V zastoupení

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
Náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace

Datum:
2022.04.25
15:20:53 +02'00'

.....
Ing. Milan Veselský
ředitel divize 6 Metrostav a. s.

Datum: 2022.04.25
15:07:03 +02'00'

.....
Ing. Martin Stašek
oblastní ředitel pro Jihočeský kraj Metrostav a. s.
na základě plné moci

Digitálně podepsal
Pavel Štindl
Datum: 2022.04.25
19:30:11 +02'00'

.....
Ing. Pavel Štindl

předseda představenstva EDIKT a. s.

Digitálně podepsal
Jan Koška
Datum: 2022.04.25
13:57:22 +02'00'

.....
Jan Koška

jednatel AVERS, spol. s r. o.

Příloha č. 1
Rekapitulace Ceny Díla
nové znění ke dni podpisu dodatku č. 3

327321- Rekonstrukce výpravní budovy v žst.
Příloha č. 1 - Cenová rekapitulace k Dodatku č. 3

Objekt	Popis	Cena dle SoD	Cena dle Dod č. 1	Cena dle Dod č. 2	ZL č. 7	ZL č. 8	ZL č. 9	ZL č. 10	Nová cena dle Dod č. 3
D.2	Zelezniční sdělovací zařízení								
D.2.2	Rozhlasové zařízení								
D.2.8	Tratové radlové spojení								
D.3	Sílnoproudá technologie včetně DRT								
D.3.1.1	DRT - provizorní dopravní kancelář - JOP								
D.3.1.2	DRT - provizorní dopravní kancelář - Sdělovací zařízení								
D.3.1.3	DRT - provizorní dopravní kancelář - Ovládání sílnoproudých zařízení								
D.3.1.4	DRT - provizorní dopravní kancelář - Stavební část		12	12					
D.3.5	Technologie transformačních stanic VN/NN (energetika)								
D.4	Ostatní technologická zařízení								
D.4.1	Osobní výtahy								
D.4.3.1	EPS								
D.4.3.2	MaR								
SO 98-98	Vedlejší a ostatní náklady								
E.1.5	Ostatní inženýrské objekty								
SO 04	Přeložky SSZ								
SO 05	Veřejné osvětlení								
SO 21	Přeložky kabelů NN								
SO 22	Přeložky kabelů VN								
SO 23	Přeložky sdělovacích kabelů								
SO 24	Veřejné osvětlení								
E.1.6	Potrubi vedení								
SO 06	Přeložky kanalizace a přípojek								
SO 07	Přeložky vodovodu a přípojek								
SO 08	Přeložky napojení dešťové kanalizace								
SO 25	Přeložky kanalizace a přípojek								
SO 26	Přeložky vodovodu a přípojek								
SO 27	Přeložky napojení dešťové kanalizace								
SO 29	Ochrana teplovodních rozvodů								
E.1.8	Pozemní komunikace								
SO 10	Chodníky, komunikace a zeleň								
SO 28	Chodníky, komunikace a zeleň								
E.2	Pozemní stavební objekty								
E.2.1.1	Architektonické a stavební řešení - Stavba								
E.2.1.2	Architektonické a stavební řešení - Střecha								
E.2.1.3	Architektonické a stavební řešení - Fasáda, Interiér								
E.2.1.4	Architektonické a stavební řešení - Sanace, hydroizolace								
E.2.10	Umělé osvětlení a vnitřní sílnoproudé rozvody								
E.2.11	Hromosvody								
E.2.12.1	Strukturovaná kabeláž								
E.2.12.2	Elektronický zabezpečovací systém EZS								
E.2.12.3	Kamerový systém CCTV								
E.2.2	Stavební konstrukční část								
E.2.4	Orientační systém								
E.2.6	ZTI								
E.2.7.1	Vytápění								
E.2.7.2	Chlazení								
E.2.8	VZT								
E.2.9	Informační systém								
SO 09	Demolice								
SO 20	Demolice								
SO 30	Cyklověz								

Celkem ZL 6 792 888,77 3 865 904,38 2 017 463,84 4 604 787,22
ZL 7 ZL 8 ZL 9 ZL 10

Cena díla dle SoD	689 485 000,26 Kč
Cena díla vč. Dodatku č. 1	702 856 972,09 Kč
Nová cena díla vč. Dodatku č. 2	732 975 232,20 Kč
Nová cena díla vč. Dodatku č. 3	750 256 276,41 Kč

Dodatek č. 1 13 371 971,83
Dodatek č. 2 30 118 260,11
Dodatek č. 3 17 281 044,21