

# DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

Číslo smlouvy objednatele: 1941/2021  
Číslo smlouvy zhotovitele:

## Smluvní strany:

**objednatel:** **Povodí Vltavy, státní podnik**  
sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5  
statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel  
oprávněn k podpisu smlouvy  
a k jednání o věcech smluvních: [redacted], ředitel sekce investiční  
oprávněn jednat o věcech technických: [redacted], ředitel sekce technické  
[redacted], vedoucí oddělení realizace investic  
[redacted], referent oddělení realizace investic  
IČO: 70889953  
DIČ: CZ70889953  
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.  
číslo účtu: [redacted]  
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594  
tel.: [redacted] e-mail: [redacted]  
(dále jen „objednatel“)

a

**zhotovitel:** **Benpra servis s.r.o.**  
sídlo: Zmola 141/25, Svatobořice, 696 04 Svatobořice-Mistřín  
oprávněn k podpisu smlouvy: Pavel Benovič, jednatel  
oprávněn jednat o věcech smluvních: Pavel Benovič, jednatel  
oprávnění jednat o věcech technických: Pavel Benovič, jednatel  
Tomáš Benovič, jednatel  
IČO: 05249643  
DIČ: CZ05249643  
bankovní spojení: MONETA Money Bank a.s.  
číslo účtu: [redacted]  
zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 94308  
tel.: [redacted] e-mail: [redacted]  
(dále jen „zhotovitel“)

## I.

1. Smlouva o dílo byla uzavřena dne 10. 9. 2021 na základě výsledku řízení pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu v souladu s §§ 27 a 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) pro veřejnou zakázku s názvem „VD Želivka – ochranná opatření OP VN“, ve kterém byla nabídka zhotovitele vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější.
2. Smluvní strany se na základě vzájemného projednání dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.

3. Předmětem tohoto dodatku č. 1 je posun termínu předání a převzetí dokončeného díla o 15 kalendářních dní z důvodu rozšíření předmětu díla.
4. Dále je předmětem tohoto dodatku č. 1 sjednání změn závazku ze smlouvy o dílo spočívajících v provedení části prací v jiné výměře, než jaká byla předpokládána v původním soupisu prací, a změn závazku ze smlouvy o dílo spočívajících v dodatečných pracích, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky, na základě které byla uvedena smlouva uzavřena. Tyto změny byly vyvolány objektivní okolností, kterou objednatel jednající s řádnou péčí nemohl předvídat.

Rozsah změn vyplývá z přílohy č. 1 tohoto dodatku č. 1.

## II.

Tento dodatek č. 1 mění a doplňuje výše uvedenou smlouvu o dílo takto:

### **Článek II. smlouvy „Lhůty a podmínky realizace díla“ odstavec 1. písm. c) nově zní:**

- c) předání a převzetí dokončeného díla:  
**nejpozději do 6. 5. 2022.**

### **Článek III „Cenové a platební podmínky“ odstavec 1. se mění následovně:**

1. Celková cena díla v rozsahu čl. I., která zahrnuje veškeré práce nezbytné k včasnému provedení díla při splnění všech technických a kvalitativních podmínek, včetně zajištění materiálu a všech souvisejících služeb a dodávek, je stanovena částkou:

cena díla dle smlouvy o dílo (bez DPH): .....4 949 040,91 Kč

dodatečné práce dle dodatku č. 1 (bez DPH): .....224 962,60 Kč

méněpráce dle dodatku č. 1 (bez DPH): .....- 209 536,29 Kč

**Cena díla dle dodatku č. 1 (bez DPH):.....4 964 467,22 Kč  
(slovy: čtyři miliony devět set šedesát čtyři tisíc čtyři sta šedesát sedm korun českých dvacet dva haléřů).**

Cena díla je stanovena podle § 2 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a je sjednána smluvními stranami dle aktualizovaného soupisu prací pro dodatek č. 1, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo.

K ceně díla bude připočtena DPH ve výši odpovídající zákonné úpravě v době uskutečnění zdanitelného plnění.

### **Příloha č. 1 se mění následovně:**

Dosavadní příloha č. 1 smlouvy o dílo (oceněný soupis prací) se v plném rozsahu nahrazuje přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 1 (aktualizovaný soupis prací pro dodatek č. 1).

## III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti a beze změn.

Změna smlouvy o dílo provedená tímto dodatkem č. 1 není dle znění ZZVZ považována za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a uzavření tohoto dodatku č. 1 je v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ.

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je:  
příloha č. 1: aktualizovaný soupis prací pro dodatek č. 1

objednatel:

zhotovitel:

.....  
[redacted]  
ředitel sekce investiční  
**Povodí Vltavy, státní podnik**

.....  
Pavel Benovič  
jednatel  
**Benpra servis s.r.o.**