

Rekonstrukce obrátní sítě Ústředního hřbitova v Brně

návrhová příloha

Název objektu

1 Rekonstrukce obrátní sítě Ústředního hřbitova v Brně

M-1

2 Zahrnutí stavby

T-3 T-2 T-1

3 Měřítko č.1 - Likvidace zesílení stropu nad obrátní sítí

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13 T14 T15 T16 T17 T18 T19 T20 T21 T22 T23 T24 T25 T26 T27 T28 T29 T30 T31 T32 T33 T34 T35 T36 T37 T38 T39 T40 T41 T42 T43 T44 T45 T46 T47 T48 T49 T

4 Měřítko č.2 - Likvidace zesílení stropu nad obrátní sítí

65 dní

5 Měřítko č.3 - Likvidace hydroizolace střecha obrátní sítě

90 dní

6 Měřítko č.4 - Likvidace nátěrů, potrubních uzlovů ZTI, UK a EL, kanalizaže

120 dní

7 Měřítko č.5 - Likvidace vnitřní omítky

250 dní

8 Zesílení nesýrovocných prvků

295 dní

9 Sanace konstrukce nad suterénem

10 Přípravné práce

11 Odstavení vstev podbíly na betonovou konstrukci

12 Odkop sloupů na úroveň základové konstrukce

13 Injektáž tmel, reparační betonových prvků

14 Betonáž otvorů ve stropě desce po zvedacím zařízení

15 Částečné odstavení příčky pod trámen v osa 4

16 Zesílení prvků

17 Betonáž sloupů BS1 a BS2

18 Betonáž trámu BT1 a BT5

19 Betonáž průvlaků BP1 a BP3

20 Horní ocelové výztupe trámu VT1 až VT3 včetně spoju

21 Horní ocelové výztupe průvlaků VP1 až VP2 včetně spoju

22 Podpora trámu, a průvlaků v krajních podpěrách PK1 až PK3

23 Povrchová úprava ocelových prvků

24 Doprava železa pod katalánem, samonávlečení lity beton

25 Zesílení stávající ZB konstrukce stropu nad obrátní sítí

26 Zesílení stávajícího stavu, bourací práce

27 Odstavení střešního pláště

28 Provedení dodatečné hydroizolace

29 Zesilující konstrukce

30 Provedení ZB rozděločích prvků

31 Ocelová zesilující konstrukce

32 Práce u spodního lince střešní konstrukce, impregnací zátvových vrst

33 Stavební část

34 Střecha obrátní sítě

35 Střecha nárnice

36 Křímpříkové výrobky

37 Vnější izolace stěn

38 Zřízení otvorů ve stěně, 1 NP

39 Instalace jama n.č. 104

40 Podlaha B1, B2, B3 (bez dlažby)

41 Podlaha B4

42 Podlaha B5

43 Podlaha C

44 Vyměna okerních výplní

45 Tunelácké výrobky

46 Vnitřní omítky

47 SDK podhled

48 Obklady a dlažby

49 Katalán

50 Malby a finální práce

51 Sadaové úpravy

52 Vydání

53 Zdroj tepla

54 Fyzická tepná voda

55 Podlahové vytápění

56 Stěnové vytápění

57 Otopná tělesa

58 VZT

59 VZT potrubní rozvody

60 Větrací jednotka s rekuperací v podstropním provedení

61 Autonomní systém měření a regulace

62 Zdravotně technické instalace

63 Vnitřní vodovod

64 Rozvody vody

65 Zářizovací předměřky

66 Vnitřní kanalizace

67 Výměna střešních pultů

68 Desťová odpadní potrubí

69 Odvětní a přípojovací potrubí

70 Ochrana kominátu VZT jednotky

71 Plynoinstalace

72 Potrubí z ocelových trubek

73 Napojení na stávající plynovod

74 Elektroinstalace - silnoproud

75 Bliskovcové

76 Instalace materiál a leštění

Měřítko č.1 Zesílení stropu nad 1.pp

1

Po 21.3.22

Rekonstrukce obřadní síně Ústředního hřbitova v Brně

číslo	název objektu	M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11
		T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	T10	T11
77	Rozsádky											
78	Společná zkušební souběž											
79	MoR											
80	Montáž materiálu s kabely											
81	Řízení systému a práce											
82	Audiovizní technika											
83	Montáž materiálů s kabely											
84	Řízení systému a práce											
85	Ukončení stavby											

