

DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo č. j.: VS-122028-138/ČJ-2018-801350

I.

Smluvní strany

ČESKÁ REPUBLIKA, Vězeňská služba České republiky

se sídlem Soudní 1672/1a, Praha 4, PSČ 140 67

IČO: 00212423,

DIČ: CZ00212423, není plátce DPH z hlavní činnosti

Věznice Stráž pod Ralskem,

za níž činí právní úkony na základě pověření generálního ředitele ze dne 19. března 2019, pod č. j. VS-27072-29/ČJ-2016-800020-SP, vrchní rada, plk. Mgr. Ladislav Blahník, ředitel Věznice Stráž pod Ralskem

bankovní spojení: ČNB Ústí nad Labem, č. ú.: [REDACTED]

Adresa pro doručování písemností:

Česká republika, Vězeňská služba České republiky

Věznice Stráž pod Ralskem, Máchova 260

471 27 Stráž pod Ralskem

ISDS: tusd42j

jako „objednatel“ na straně jedné a

Pozemní stavitelství s.r.o.

se sídlem Ruprechtická 538/24, Liberec, 460 01

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 23220

zastoupená Ivanou Sejkorovou – jednatelem společnosti

IČO:27298370

DIČ:CZ27298370

ISDS: yvet9ip

bankovní spojení: Komerční banka Liberec, č. ú.: [REDACTED]

jako „zhotovitel“ na straně druhé

Smluvní strany se dohodly na změnách znění článku IV. smlouvy z těchto důvodů:

K odst. 2. Původní znění článku IV. odst. 2 bylo v rozporu s článkem VII. odst. 14, podle kterého vlastní kolaudaci zabezpečuje objednatel. Zhotovitel nemůže ovlivnit dobu, po kterou bude probíhat kolaudace díla. Proto doba kolaudace nemá být zahrnuta do doby provádění díla.

K odst. 3. Ve smlouvě stanovená doba plnění 200 kalendářních dnů od zahájení prací zhotovitelem se prodlužuje z důvodu neodvratitelné události, kterou při uzavírání smlouvy zhotovitel nemohl předvídat (pandemie COVID-19) a z důvodu nevhodných klimatických podmínek pro provádění některých prací (mokrý procesy, střecha, klempířské práce, povrchové úpravy), doba je prodloužena v souladu s čl. IV. odst. 6 a 7 této smlouvy. O opakovaném zastavení prací z důvodu karantény a onemocnění pracovníků zhotovitele COVIDem-19 a o nevhodných klimatických podmínkách jsou provedeny zápisy ve stavebním deníku.

II. Předmět dodatku

(1) Článek IV. odst. 2. nově zní:

Dobou provádění díla se rozumí doba od zahájení prací zhotovitelem, nejpozději však od posledního dne, kdy je zhotovitel dle této smlouvy povinen práce zahájit, až do úplného dokončení a protokolárního předání díla objednateli a vyklizení staveniště. Doba, po kterou bude objednatel zajišťovat kolaudaci, není zahrnuta do doby provádění díla.

(2) Článek IV. odst. 3. nově zní:

Zhotovitel se zavazuje provést dílo vymezené v čl. III. této smlouvy nejpozději do **242 kalendářních dnů od zahájení prací zhotovitelem**. HMG s posunutím termínu provedení díla tvoří přílohu tohoto Dodatku.

III. Závěrečná ujednání

- (1) Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dva (2) stejnopisy a zhotovitel jeden (1) stejnopis.
- (2) Ostatní ustanovení smlouvy jsou platná a nejsou dodatkem nijak dotčena.
- (3) Dodatek nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvní stranou, která ji podepsala jako druhá v pořadí a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv na základě zákona o registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění smlouvy v registru smluv na základě zákona o registru smluv provede objednatel.

Příloha:
HMG

Ve Stráži pod Ralskem dne

V Liberci dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Vrchní rada
plk. Mgr. Ladislav BLAHNÍK
ředitel věznice

Klára Sejkorová
jednatel společnosti