

DODATEK Č. 4

K PROVÁDĚCÍ SMLOUVĚ Č. 08PT-000415 ZE DNE 11. 12. 2015

(č. smlouvy zhotovitele: 15-551)

mezi

objednatel: **Ředitelství silnic a dálnic ČR**

se sídlem: **Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4**

zastoupeným: [REDACTED]

ve věci této zakázky: [REDACTED]

ve věcech technických: [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

bankovní spojení: [REDACTED]

IČ: **5993390** DIČ: **CZ65993390**

(dále jen „Objednatel“) na straně jedné

a

zhotovitelem: **PRAGOPROJEKT, a.s.**

se sídlem K Ryšánci 1668/16, 147 54 Praha 4

zastoupeným [REDACTED]

bankovní spojení: [REDACTED]

IČ: 452 72 387

DIČ: CZ45272387

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaným v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu B, ve vložce 1434

jako správce společnosti „PGP/VIAPONT/AMBERG – RS projektové práce“

VIAPONT, s.r.o.,

se sídlem: Vodní 258/13, okres Brno-město, 602 00 Brno

zastoupeným: [REDACTED]

bankovní spojení: [REDACTED]

IČ: 46995447

DIČ: CZ46995447

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaným v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 8917

jako společník společnosti „PGP/VIAPONT/AMBERG – RS projektové práce“

AMBERG Engineering Brno, a.s.

se sídlem: Ptašinského 10/313, 602 00 Brno

zastoupeným: [REDACTED]

bankovní spojení: [REDACTED]

IČ: 49446703

DIČ: CZ49446703

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaným v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1120

jako společník společnosti „PGP/VIAPONT/AMBERG – RS projektové práce“

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 4 k Prováděcí smlouvě ze dne 11. 12. 2015, Dodatku č. 1 ze dne 30. 03. 2016, Dodatku č. 2 ze dne 03. 09. 2018 a Dodatku č. 3 ze dne 06. 04. 2021.

Prováděcí smlouvy (Smlouvy o dílo)
(název dílčí veřejné zakázky: D7 Postoloprty, zkapacitnění obchvatu, akt. DÚR/IČ k ÚR)

Článek I.

Předmět dodatku

1. ruší se původní znění Čl. III. Doba a místo plnění, odst. 1, který zněl:

Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

- zahájení prací: **ihned po podpisu smlouvy,**
- dílčí termíny:
koncept DÚR
 - do 5 měsíců od protokolárního předání všech dodatečných podkladů potřebných pro řádné dokončení DÚR objednatelem (specifikovány na vstupním výrobním výboru dne 10.2.2016)**čistopis DÚR**
 - do 1 měsíce od protokolárního předání všech připomínek objednatele ke Konceptu DÚR,**podání žádosti o vydání územního rozhodnutí**
 - do 6 měsíců od schválení čistopisu DÚR objednatelem,**aktualizace DÚR – koncept**
 - do 4 měsíců od podpisu dodatku č.3**aktualizace DÚR – čistopis**
 - do 1 měsíce od protokolárního předání všech připomínek objednatele ke Konceptu DÚR,**podání žádosti o vydání územního rozhodnutí**
 - do 4 měsíců od schválení čistopisu aktualizace DÚR objednatelem,**technická pomoc při získání pravomocného územního rozhodnutí**
 - v celém průběhu územního řízení (až do vydání pravomocného územního rozhodnutí).

- a nahrazuje novým zněním Čl. III. Doba a místo plnění, odst. 1 s následujícím obsahem:

Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

- zahájení prací: **ihned po podpisu smlouvy,**
- dílčí termíny:
koncept DÚR
 - do 5 měsíců od protokolárního předání všech dodatečných podkladů potřebných pro řádné dokončení DÚR objednatelem (specifikovány na vstupním výrobním výboru dne 10.2.2016)**čistopis DÚR**
 - do 1 měsíce od protokolárního předání všech připomínek objednatele ke Konceptu DÚR,**podání žádosti o vydání územního rozhodnutí**
 - do 6 měsíců od schválení čistopisu DÚR objednatelem,**aktualizace DÚR – koncept**
 - do 4 měsíců od podpisu dodatku č.3**aktualizace DÚR – čistopis**
 - do 1 měsíce od protokolárního předání všech připomínek objednatele ke Konceptu DÚR,**Mapové podklady od SŽG**
 - do 5.5.2022**Upravená DÚR SO 661, 662, 221 a 222**
 - do 9.6.2022**Projednání se SŽ**
 - do 23.6.2022**Čistopis DÚR**
 - do 21.7.2022**Podání žádosti o stanovisko SŽ**
 - do 28.7.2022

Podání žádosti o vydání územního rozhodnutí

-do 1 týdne od vydání stanoviska SŽ

technická pomoc při získání pravomocného územního rozhodnutí

- v celém průběhu územního řízení (až do vydání pravomocného územního rozhodnutí).

**Článek II.
Odůvodnění**

V rámci IČ k ÚR, která byla zahájena s aktualizovaným čistopisem DÚR z prosince 2021, obdržel Zhotovitel dne 28. 02. 2022 nesouhlasné stanovisko Správy železnic, státní organizace (dále jen SŽ) k návrhu přeložek trati SŽ v rámci S0661 a S0662. Požadavky SŽ na úpravu návrhu jsou odůvodňované nesouladem návrhu s platnými předpisy SŽ. V době zpracování technického řešení, v roce 2018, byl však návrh zpracován v souladu s platnými předpisy. Jelikož v přípravě stavby následovalo delší období, ve kterém byly řešeny úpravy stavby z důvodu řešení hladiny stoleté vody Chomutovky a zpracování závěrů biologické studie, nastala situace, kdy na straně SŽ byly aktualizovány některé předpisy. Protože uvedené úpravy stavby se nijak netýkaly návrhu přeložek tratí SŽ, nebyla tato část stavby předmětem aktualizace dokumentace dle Dodatku č. 3 a původní návrh nebyl dosud nijak rozporován ani upravován.

Bez souhlasného stanoviska SŽ nelze pokračovat v IČ k získání ÚR. Je proto nezbytné zajistit úpravu návrhu S0661 a S0662 a z toho vyplývající úpravy železničních mostů S0221 a S0222. Z toho důvodu od okamžiku obdržení stanoviska SŽ intenzivně projednáváme na straně drážního správce nutné kroky k zajištění souhlasného stanoviska k upravenému návrhu v co nejkratší době. V současné době již činíme kroky k získání potřebných podkladů od Správy železniční geodézie (SŽG). Na jejich základě bude upravena geometrie koleji v rámci SO 661 a 662. Tato úprava vyvolá následnou úpravu mostů SO 221 a 222.

Článek III.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Prováděcí smlouvy a Dodatku č. 1, 2 a 3 nedotčená tímto Dodatkem č. 4, zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
2. Tento Dodatek č. 4 k Prováděcí smlouvě je sepsán v šesti vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel čtyři vyhotovení pro členy společnosti.
3. Tento Dodatek č.4 má tři strany textu.
4. Tento Dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
5. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 4 k Prováděcí smlouvě uzavírají svobodně a vážně, a že považují jeho obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Ředitelství silnic a dálnic ČR

PGP/VIAPONT/AMBERG – RS projektové práce

Datum:

02-05-2022

Datum:

27-04-2022

za ústecké společnosti
PGP/VIAPONT/AMBERG – RS projektové práce