

Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo č. D800210069
(evidenční číslo zhotovitele: 2021_050)
„Labe, Vědomice, oprava břehového opevnění, ř. km od 808,70 do 808,90“

Objednatel:

Název: **Povodí Labe, státní podnik**
Adresa sídla: Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí,
500 03 Hradec Králové,
Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel,
závod Roudnice nad Labem
Adresa závodu: Nábřeží 311, 413 01 Roudnice nad Labem,
Osoba oprávněná k podpisu: [REDACTED]
Zástupce pro věci technické: [REDACTED]
tel. [REDACTED]
[REDACTED]
tel. [REDACTED]
IČO: 70890005
DIČ: CZ70890005
Obchodní rejstřík: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473

(dále jen jako „objednatel“)

Zhotovitel:

Název: **FINSTAV společnost s ručením omezeným**
Adresa sídla: Černovická 4264, 430 03 Chomutov
Statutární orgán: Ing. Pavel Škorpil, jednatel
Ing. Tereza Škorpilová, jednatel
Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Pavel Škorpil
Zástupce pro věci technické: Ing. Pavel Škorpil
IČO: 44567731
DIČ: CZ44567731
Obchodní rejstřík: Krajský soud v Ústí nad Labem oddíl C vložka 2125

(dále jen jako „zhotovitel“)

Smlouva o dílo č. D800210069: „Labe, Vědomice, oprava břehového opevnění, ř. km od 808,70 do 808,90“ ze dne 7. 10. 2021, se mění a upravuje se takto:

- 1) Článek 4. odst. 4.2. se mění a upravuje se takto:

Předpokládaný termín zahájení je: 5-6/2022

- 2) Článek 4. odst. 4.3. se mění a upravuje se takto:

Termín dokončení díla je: **nejpozději do 31. 1. 2023**

- 3) Důvodem změny termínu zahájení a dokončení díla jsou vysoké průtoky pro realizaci opravy břehového opevnění. Realizace akce je dle projektové dokumentace limitována maximální hladinou 147,00 m n. m v dotčeném úseku. Průtoky v období dubna 2022 v profilu VD Roudnice n. L. se pohybovaly v průměru ve větší části měsíce od 165 m³/s do 200 m³/s. Tomu, v profilu vodního díla (ř. km 809,7), odpovídá hladina dolní vody 147,18 - 147,36 m n. m. Ve stavbu dotčeném úseku, po započtení spádu hladiny odpovídající danému průtoku (dle Prof. Gabriela 0,12 ‰), se pohybovala hladina v daném období od 147,08 do 147,27 m n. m., tj, nad limitem nutným pro možnost realizace opravy dlažby. Z tohoto důvodu nebylo možné zahájit stavební práce v původním smluvním termínu a dohodou smluvních stran se tak mění termín realizace stavby.
- 4) Ostatní části smlouvy se nemění.
- 5) Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu tohoto dodatku.
- 6) Účastníci potvrzují podpisem smlouvy, že souhlasí s tím, aby Povodí Labe, státní podnik uveřejnil smlouvu prostřednictvím registru smluv podle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (zákon o registru smluv).
- 7) Tento dodatek smlouvy je vyhotoven v elektronické formě ve formátu PDF/A a je podepsán platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech. Každá ze smluvních stran obdrží dodatek v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran.
- 8) Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Za objednatele:

Za zhotovitele:



Ing. Pavel Škorpil
jednatel

podepsán elektronicky

podepsán elektronicky