

# DODATEK č.1

## SMLOUVA O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: 315 540 / 03 /2016  
číslo smlouvy zhotovitele: 1602/2016

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v účinném znění

**nedílnou součástí smlouvy o dílo jsou, v souladu s § 1751 zákona č. 89/2012 Sb. Obchodní podmínky Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. ze dne 1. 1. 2014 (dále také jen OP), které jsou přílohou č. 1 smlouvy o dílo**

### I. SMLUVNÍ STRANY

1/ Objednatel: **Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s.**  
sídlo: Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové  
společnost je zapsána v Obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 964

jejímž jménem jedná: Ing. František Barák – předseda představenstva

IČ: 48172898

DIČ: CZ48172898

bankovní spojení: Komerční banka a. s. pobočka Hradec Králové

č. účtu: 4304-511/0100

telefon: 491 512 740

fax: 495 406 323

e-mail: vakhk@vakhk.cz

ve věcech smluvních oprávnění jménem objednatele jednat a podepisovat:

Ing. Pavel Loskot – technicko-provozní náměstek

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat:

Ing. Lukáš Netušil – vedoucí oddělení investiční výstavby

Ing. Miroslav Melichar - technický dozor investora

2/ Zhotovitel: VAK STAVBY, spol. s r.o.

sídlo/místo podnikání: Výrobní 510, 500 03 Hradec Králové  
společnost je zapsána v Obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C , vložka 3942

jejímž jménem jedná: Roman Kučera, Ing. Monika Halamová

IČO: 48169234

DIČ: CZ48169234

bankovní spojení: ČSOB HK

číslo účtu: 335409/0300

telefon: 495 545 222

fax: 495 545 222

e-mail: info@vakstavby.cz

ve věcech smluvních oprávnění jménem zhotovitele jednat a podepisovat:

Roman Kučera

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele jednat a podepisovat:

Ing. Monika Halamová

Pavel Středa

Dodatek ke smlouvě o dílo upravuje rozsah předmětu plnění smlouvy o dílo stavby „**Kanalizace Hradec Králové – ulice Karla IV – rekonstrukce šachet**“ dle změnových listů č. 1 až č. 5. Tyto změnové listy jsou nedílnou přílohou tohoto dodatku

### III. TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ

Z důvodů žádosti společnosti CBO spol. s r. o. se dle změnového listu č. 5, upravuje tento dodatek termíny plnění následovně :

B) Termín dokončení díla: **do 15. 12. 2016**

### IV. CENA DÍLA

1/ Cena díla v rozsahu čl. III. této smlouvy je stanovena jako cena nejvýše přípustná se započtením veškerých rizik, provozních nákladů zhotovitele, zisku a inflačních vlivů po celou dobu výstavby.

<b>Cena celkem základní SOD (bez DPH)</b>	<b>5 535 401,- Kč</b>
Vícepráce celkem	756 188,-Kč
<u>Méněpráce celkem</u>	<u>-776 173,- Kč</u>
Ponížení ceny dle změnových listů (bez DPH)	- 19 985,- Kč
<b>Cena celkem dle dodatku č.1 (bez DPH)</b>	<b>5 515 416,- Kč</b>
DPH 21 %	1 158 237,- Kč
Cena celkem dle dodatku č.1 ( včetně DPH)	6 673 653,- Kč

*Ostatní ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.*

Přílohy dodatku č.1 ke smlouvě o dílo :

Příloha č. 1 – Soupis změnových listů – vícepráce a méněpráce

Příloha č. 2 – Změnové listy č. 1 – č. 5

V Hradci Králové dne: 24. 8. 2016

V Hradci Králové 24. 8. 2016

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
Ing. František Barák  
předseda představenstva  
Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.

.....  
Roman Kučera, Ing. Monika Halamová  
jednatelé  
VAK STAVBY spol. s r. o.

**Soupis změnových listů na stavbě: Kanalizace Hradec Králové - ulice Karla IV - rekonstrukce šachet**

změnový list č.	Popis změny	Cena celkem
1	Přeložka vodovodního řadu u šachty E249	60 779 Kč
2	Přeložka vodovodního řadu u šachty E248	86 000 Kč
3	Vypuštění realizace rekonstrukce šachty E247	-776 173 Kč
4	Rekonstrukce šachty E243a zrušení šachty E242 vč. přepojení uliční vpusti	609 409 Kč
5	Změna termínu dokončení stavby	0 Kč
<b>Celkem</b>		<b>-19 985 Kč</b>

## KNIHA VÍCEPRACÍ, ODPOČTŮ A ZMĚN

### NÁVRH ZMĚNY

číslo: 1.

#### Kanalizace Hradec Králové – ulice Karla IV – rekonstrukce šachet

Objednatel: Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.

Zhotovitel: VAK STAVBY spol. s r. o., Výrobní 510, 500 03 Hradec Králové

Navrhovatel: VAKSTAVBY spol. s r. o.

Příjemce návrhu: VAK Hradec Králové, a.s.

Datum: 17. 8. 2016

Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	poštem	e-mailem	osobně
------------------------------------	--------	--------	----------	--------

<b>Odkazy</b>	na specifikaci:	-
	na výkresy:	-
	na rozpočtové podklady:	-
	na jinou část smlouvy:	- Obchodní podmínky – kap. VII – ZMĚNA DÍLA

#### POPIS ZMĚNY: Rekonstrukce kanalizační revizní šachty E249

V průběhu stavebních prací na kanalizační revizní šachtě E249 bylo zjištěno, že stávající vodovodní řad DN 100 zasahuje do stavební jámy určené pro rekonstrukci kanalizační revizní šachty.

Z tohoto důvodu bude nutné během stavebních prací stávající vodovodní řad provizorně propojit a po provedení rekonstrukce šachty v daném úseku znovu vybudovat.

Do stavební jámy zasahovala i stávající uliční vpust', která se po dokončení prací musí nově vybudovat a napojit do rekonstruované šachty.

Uvedené změny přinesou vícepráce, které byly zjištěny až po podepsání smlouvy o dílo a po bližším průzkumu staveniště při zahájení stavebních prací..

Počet připojených listů specifikací:

Počet připojených výkresů:

Důvod vícepráce/méněpráce	záměr objednatel	chyba projektové dokumentace	návrh zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti
------------------------------	---------------------	------------------------------------	----------------------	--------------	-------------------

Jméno a podpis navrhovatele: Roman Kučera – VAK STAVBY spol. s r. o.

Stanovisko objednatele: Objednatel požaduje předložit ocenění dané změny

Stanovisko zhotovitele: Zhotovitel souhlasí, upozorňuje na zvýšení celkové ceny díla

Stanovisko projektanta: Projektant souhlasí

Stanovisko provozovatele: Provozovatel souhlasí

Toto Oznámení o změně (dále jen "OZ") je podkladem pro zpracování Návrhu ocenění změny (dále jen "NOZ"). Není Potvrzením změny (dále je "PZ") podle Smlouvy o dílo. Zhotovitel nebude objednávat materiál, výrobky apod. a provádět práce, pokud neobdrží PZ pokrývající výše uvedený popis.

Objednatel souhlasí/nesouhlasí s pokračováním návrhu změny, tj. provedení návrhu ocenění změny zhotovitelem

## KNIHA VÍCEPRACÍ, ODPOČTŮ A ZMĚN

**NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY**

Číslo: 1.

**Kanalizace Hradec Králové – ulice Karla IV – rekonstrukce šachet**

Objednatel: Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.

Zhotovitel: VAK STAVBY spol. s r. o., Výrobní 510, 500 03 Hradec Králové

Navrhovatel: VAKSTAVBY spol. s r. o.

Příjemce návrhu: VAK Hradec Králové, a.s. Datum: 18. 8. 2016


Způsob odeslání/ předání/datum:	peřtou	poslem	e-mailem	osobně
------------------------------------	--------	--------	----------	--------

**V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh úpravy dohodnuté ceny**  
 Vícepráce spojené s pracemi popsány v listu „Návrh změny“ činí: **60 779,- Kč**

Počet listů příloh: 3 x A4

 Navrhovaná změna ceny díla (číslem/slovy): 60 779,- Kč  
 (šedesáttisícsemdesátdevět)

Zpracoval: Roman Kučera

  
 VAK STAVBY spol. s r. o.  
 Výrobní 510  
 500 03 Hradec Králové  
 IČO: 2749188234

Datum: 18. 8. 2016

Převzal: Ing. Miroslav Melichar

  
 VODOVODY A KANALIZACE  
 HRADEC KRÁLOVÉ, a.s.  
 Václav Nejedlého 893

Datum: 18. 8. 2016

## KNIHA VÍCEPRACÍ, ODPOČTŮ A ZMĚN

**ODSOUHLASENÍ ZMĚNY**

Číslo: 1.

**Kanalizace Hradec Králové – ulice Karla IV – rekonstrukce šachet**
**Objednatel: Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.**
**Zhotovitel: VAK STAVBY spol. s r. o., Výrobní 510, 500 03 Hradec Králové**
**Navrhovatel: VAKSTAVBY spol. s r. o.**
**Příjemce návrhu: VAK Hradec Králové, a.s.**
**Datum: 24. 8. 2016**

Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	poslem	faxem	osobně
------------------------------------	--------	--------	-------	--------

Vyjádření projektanta: Projektant souhlasí

Vyjádření provozovatele: Provozovatel souhlasí

Vyjádření ostatních účastníků:

Vyjádření objednatele

ANO

NE (vysvětlení)

Počet připojených listů specifikací:

Počet připojených výkresů:

 Změna sjednané ceny díla (číslem/slovy): 60 779,- Kč  
 (šedesáttisícsemdesátdevět)

Nově sjednaná cena díla (číslem/slovy):

Nová cena díla bude uvedena v dodatku ke smlouvě o dílo

Důvod ke změně:	záměr objednatele	chyba-v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší-mee	jiné okolnosti
-----------------	-------------------	--------------------------------------	----------------------	-----------	-------------------

Veškeré práce budou podkladem dodatku k SOD. Budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce zhotovitele:

Podpis zmocněnce objednatele:

  
 .....  
 Roman Kučera

  
 .....  
 Ing. Pavel Loskot

Datum: 24. 8. 2016

Datum: 24. 8. 2016

## KNIHA VÍCEPRACÍ, ODPOČTŮ A ZMĚN

### NÁVRH ZMĚNY

číslo: 2.

**Kanalizace Hradec Králové – ulice Karla IV – rekonstrukce šachet**

Objednatel: Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.

Zhotovitel: VAK STAVBY spol. s r. o., Výrobní 510, 500 03 Hradec Králové

Navrhovatel: VAKSTAVBY spol. s r. o.

Příjemce návrhu: VAK Hradec Králové, a.s.

Datum: 17. 8. 2016

Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	poštem	e-mailem	osobně
------------------------------------	--------	--------	----------	--------

**Odkazy**

na specifikaci:	-
na výkresy:	-
na rozpočtové podklady:	-
na jinou část smlouvy:	- Obchodní podmínky – kap. VII – ZMĚNA DÍLA

### POPIS ZMĚNY: Rekonstrukce kanalizační revizní šachty E248

V průběhu stavebních prací na kanalizační revizní šachtě E248 bylo zjištěno, že stávající vodovodní řad DN 100 zasahuje do stavební jámy určené pro rekonstrukci kanalizační revizní šachty.

Z tohoto důvodu bude nutné během stavebních prací stávající vodovodní řad provizorně propojit a po provedení rekonstrukce šachty v daném úseku znovu vybudovat.

Současně bude nutné do zrekonstruované šachty napojit stávající uliční vpust. S napojením uliční vpusti projektová dokumentace neuvažovala.

Uvedené změny přinesou vícepráce, které byly zjištěny až po podepsání smlouvy o dílo a po bližším průzkumu staveniště při zahájení stavebních prací.

Počet připojených listů specifikací:			Počet připojených výkresů:		
Důvod vícepráce/méněpráce	záměr objednatel	chyba projektové dokumentace	návrh zhotovitele	vyšší mes	jiné okolnosti

Jméno a podpis navrhovatele: *Roman Kučera* – VAK STAVBY spol. s r. o.

**Stanovisko objednatele:** Objednatel požaduje předložit ocenění dané změny

**Stanovisko zhotovitele:** Zhotovitel souhlasí, upozorňuje na zvýšení celkové ceny díla

**Stanovisko projektanta:** Projektant souhlasí

**Stanovisko provozovatele:** Provozovatel souhlasí

Toto Oznámení o změně (dále jen "OZ") je podkladem pro zpracování Návrhu ocenění změny (dále jen "NOZ"). Není Potvrzením změny (dále je "PZ") podle Smlouvy o dílo. Zhotovitel nebude objednávat materiál, výrobky apod. a provádět práce, pokud neobdrží PZ pokrývající výše uvedený popis.

Objednatel souhlasí/nesouhlasí s pokračováním návrhu změny, tj. provedení návrhu ocenění změny zhotovitelem

**KNIHA VÍCEPRACÍ, ODPOČTŮ A ZMĚN**

**NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY**

Číslo: 2.

**Kanalizace Hradec Králové – ulice Karla IV – rekonstrukce šachet**

Objednatel: Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.

Zhotovitel: VAK STAVBY spol. s r. o., Výrobní 510, 500 03 Hradec Králové

Navrhovatel: VAKSTAVBY spol. s r. o.

Příjemce návrhu: VAK Hradec Králové, a.s. Datum: 18. 8. 2016

Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	poštem	e-mailem	osobně
------------------------------------	--------	--------	----------	--------


**V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh úpravy dohodnuté ceny Vícepráce spojené s pracemi popsány v listu „Návrh změny“ činí: 86 000,- Kč**

Počet listů příloh: 3 x A4

Navrhovaná změna ceny díla (číslem/slovy): 86 000,- Kč  
(osmdesátšesttisíc)

Zpracoval: Roman Kučera

Převzal: Ing. Miroslav Melichar

  
 VAK STAVBY spol. s r. o.  
 Výrobní 510  
 500 03 Hradec Králové  
 IČO: 43 16 99 34 DIČ: CZ40169234  
 Registrace v obchodním rejstříku Hradec Králové  
 registrační číslo: J. 15. 100. 1. 1. 2. 20. 000. 00. 2. 100. 0

  
 VODOVODY A KANALIZACE  
 HRADEC KRÁLOVÉ, a.s.  
 Víta Nejedlého 603  
 500 03 Hradec Králové

Datum: 18. 8. 2016

Datum: 18. 8. 2016



**KNiha VÍCEPRÁCI, ODPOČTŮ A ZMĚN**

**ODSOUHLASENÍ ZMĚNY**

Číslo: 2.

**Kanalizace Hradec Králové – ulice Karla IV – rekonstrukce šachet**

**Objednatel: Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.**

**Zhotovitel: VAK STAVBY spol. s r. o., Výrobní 510, 500 03 Hradec Králové**

**Navrhovatel: VAKSTAVBY spol. s r. o.**

**Příjemce návrhu: VAK Hradec Králové, a.s.**

**Datum: 24. 8. 2016**

Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	poslem	faxem	osobně
---------------------------------	--------	--------	-------	--------

Vyjádření projektanta: Projektant souhlasí

Vyjádření provozovatele: Provozovatel souhlasí

Vyjádření ostatních účastníků:

Vyjádření objednatele

ANO

NE (vysvětlení)

Počet připojených listů specifikací:

Počet připojených výkresů:

Změna sjednané ceny díla (číslem/slovy): 86 000,- Kč  
(osmdesátšesttisíc)

Nově sjednaná cena díla (číslem/slovy):

Nová cena díla bude uvedena v dodatku ke smlouvě o dílo

Důvod ke změně:	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti
-----------------	-------------------	--------------------------------	-------------------	-----------	----------------

Veškeré práce budou podkladem dodatku k SOD. Budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce zhotovitele:

Podpis zmocněnce objednatele:

Roman Kučera

Ing. Pavel Loskot

Datum: 24. 8. 2016

Datum: 24. 8. 2016

VAK STAVBY spol. s r. o.  
Výrobní 510  
500 03 Hradec Králové  
IČO: 43 16 92 34 DIČ: CZ40169234  
Registrační úřad: Krajský úřad v Hradci Králové  
Zapsáno dne 26. října 1992

## KNIHA VÍCEPRACÍ, ODPOČTŮ A ZMĚN

### NÁVRH ZMĚNY

číslo: 3.

**Kanalizace Hradec Králové – ulice Karla IV – rekonstrukce šachet**

Objednatel: Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.

Zhotovitel: VAK STAVBY spol. s r. o., Výrobní 510, 500 03 Hradec Králové

Navrhovatel: VAKSTAVBY spol. s r. o.

Příjemce návrhu: VAK Hradec Králové, a.s.

Datum: 17. 8. 2016

Způsob odeslání/  
předání/datum:

poštou

poslem

e-mailem

osobně

#### Odkazy

na specifikaci: -

na výkresy: -

na rozpočtové podklady: -

na jinou část smlouvy: - Obchodní podmínky – kap. VII – ZMĚNA DÍLA

#### POPIS ZMĚNY: Rekonstrukce kanalizační revizní šachty E247

Při přípravných pracích bylo zjištěno, že oproti projektové dokumentaci bude nutné skácet vzrostlou lípu v blízkosti kanalizační revizní šachty E247. Projektová dokumentace uvažovala pouze s ochranou proti poškození. S kácením nesouhlasily Technické služby Hradec Králové – odbor městské zeleně. Proto bylo po dohodě s provozovatelem a zhotovitelem dohodnuto, že stávající kanalizační revizní šachta bude zrušena bez náhrady. Toto řešení je možné, protože do revizní kanalizační šachty není zaústěna žádná kanalizační přípojka a vzdálenost mezi šachtami E248 a E246 bude 66 m, což provozovatele při provozu kanalizační stoky neomezuje.

V rámci stavby bude zabetonován vstupní komín 600 x 600 mm do šachty

Uvedené změny přinesou méněpráce a nebude nutné kácet vzrostlou lípu.

Počet připojených listů specifikací:

Počet připojených výkresů:

Důvod vícepráce/méněpráce	Počet připojených listů specifikací:		Počet připojených výkresů:		
	záměr objednatel	chyba projektové dokumentace	návrh zhotovitele	vyšší měs	jiné okolnosti

Jméno a podpis navrhovatele: Roman Kučera – VAK STAVBY spol. s r. o.

Stanovisko objednatele: Objednatel požaduje předložit ocenění dané změny

Stanovisko zhotovitele: Zhotovitel souhlasí,

Stanovisko projektanta: Projektant souhlasí

Stanovisko provozovatele: Provozovatel souhlasí

Toto Oznámení o změně (dále jen "OZ") je podkladem pro zpracování Návrhu ocenění změny (dále jen "NOZ"). Není Potvrzením změny (dále je "PZ") podle Smlouvy o dílo. Zhotovitel nebude objednávat materiál, výrobky apod. a provádět práce, pokud neobdrží PZ pokrývající výše uvedený popis.

Objednatel souhlasí/nesouhlasí s pokračováním návrhu změny, tj. provedení návrhu ocenění změny zhotovitelem

## KNIHA VÍCEPRACÍ, ODPOČTŮ A ZMĚN

**NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY** Číslo: 3.

**Kanalizace Hradec Králové – ulice Karla IV – rekonstrukce šachet**

Objednatel: Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.

Zhotovitel: VAK STAVBY spol. s r. o., Výrobní 510, 500 03 Hradec Králové

Navrhovatel: VAKSTAVBY spol. s r. o.

Příjemce návrhu: VAK Hradec Králové, a.s. Datum: 18. 8. 2016


Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	poslem	e-mailem	osobně
------------------------------------	--------	--------	----------	--------

**V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh úpravy dohodnuté ceny**  
Méněpráce spojené s pracemi popsány v listu „Návrh změny“ činí: **-776 173,- Kč**

Počet listů příloh: 3 x A4

Navrhovaná změna ceny díla (číslem/slovy): - 776 173,- Kč  
(sedmsetšedesátšesttisícstosedmdesáttří)

Zpracoval: Roman Kučera

 VAK STAVBY spol. s r. o.  
Výrobní 510  
500 03 Hradec Králové

IČO: 43 16 92 34 DIČ: CZ43169234

Datum: 18. 8. 2016

Převzal: Ing. Miroslav Melichar

 VODOVODY A KANALIZACE  
HRADEC KRÁLOVÉ, a.s.  
Vita Nejedlého 8/3  
500 03 Hradec Králové

Datum: 18. 8. 2016

**KNIHA VÍCEPRACÍ, ODPOČTŮ A ZMĚN**

**ODSOUHLASENÍ ZMĚNY**

Číslo: 3.

**Kanalizace Hradec Králové – ulice Karla IV – rekonstrukce šachet**

**Objednatel: Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.**

**Zhotovitel: VAK STAVBY spol. s r. o., Výrobní 510, 500 03 Hradec Králové**

**Navrhovatel: VAKSTAVBY spol. s r. o.**

**Příjemce návrhu: VAK Hradec Králové, a.s.**

**Datum: 24. 8. 2016**

Způsob odeslání/ předání/datum:      pešou      poslem      faxem      osobně

Vyjádření projektanta: Projektant souhlasí



Vyjádření provozovatele: Provozovatel souhlasí



Vyjádření ostatních účastníků:

Vyjádření objednatele

ANO

NE (vysvětlení)

Počet připojených listů specifikací:

Počet připojených výkresů:

Změna sjednané ceny díla (číslem/slovy):- 776 173,- Kč  
(sedmsetšedesátšesttisícstosedmdesáttří)


Nově sjednaná cena díla (číslem/slovy):

Nová cena díla bude uvedena v dodatku ke smlouvě o dílo


Důvod ke změně:	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti

**Veškeré práce budou podkladem dodatku k SOD. Budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.**

Podpis zmocněnce zhotovitele:

  
 .....  
**Roman Kučera**  
 VAK STAVBY spol. s r.o.  
 Výrobní 510  
 500 03 Hradec Králové  
 IČO: 43169234 DIČ: CZ48169234  
 Datum: 24. 8. 2016

Podpis zmocněnce objednatele:

  
 .....  
**Ing. Pavel Loskot**  
 Datum: 24. 8. 2016

## KNIHA VÍCEPRACÍ, ODPOČTŮ A ZMĚN

### NÁVRH ZMĚNY

číslo: 4.

#### Kanalizace Hradec Králové – ulice Karla IV – rekonstrukce šachet

Objednatel: Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.

Zhotovitel: VAK STAVBY spol. s r. o., Výrobní 510, 500 03 Hradec Králové

Navrhovatel: VAKSTAVBY spol. s r. o.

Příjemce návrhu: VAK Hradec Králové, a.s. Datum: 17. 8. 2016

Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	poštem	e-mailem	osobně
------------------------------------	--------	--------	----------	--------

<b>Odkazy</b>	na specifikaci: -
	na výkresy: -
	na rozpočtové podklady: -
	na jinou část smlouvy: - Obchodní podmínky – kap. VII – ZMĚNA DÍLA

#### POPIS ZMĚNY: Rekonstrukce kanalizační revizní šachty E247

Vzhledem k tomu, že nebude rekonstruována kanalizační revizní šachta E247, dojde v rámci stavby k velké finanční úspoře, proto bylo dohodnuto, že v rámci stavby bude oproti projektové dokumentaci provedena rekonstrukce kanalizační revizní šachty E243 a zrušení revizní kanalizační šachty E242. Uliční vpust', která je napojena do kanalizační revizní šachty E242, bude v rámci stavby přepojena do kanalizační revizní šachty E243.

Uvedené změny přinesou vícepráce, které by musel objednatel v budoucnu nepochybně vynaložit

Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:
--------------------------------------	----------------------------

Důvod vícepráce/méněpráce	záměr objednatel	chyba projektové dokumentace	návrh zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti

Jméno a podpis navrhovatele: Roman Kučera – VAK STAVBY spol. s r. o.

Stanovisko objednatele: Objednatel požaduje předložit ocenění dané změny

Stanovisko zhotovitele: Zhotovitel souhlasí, upozorňuje na zvýšení celkové ceny díla

Stanovisko projektanta: Projektant souhlasí

Stanovisko provozovatele: Provozovatel souhlasí

Toto Oznámení o změně (dále jen "OZ") je podkladem pro zpracování Návrhu ocenění změny (dále jen "NOZ"). Není Potvrzením změny (dále je "PZ") podle Smlouvy o dílo. Zhotovitel nebude objednávat materiál, výrobky apod. a provádět práce, pokud neobdrží PZ pokrývající výše uvedený popis.

Objednatel souhlasí/nesouhlasí s pokračováním návrhu změny, tj. provedení návrhu ocenění změny zhotovitelem

## KNIHA VÍCEPRACÍ, ODPOČTŮ A ZMĚN

**NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY**

Číslo: 4.

**Kanalizace Hradec Králové – ulice Karla IV – rekonstrukce šachet**

Objednatel: Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.

Zhotovitel: VAK STAVBY spol. s r. o., Výrobní 510, 500 03 Hradec Králové

Navrhovatel: VAKSTAVBY spol. s r. o.

Příjemce návrhu: VAK Hradec Králové, a.s. Datum: 18. 8. 2016


Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	poslem	e-mailem	osobně
------------------------------------	--------	--------	----------	--------

**V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh úpravy dohodnuté ceny Vícepráce spojené s pracemi popsány v listu „Návrh změny“ činí: 609 409,- Kč**

Počet listů příloh: 3 x A4

Navrhovaná změna ceny díla (číslem/slovy): 609 409,- Kč  
(šestsetdevěttisícčtyřistadevět)

Zpracoval: Roman Kučera

  
 VAK STAVBY spol. s r. o.  
 Výrobní 510  
 500 03 Hradec Králové  
 IČO: 42109234 DIČ: CZ48163234  
 Registrace: 1401/2014/SÚP  
 Reg. číslo: 1401/2014/SÚP

Datum: 18. 8. 2016

Převzal: Ing. Miroslav Melichar

  
 VODOVODY A KANALIZACE  
 HRADEC KRÁLOVÉ, J.S.  
 Víta Nejedlého 885  
 500 03 Hradec Králové

Datum: 18. 8. 2016



## KNIHA VÍCEPRACÍ, ODPOČTŮ A ZMĚN

**ODSOUHLASENÍ ZMĚNY**

Číslo: 4.

**Kanalizace Hradec Králové – ulice Karla IV – rekonstrukce šachet**
**Objednatel: Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.**
**Zhotovitel: VAK STAVBY spol. s r. o., Výrobní 510, 500 03 Hradec Králové**
**Navrhovatel: VAKSTAVBY spol. s r. o.**
**Příjemce návrhu: VAK Hradec Králové, a.s.**
**Datum: 24. 8. 2016**

 Způsob odeslání/předání/datum:
 

poštou	peštem	faxem	osobně
--------	--------	-------	--------

Vyjádření projektanta:

Projektant souhlasí



Vyjádření provozovatele: Provozovatel souhlasí



Vyjádření ostatních účastníků:

Vyjádření objednatele

ANO

NE (vysvětlení)

Počet připojených listů specifikací:

Počet připojených výkresů:

 Změna sjednané ceny díla (číslem/slovy): 609 409,- Kč  
 (šestsetdevěttisícčtyřistadevět)

Nově sjednaná cena díla (číslem/slovy):


Nová cena díla bude uvedena v dodatku ke smlouvě o dílo

Důvod ke změně:	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti

Veškeré práce budou podkladem dodatku k SOD. Budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce zhotovitele:

Podpis zmocněnce objednatele:

  
 ..... VAK STAVBY spol. s r. o.  
 Výrobní 510  
 500 03 Hradec Králové  
 IČO: 42 16 92 34 DIČ: C748169234  
 Registrována v Krasného soulu Hradec Králové  
 registrační číslo: 142/2015-12 za dne 25.2.1993

  
 .....  
 Ing. Pavel Loskot

Datum: 24. 8. 2016

Datum: 24. 8. 2016

## KNIHA VÍCEPRACÍ, ODPOČTŮ A ZMĚN

### NÁVRH ZMĚNY

číslo: 5.

#### Kanalizace Hradec Králové – ulice Karla IV – rekonstrukce šachet

Objednatel: Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.

Zhotovitel: VAK STAVBY spol. s r. o., Výrobní 510, 500 03 Hradec Králové

Navrhovatel: VAKSTAVBY spol. s r. o.

Příjemce návrhu: VAK Hradec Králové, a.s.

Datum: 17. 8. 2016

Způsob odeslání/  
předání/datum:

poštou

poštem

e-mailem

osobně

#### Odkazy

na specifikaci: -

na výkresy: -

na rozpočtové podklady: -

na jinou část smlouvy: - Obchodní podmínky – kap. VII – ZMĚNA DÍLA

#### POPIS ZMĚNY: Rekonstrukce kanalizační revizní šachty E247

V průběhu realizace se na objednatele obrátila společnost CBO, spol s r. o., která v blízkosti stavby provozuje kavárnu Čtyřlístek s venkovní zahrádkou s žádostí o posun termínu dokončení stavby. Tato zahrádka by během realizace stavby u kanalizačních revizních šachet E245 a E635 musela být uzavřena. Termín realizace u zmiňované zahrádky vycházel na měsíc srpen, tedy v období, kdy je zahrádka nejvíce využívána. Společnost CBO spol. s r. o. měla na provoz zahrádky uzavřenu nájemní smlouvu s MMHK do 23. 10. 2016.

Po dohodě se zhotovitelem stavby bylo dohodnuto, že termín dokončení celé stavby bude 15. 12. 2016.

Uvedené změny nepřinesou vícepráce ani méně práce

Počet připojených listů specifikací:

Počet připojených výkresů:

Důvod vícepráce/méněpráce	záměr objednatele		chyba projektové dokumentace		návrh zhotovitele	vyšší moe	jiné okolnosti

Jméno a podpis navrhovatele: Roman Kučera – VAK STAVBY spol. s r. o.

Stanovisko objednatele: Objednatel požaduje předložit ocenění dané změny

Stanovisko zhotovitele: Zhotovitel souhlasí,

Stanovisko projektanta: Projektant souhlasí

Stanovisko provozovatele: Provozovatel souhlasí

Toto Oznámení o změně (dále jen "OZ") je podkladem pro zpracování Návrhu ocenění změny (dále jen "NOZ"). Není Potvrzením změny (dále je "PZ") podle Smlouvy o dílo. Zhotovitel nebude objednávat materiál, výrobky apod. a provádět práce, pokud neobdrží PZ pokrývající výše uvedený popis.

Objednatel souhlasí/nesouhlasí s pokračováním návrhu změny, tj. provedení návrhu ocenění změny zhotovitelem



## KNIHA VÍCEPRACÍ, ODPOČTŮ A ZMĚN

**NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY**

Číslo: 5.

**Kanalizace Hradec Králové – ulice Karla IV – rekonstrukce šachet**

Objednatel: Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.

Zhotovitel: VAK STAVBY spol. s r. o., Výrobní 510, 500 03 Hradec Králové

Navrhovatel: VAKSTAVBY spol. s r. o.

Příjemce návrhu: VAK Hradec Králové, a.s. Datum: 18. 8. 2016

Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	poslem	e-mailem	osobně
------------------------------------	--------	--------	----------	--------


**V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh úpravy termínu dokončení cele stavby 15. 12. 2016**

Počet listů příloh: žádost společnosti CBO spol. s r. o.

Navrhovaná změna ceny díla (číslem/slovy): změna neovlivní konečnou cenu díla

Zpracoval: Roman Kučera

Převzal: Ing. Miroslav Melichar

  
 VAK STAVBY spol. s r. o.  
 Výrobní 510  
 500 03 Hradec Králové  
 IČO: 43 16 92 34 DIČ: CZ43169234  
Registrace: Krajský úřad v Hradci Králové  
 registrovaná společnost s r. o. IČO: 43 16 92 34

  
 VODOVODY A KANALIZACE  
 HRADEC KRÁLOVÉ, a.s.  
 Víta Nejedlého 803  
 500 03 Hradec Králové

Datum: 18. 8. 2016

Datum: 18. 8. 2016

**KNIHA VÍCEPRÁČÍ, ODPOČTŮ A ZMĚN**

**ODSOUHLASENÍ ZMĚNY**

Číslo: 5.

**Kanalizace Hradec Králové – ulice Karla IV – rekonstrukce šachet**

**Objednatel: Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.**

**Zhotovitel: VAK STAVBY spol. s r. o., Výrobní 510, 500 03 Hradec Králové**

**Navrhovatel: VAKSTAVBY spol. s r. o.**

**Příjemce návrhu: VAK Hradec Králové, a.s.**

**Datum: 24. 8. 2016**

Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	poslem	faxem	osobně
---------------------------------	--------	--------	-------	--------

Vyjádření projektanta: Projektant souhlasí

Vyjádření provozovatele: Provozovatel souhlasí

Vyjádření ostatních účastníků:

Vyjádření objednatele

ANO

NE (vysvětlení)

Počet připojených listů specifikací:

Počet připojených výkresů:

Změna sjednané ceny díla (číslem/slovy): změna neovlivní konečnou cenu díla

Nově sjednaná cena díla (číslem/slovy):

Nová cena díla bude uvedena v dodatku ke smlouvě o dílo

Důvod ke změně:	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti
-----------------	-------------------	--------------------------------	-------------------	-----------	----------------

Veškeré práce budou podkladem dodatku k SOD. Budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce zhotovitele:

Podpis zmocněnce objednatele:

  
.....  
**Roman Kucera**

  
.....  
**Ing. Pavel Loskot**

Datum: 24. 8. 2016

Datum: 24. 8. 2016

VAK STAVBY spol. s r.o.  
Výrobní 510  
500 03 Hradec Králové  
IČO: 42 16 92 34 DIČ: CZ48169234  
Registrační úřad v Hradci Králové  
registrační číslo: 1429 / 2016 ze dne 23.2.2016