

DODATEK Č. 2
KE SMLOUVĚ O DÍLO

Číslo smlouvy objednatele: 06EU-003966
Číslo smlouvy zhotovitele: [REDACTED]

ISPROFIN/ISPROFOND: [REDACTED]

Název související veřejné zakázky:
I/20 Plzeň, Jasmínová – Jateční, DÚR + IČ

uzavřená na základě Rámcové dohody na projektové práce pro zakázky většího rozsahu staveb pozemních komunikací, číslo dohody: 01UK-003366

mezi

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem:	Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO:	65993390
DIČ:	CZ65993390
právní forma:	příspěvková organizace
bankovní spojení:	[REDACTED]
zastoupeno:	[REDACTED]
osoba oprávněná k podpisu smlouvy:	[REDACTED]
kontaktní osoba ve věcech smluvních:	[REDACTED]
e-mail:	[REDACTED]
tel:	[REDACTED]
kontaktní osoba ve věcech technických:	[REDACTED]
e-mail:	[REDACTED]
tel:	[REDACTED]

(dále jen „Objednatel“)

a

2. účastníci Společnosti „SUDOP GROUP_Větší projekty_RS“, založené Smlouvou o společnosti ze dne 27. 03. 2018, se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80

SUDOP PRAHA a.s.

se sídlem:	Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80
IČO:	25793349
DIČ:	CZ25793349
zápis v obchodním rejstříku:	[REDACTED]
právní forma:	a.s.
bankovní spojení:	[REDACTED]
zastoupen:	[REDACTED]
	[REDACTED]
	[REDACTED]
	[REDACTED]
	[REDACTED]

a



PUDIS a.s.

se sídlem: Podbabská 1014/20, Bubeneč, 160 00 Praha 6

zastoupeným

IČO: 45272891, DIČ: CZ45272891

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: [redacted] jako „Společník 2“

zastoupen společností SUDOP PRAHA a.s. se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80, IČ: 25793349 na základě Plné moci a Smlouvy o společnosti ze dne 27. 03. 2018

a

METROPROJEKT Praha a.s.

se sídlem Argentinská 1621/36, Holešovice, 170 00 Praha 7

zastoupeným

IČO: 45271895, DIČ: CZ45271895

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: [redacted] jako „Společník 3“

zastoupen společností SUDOP PRAHA a.s. se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80, IČ: 25793349 na základě Plné moci a Smlouvy o společnosti ze dne 27. 03. 2018

a

Dopravoprojekt Brno a.s.

se sídlem: Kounicova 271/13, Veverí, 602 00 Brno

zastoupeným

IČO: 46347488, DIČ: CZ46347488

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: [redacted] jako „Společník 5“

zastoupen společností SUDOP PRAHA a.s. se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80, IČ: 25793349 na základě Plné moci a Smlouvy o společnosti ze dne 27. 03. 2018

a

DOPRAVOPROJEKT, a.s.

se sídlem: Kominárska 2, 4, 832 03 Bratislava, Slovenská republika zastoupeným

zastoupen

IČO: 31322000, DIČ: SK2020524770

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapísaný do obchodného registra vedeného [redacted] jako „Společník 6“

zastoupen společností SUDOP PRAHA a.s. se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80, IČ: 25793349 na základě Plné moci a Smlouvy o společnosti ze dne 27. 03. 2018

kontaktní osoba ve věcech smluvních: [redacted]



e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „Zhotovitel“)



uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č.2

Preambule

- A. Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 16.1.2019 Smlouva o dílo a dále dne 15.11.2019 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo (dále jen „Smlouva“).
- B. Součástí Smlouvy jsou Obchodní podmínky pro zeměměřičské a průzkumné práce a dokumentaci staveb pozemních komunikací, schválených MD – OPK č. j. 11/2015-120-TN/1 s účinností od 06.02.2015 (dále jen „VOP“).
- C. Smluvní strany se dohodly na poskytování dodatečných služeb podle čl. 4.2 VOP a na prodloužení doby v souvislosti s dodatečnými službami tak, jak je specifikováno níže. Důvodem tohoto prodloužení je skutečnost, že během realizace projektu došlo k nutnosti provedení dodatečných prací, s čímž je spojena také nutnost pokračování administrace projektu. Smluvní strany se proto dohodly na dodatečných službách a prodloužení doby poskytování služeb tak, jak je uvedeno níže.

Článek I. Předmět dodatku

1. V návaznosti na schválení ZBV číslo 01 se Smluvní strany dohodly na rozšíření Rozsahu služeb o projektové práce na těchto částech DÚR:
- 1) Po provedení detailního rozpracování technického řešení Stavby vyplynula nutnost zajistit odvodnění Stavby v rámci objektů podzemních staveb ve větším rozsahu, než bylo předpokládáno. Na základě této skutečnosti byly do PD doplněny dvě ražené štoly v celkové délce 150 m a 420 m. Pro zjištění geologických podmínek pro ražbu štol bylo dále nutné provést rešerši geotechnického průzkumu. Výše uvedeným řešením bude dosaženo řádného odvodnění Stavby v souladu s požadavky na zajištění požadované funkčnosti a životnosti díla.
- V souvislosti s řešením odvodnění Stavby, umístováním dešťových usazovacích nádrží, komplikovanými přeložkami stávající kanalizace a hloubkou nivelety pod stávající úrovní terénu bylo dále nutné provést doměření stávajícího terénu.
- 2) Na základě dodatečného požadavku města Plzeň byla v rámci PD SO 133 doplněna smíšená stezka pro pěší a cyklisty v úseku km 2,010 – 3,230 vpravo, viz Záznam z jednání ŘSD ČR, Správa Plzeň ze dne 26.11.2019, bod 3) b).
- 3) Na společných jednáních s dotčenými orgány státní zprávy (dále jen „DOSS“) byly vzneseny dodatečné požadavky na úpravu PD, které se týkaly:
- doplnění lávky pro pěší v rámci stavebního objektu SO 223 pro propojení ulic Strmá, Barákova a Jubilejní (viz Záznam z jednání ŘSD ČR, Správa Plzeň ze dne 23.05.2019, bod 2);
 - doplnění světelného signalizačního zařízení v přílehlé stávající křižovatce, která není přímo Stavbou dotčena. Týká se stavebního objektu SO 991 (viz Záznam z jednání ŘSD ČR, Správa Plzeň ze dne 23.05.2019, bod 8);
 - instalace kamerového dohledu v rámci stavebního objektu SO 497 (viz Záznam z jednání ŘSD ČR, Správa Plzeň ze dne 23.05.2019, bod 10);
 - doplnění clonící stěny v rámci stavebního objektu SO 770 (viz Záznam z jednání ÚKR MP ze dne 06.10.2021, bod 2).
- 4) Na jednáních konaných ve dnech 19.06.2019 a 06.10.2021 byl zástupci Správy veřejného statku města Plzně (dále jen „SVSMP“) předložen požadavek na doplnění výhledových trakčních stožárů v ulici Lobežská (dále jen „Stožáry“). Pro realizaci Stožárů nebyl v rámci přípravy PD založen nový stavební objekt, ale práce byly zařazeny do stávajícího stavebního objektu pro realizaci veřejného osvětlení (viz Záznam z jednání SVSMP ze dne 19.06.2019, bod 4) c) a Záznam z jednání ÚKR MP ze dne 06.10.2021, bod b) B)). V souladu s požadavkem SVSMP byla dále v PD zohledněna obnova trakčního vedení v ulici Sušická.
- 5) Na jednání konaném dne 06.10.2021 byl zástupci SVSMP předložen požadavek na návrh nových řadů splaškové a dešťové kanalizace v lokalitě ulice Velenické, mezi ulicemi Cukrářská a Pivovarská (viz Záznam z jednání ÚKR MP ze dne 06.10.2021, bod b) D). Tento požadavek byl v rámci PD zohledněn přidáním nových stavebních objektů SO 336 a SO 337.



6) V souladu s postupem provádění charakterově obdobných staveb ve městě Plzeň je stávající kabelové vedení společnosti PilsFree, z.s. osazeno chráničkami pro zajištění ochrany tohoto vedení.

7) Zástupci města Plzeň vyslovili požadavek na realizaci protihlukového zastřešení zářezu silnice I/20 v úseku obytného území Petřín (úsek km 0,900 – 1,300). Z výsledků provedené protihlukové studie vyplynulo, že realizaci zastřešení není nutné provádět. Vzhledem k realizaci studie a projednávání celé problematiky s Objednatelem došlo k přerušení realizace projekčních prací a tím pozbytí platnosti některých vyjádření k PD. Z tohoto důvodu bylo nutné v rámci PD zohlednit provedení opakovaných průzkumů inženýrských staveb. Více viz Záznam z jednání ŘSD ČR, Správa Plzeň ze dne 23.05.2019, bod 2 a Záznam z jednání ŘSD ČR, Správa Plzeň ze dne 26.11.2019, bod c) 5).

2. Dále se tímto Dodatkem č. 2 se mění cena za dílo v čl. II. odst. 1. Smlouvy následovně:

Původní cena díla: 12 350 000,- Kč bez DPH

Navýšení ceny Díla dle Dodatku č.2: 2 254 800,- Kč bez DPH

Cena Díla včetně Dodatku č.2: 14 604 800,- Kč bez DPH

Detailní rozpis ceny je uveden v příloze tohoto Dodatku.

3. Dále se tímto Dodatkem č. 2 se mění termíny plnění v čl. III. odst. 1. Smlouvy následovně:

zahájení prací: po účinnosti smlouvy – beze změny

ukončení prací: koncept DÚR – do 31.7.2022

čistopis DÚR – do 1 měsíce od projednání připomínek ke konceptu – beze změny

IČ – získání pravomocného ÚR – do 14 měsíců od vydání čistopisu DÚR – beze změny

Článek II.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem č. 2, zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
2. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 2 uzavřely na základě pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
3. Tento Dodatek č. 2 je uzavřen v souladu s článkem 23.1 VOP, jež jsou přílohou Smlouvy.
4. Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci Smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv.
5. Dodatek č. 2 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
6. Nedílnou součástí Dodatku č. 2 je následující příloha:

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Datum: 03.05.2022

Datum: 02.05.2022

