

DODATEK č. 6 k
PROVÁDĚCÍ SMOUVĚ (SMLOUVA O DÍLO) ze dne 26. 6. 2017
ve znění DODATKU č. 1 ze dne 29. 7. 2018, DODATKU č. 2 ze dne 16. 9. 2019, DODATKU č. 3
ze dne 20. 7. 2020, DODATKU č. 4 ze dne 21. 12. 2020 a DODATKU č. 5 ze dne 22. 10. 2021

Číslo smlouvy objednatele: 02PT-005107
Číslo smlouvy poskytovatele: 17-249
ISPROFIN/ISPROFOND: 500 155 0003/521 154 0010.1874

na realizaci zakázky: **D7 MUK Aviatická-MUK Ruzyně-zpracování projektové dokumentace ve
stupni DSP, inženýrská činnost, majetkoprávní příprava, technická pomoc**

objednatel: **Ředitelství silnic a dálnic ČR**
se sídlem: **Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4**
zastoupeným:
ve věci této zakázky:
bankovní spojení:

IČ: **65993390** DIČ: **CZ65993390**

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

zhotovitelem: **PRAGOPROJEKT, a.s.**
se sídlem K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4, 140 00
zastoupeným:
bankovní spojení:

IČ: 452 72 387

DIČ: CZ452 72 387

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaným v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu B, ve vložce 1434

jako správce společnosti „PGP/VIAPONT – RS na projektové práce 2015“

zhotovitelem: **VIAPONT, s.r.o.**
se sídlem Vodní 258/13, okres Brno – město, 602 00 Brno
zastoupeným:
bankovní spojení:

IČ: 469 95 447

DIČ: CZ469 95 447

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaným v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 8917

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na uzavření Dodatku č. 6, kterým dochází ke změně lhůty plnění majetkoprávní činnosti.

Článek 1.
Předmět dodatku

- 1.1. Důvodem pro uzavření tohoto Dodatku č. 6 je objektivní nemožnost dořešit majetkoprávní vztahy pozemkům, u kterých je v Katastru nemovitostí veden duplicitní zápis vlastnického práva. Jedním z evidovaných vlastníků těchto pozemků je ŘSD ČR, které z důvodu zjištění skutečného právního stavu podalo žaloby na určení vlastnického práva. Smluvní strany shodně konstatují, že do doby, než budou rozhodnutím soudu určeni skuteční vlastníci předmětných pozemků, nelze činit další kroky směřující k získání potřebných majetkových práv k těmto pozemkům.
- 1.2. Dalším důvodem pro uzavření tohoto dodatku je skutečnost, že v případě některých pozemků v trvalém záboru stavby, o celkové výměře 5 223 m², které jsou pro realizaci stavby nezbytně nutné, byl ze strany objednatele vydán pokyn k přerušení výkonu majetkoprávní činnosti, neboť objednatel zahájil napřímo s vlastníkem předmětných pozemků jednání, které mělo vést k získání příslušných majetkových práv k předmětným pozemkům. Tato jednání však k dohodě mezi objednatelem a vlastníkem pozemků nevedla a objednatel tak vydal zhotoviteli pokyn k obnovení majetkoprávní činnosti ve vztahu k předmětným pozemkům a k zahájení kroků směřujících k jejich případnému vyvlastnění. Z uvedených důvodů a zejména z důvodu nutnosti opětovného obeslání vlastníka předmětných pozemků novým návrhem kupní smlouvy a následným vypořádáním jeho námitek ke znaleckému posudku není objektivně možné, aby zhotovitel dokončil majetkoprávní činnosti v termínu předpokládaném ve Smlouvě, ve znění následující dodatků.
- 1.3. S ohledem na skutečnosti uvedené v předcházejících odstavcích se smluvní strany dohodly na změně termínu plnění pro dokončení majetkoprávní činnosti.
- Smluvní strany se tak dohodly, že článek III. odst. 1 Prováděcí smlouvy, ve znění pozdějších dodatků, který zněl:

„Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

<i>popis části, etapy, dílčího plnění</i>	<i>Množství</i>	<i>lhůty plnění</i>	<i>další informace</i>
<i>Koncept DSP</i>	<i>1xlistinná verze + 1xCD</i>	<i>Do 7 měsíců od výzvy zadavatele</i>	
<i>Čistopis DSP</i>	<i>4xlistinná verze + 1xCD</i>	<i>Do 4 týdnů od schválení konceptu DSP objednatelem</i>	
<i>Inženýrská činnost za účelem získání právoplatného SP vč. správních poplatků</i>		<i>Opakované podání žádosti o vydání všech stavebních povolení - do 14 měsíců od schválení čistopisu DSP</i>	
<i>Majetkoprávní činnost spočívající v zajištění vlastnických práv k vybraným pozemkům v trvalém záboru</i>		<i>Do 12 měsíců od výzvy zadavatele a předání podkladu s vyznačením vybraných pozemků, do této lhůty se nezapočítávají případná vyvlastnění</i>	
<i>Majetkoprávní činnost</i>		<i>Do 36 měsíců od schválení čistopisu DSP, do této lhůty se nezapočítávají případná vyvlastnění</i>	
<i>Technická pomoc objednateli</i>		<i>Na výzvu zadavatele</i>	

se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

<i>popis části, etapy, dílčího plnění</i>	<i>Množství</i>	<i>lhůty plnění</i>	<i>další informace</i>
<i>Koncept DSP</i>	<i>1xlistinná verze + 1xCD</i>	<i>Do 7 měsíců od výzvy zadavatele</i>	

Čistopis DSP	4xlistinná verze + 1xCD	Do 4 týdnů od schválení konceptu DSP objednatel	
Inženýrská činnost za účelem získání právoplatného SP vč. správních poplatků		Opakované podání žádosti o vydání všech stavebních povolení - do 14 měsíců od schválení čistopisu DSP	
Majetkoprávní činnost spočívající v zajištění vlastnických práv k vybraným pozemkům v trvalém záboru		Do 12 měsíců od výzvy zadavatele a předání podkladu s vyznačením vybraných pozemků, do této lhůty se nezapočítávají případná vvvlastnění	
Majetkoprávní činnost		Do 60 měsíců od schválení čistopisu DSP, do této lhůty se nezapočítávají případná vvvlastnění	
Technická pomoc objednateli		Na výzvu zadavatele	

Článek 2. Závěrečná ustanovení

- 2.1. Ostatní ustanovení Prováděcí smlouvy a Dodatků č. 1, 2, 3, 4 a 5, nedotčená tímto Dodatkem č. 6, zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
- 2.2. Tento Dodatek č. 6 k Prováděcí smlouvě je sepsán v pěti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.
- 2.3. Tento Dodatek č. 6 má tři strany textu.
- 2.4. Tento Dodatek č. 6 nabývá platnosti dnem podpisu poslední Smluvní stranou a účinnosti zveřejněním v registru smluv.

Na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto Dodatku č. 6 Smluvní strany připojily své podpisy.

V Praze dne _____

V Praze dne _____

Digitálně podepsal

Digitálně podepsal

Ředitelství silnic a dálnic ČR
21.04.2022 07:50:02

Datum: 2022.04.26
14:16:21 +02'00'

Ředitelství silnic a dálnic

PGP/VIAPONT – RS na projektové práce 2015

oprávněn k podpisu jménem či v zastoupení
PGP/VIAPONT – RS na projektové práce 2015