

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo na zhotovení

Projektové dokumentace pro stavební povolení, Projektové dokumentace pro provádění stavby a výkon autorského dozoru

Název zakázky:

Soubor staveb: „Doplnění závor na přejezdech trati Letohrad – Ústí nad Orlicí“

který obsahuje tyto stavby:

„Doplnění závor na přejezdu v km 0,433 (P5192) trati Letohrad – Ústí nad Orlicí“

„Doplnění závor na přejezdu v km 0,788 (P5193) trati Letohrad – Ústí nad Orlicí“

„Doplnění závor na přejezdu v km 1,432 (P5194) trati Letohrad – Ústí nad Orlicí“

Smluvní strany

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Miroslavem Bocákem, ředitelem organizační jednotky Stavební správa východ

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ

Nerudova 1

779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: E617-S-2123/2021

ISPROFIN / SUB. ISPROFIN: 5533530027

5533530028

5533520039

SAGASTA s.r.o.

se sídlem: Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha
IČO: 04598555, DIČ: CZ04598555
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka C 250116
bank. spojení: xxx
zastoupena: Ing. Jiřím Čurdou, jednatelem

Korespondenční adresa:

SAGASTA s.r.o., Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: **521162**

uzavřely tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na zhotovení projektové dokumentace pro stavební povolení, projektové dokumentace pro provádění stavby a výkon autorského dozoru **Souboru staveb: „Doplnění závor na přejezdech trati Letohrad – Ústí nad Orlicí“**, která byla uzavřena dne 17.05.2021 a nabyla účinnosti dne 18.05.2021.

I. PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany se na základě žádosti zhotovitele č.j. 121.053/SG/VP/001 ze dne 13.04.2022 dohodly na prodloužení termínu dokončení 2. dílčí etapy na 13 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy, tj. o 2 měsíce a tím související úpravě harmonogramu plnění. Důvodem prodloužení je dosud neukončené řízení o změně zabezpečení úrovněových přejezdů a požadavek DÚ na změnu projednaného a odsouhlaseného technického řešení zabezpečení přejezdů (nahrazení polovičních závor celými).
2. Zhotovitel prohlašuje, že mu nevzniká nárok na zaplacení jakýchkoli dodatečných nákladů a/nebo jiných plateb či náhrad, které by mu v důsledku změny lhůty pro dokončení díla mohly vzniknout, a že nebude na objednateli zaplacení žádných takových dodatečných nákladů a/nebo jiných plateb či náhrad uplatňovat.

V souladu se shora uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na změně čl. 3.5 Smlouvy a Přílohy č. 5 Harmonogram plnění. Aktualizovaná Příloha č. 5 Harmonogram plnění ve znění Dodatku č. 1 je nedílnou součástí tohoto dodatku a v plném rozsahu nahrazuje Přílohu č. 5 ve znění Smlouvy.

Změna článku 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY

Článek 3., bod 3.5 zní nově takto:

- 3.5 Zhotovitel se v souladu se svou Nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v Příloze č. 5 této Smlouvy *ve znění dodatku č. 1* (dále jen „Harmonogram plnění“) a vykonávat autorský dozor po celou dobu realizace Stavby.

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je aktualizovaná Příloha č. 5 Harmonogram plnění ve znění Dodatku č. 1, která v plném rozsahu nahrazuje Přílohu č. 5 Harmonogram plnění ve znění Smlouvy o dílo.
2. Tento Dodatek je sepsán v jednom vyhotovení v elektronické formě. Tento Dodatek je

uzavřen zaručeným elektronickým podpisem obou smluvních stran. Dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

3. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.

V Olomouci 3.5.2022

V Praze 29.4.2022

.....

Ing. Miroslav Bocák
Ředitel Stavební správy východ
Správa železnic, státní organizace

.....

Ing. Jiří Čurda
jednatel
SAGASTA s.r.o.

PŘÍLOHA Č. 5

Harmonogram plnění:

Zahájení plnění: dnem nabytí účinnosti smlouvy.

Dokončení plnění:

1. dílčí etapa:

Předmět díla v rozsahu:

a) Odevzdání dokumentace DSP (technického řešení) a projektové dokumentace pro provádění stavby k připomínkám

b) Ekonomické hodnocení a souhrnný rozpočet k připomínkám

- bude dokončeno a předáno **do 8 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy**

- nefakturační období

2. dílčí etapa:

Předmět díla v rozsahu:

a) Odevzdání dokumentace pro stavební povolení po připomínkách (s kompletní dokladovou částí) a projektové dokumentace pro provádění stavby, včetně schválené EH a schváleného SR

b) Podání žádosti o stavební povolení

- bude dokončeno a předáno **do 13 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy**

- **fakturováno** bude **100 %** ceny díla za zpracování DSP+PDPS

3. dílčí etapa:

Předmět díla v rozsahu – výkon AD při realizaci stavby - bude prováděn v průběhu provádění stavebních prací dle zpracovaného platného harmonogramu prací stavby (předpokládanou dobu délky realizace určí DSP+PDPS), vždy ale do ukončení stavebních prací na stavbě dle Smlouvy o dílo se zhotovitelem stavby

- bude dokončeno a předáno: **ke dni dokončení stavebních prací na stavbě a podpisu** a předložení výkazu poskytnutých služeb (o výkonu autorského dozoru projektanta)

- cena za výkon AD bude fakturována jednorázově po výkonu AD dle počtu odpracovaných hodin v závislosti na realizaci stavby. K faktuře bude přiložen soupis výkonu AD podle činností odsouhlasený stavebním dozorem objednatele a hlavním inženýrem stavby s následujícími údaji: datum, stručný popis činnosti, jméno pracovníka, hodiny, cena za činnost.

Cena za dílo v rámci jednotlivých etap bude fakturována za předpokladu odevzdání díla bez vad a nedodělků, k výše uvedeným termínům plnění.

Fakturace bude probíhat vždy za každou jednotlivou stavbu samostatně.