

## DODATEK Č. 8 KE SMLOUVĚ O DÍLO

na zhotovení projektu stavby a výkon autorského dozoru projektanta při realizaci stavby

### „Optimalizace traťového úseku Čelákovice (mimo) – Mstětice (včetně)“

Smluvní strany:

**Správa železnic, státní organizace**

se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: **Ing. Mojmírem Nejezchlebem**, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy  
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

**Adresa pro zasílání smluvní korespondence:**

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 - Karlín

**Datová schránka:** uccchjm

**Adresa pro zasílání daňových dokladů – faktur:**

Správa železnic, státní organizace

Centrální finanční účtárna Čechy

Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice

e-mail: [ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz](mailto:ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz)

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E618-S-4025/2017/sij**

ISPROFOND: 5213520021

ISPROFIN: 3273214901

a

**METROPROJEKT Praha a.s.**

se sídlem: Argentinská 1621/36, Holešovice, 170 00 Praha 7

IČO: 45271895, DIČ: CZ45271895

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 1418

bank. spojení: XXXXXXXXXX

zastoupena: **Ing. Davidem Krásou**, předsedou představenstva

**Ing. Vladimírem Seidlem**, místopředsedou představenstva

**Korespondenční adresa:**

METROPROJEKT Praha a.s.

Argentinská 1621/36

170 00 Praha 7

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: **7192/MP**

## PREAMBULE

**Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 8, jehož předmětem je úprava věcné náplně Díla, Rozpisu Ceny Díla a Harmonogramu plnění z následujícího důvodu:**

Na základě požadavku Středočeského kraje a města Čelákovice bude provedena a projednána dopravní studie pro úpravu projektové dokumentace spočívající v odstranění přejezdu P2725 na silnici III. třídy a jeho náhradě částí obchvatu Města Čelákovice s tím, že v rámci technického řešení bude v maximální míře využito pravomocné územní rozhodnutí pro stavbu II/245 Čelákovice, obchvat a v maximální možné míře povede upravené řešení po opouštění drážním tělese.

### I.

Na základě výše uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly, s odvoláním na ustanovení Čl. 5, odst. 5.3 Smlouvy ve znění předchozích dodatků, na její úpravě a doplnění takto, přičemž u všech těchto změn se nejedná o podstatnou změnu závazku v souladu s ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění:

### 1) 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY

- ruší se stávající text odst. 3.3 ve znění předchozích dodatků a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

- 3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovený a předaný Projekt a řádně provedený výkon autorského dozoru zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou celkovou Cenu Díla, která v součtu představuje Cenu za zpracování Projektu a cenu za výkon autorského dozoru ve výši dle Přílohy č. 4 této Smlouvy, přičemž celková Cena Díla je:

<b>Cena Díla bez DPH dle Smlouvy:</b>	<b>58 198 760,- Kč</b>
<b>Změna Ceny Díla podle Dodatku č. 2 bez DPH</b>	<b>420 080,- Kč</b>
<b>Změna Ceny Díla podle Dodatku č. 4 bez DPH</b>	<b>815 240,- Kč</b>
<b>Změna Ceny Díla podle Dodatku č. 5 bez DPH</b>	<b>92 560,- Kč</b>
<b>Změna Ceny Díla podle Dodatku č. 6 bez DPH</b>	<b>1 779 110,- Kč</b>
<b>Změna Ceny Díla podle Dodatku č. 7 bez DPH</b>	<b>157 530,- Kč</b>
<b>Změna Ceny Díla podle Dodatku č. 8 bez DPH</b>	<b>215 380,- Kč</b>

**Cena dle Smlouvy, ve znění Dodatku č. 8 bez DPH** **61 678 660,- Kč**

slovy: šedesát jeden milion šest set sedmdesát osm tisíc šest set šedesát korun českých

### 2) 5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- ruší se stávající text odst. 5.13 ve znění Předchozích dodatků a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

5.13 Součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:

- Příloha č. 1: Specifikace Díla
- Příloha č. 2: Obchodní podmínky – OP/P/08/17
- Příloha č. 3: Technické podmínky:
  - a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb)
  - b) Všeobecné technické podmínky projekt stavby – VTP/P/05/17
  - c) Zvláštní technické podmínky - 211/2017-SŽDC-SSZ-ÚT1-Baz.
- Příloha č. 4: Rozpis Ceny Díla – *znění platné ke dni podpisu Dodatku č. 8*
- Příloha č. 5: Harmonogram plnění – *znění platné ke dni podpisu Dodatku č. 8*
- Příloha č. 6: Oprávněné osoby – *znění platné ke dni podpisu Dodatku č. 2*
- Příloha č. 7: Seznam požadovaných pojištění
- Příloha č. 8: Seznam poddodavatelů
- Příloha č. 9: Související dokumenty
- Příloha č. 10: Zmocnění Vedoucího Zhotovitele

### 3) Příloha č. 4 Smlouvy o dílo – Rozpis Ceny Díla

Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 4 – Rozpis Ceny Díla. Ruší se znění Přílohy č. 4 platné k datu podpisu Dodatku č. 7 a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu Dodatku č. 8, které je Přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 8 (současně Příloha č. 4 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

### 4) Příloha č. 5 Smlouvy o dílo – Harmonogram plnění

Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 5 – Harmonogram plnění. Ruší se znění Přílohy č. 5 platné k datu podpisu Dodatku č. 7 a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu Dodatku č. 8, které je Přílohou č. 2 tohoto Dodatku č. 8 (současně Příloha č. 5 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

## II.

### Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 8 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „ZRS“).
2. Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek č. 8, stejně jako tato Smlouva, podléhá uveřejnění v registru smluv podle ZRS, a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu Smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření tohoto Dodatku č. 8 a této Smlouvy.
3. Zaslání tohoto Dodatku č. 8 správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-li tento Dodatek č. 8 zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněn prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.

4. Osoby uzavírající tento Dodatek č. 8 za Smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v tomto Dodatku č. 8 a Smlouvě, v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.
5. Ostatní ustanovení Smlouvy ve znění předchozích dodatků nedotčená tímto Dodatkem č. 8 se nemění.
6. Tento Dodatek č. 8 je vyhotoven v jednom stejnopise v elektronické podobě.
7. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 8 v Registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv), v platném znění.
8. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 8 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
9. Nedílnou součástí Dodatku č. 8 Smlouvy jsou tyto jeho přílohy:
  - Příloha č. 1 (Příloha č. 4 Smlouvy): Rozpis Ceny Díla – nové znění, platné ke dni podpisu Dodatku č. 8*
  - Příloha č. 2 (Příloha č. 5 Smlouvy): Harmonogram plnění – nové znění, platné ke dni podpisu Dodatku č. 8*

V Praze



03.05.2022 16:36

Podepsáno elektronicky

**Ing. Mojmír Nejechleb**

náměstek GŘ pro modernizaci dráhy  
Správa železnic, státní organizace

V Praze

Datum: 2022.04.27 09:26:09 +02'00'

**Ing. David Krása**

předseda představenstva  
METROPROJEKT Praha a.s.

Datum: 2022.04.27 13:05:46 +02'00'

**Ing. Vladimír Seidl**

místopředseda představenstva  
METROPROJEKT Praha a.s.

### Příloha č. 1 (Příloha č. 4 Smlouvy)

#### Rozpis Ceny Díla

- **Cena za zpracování Projektu** (podle členění na základní a dodatečné služby) a **autorského dozoru:**

#### 1. Základní služby na zpracování Projektu

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství *)	Jednotková cena *)	Cena celkem *)
1	Zpracování projektu stavby vyjma příloh G, H a I, včetně všech dílčích odevzdání, dle Směrnice GR SŽDC č. 11/2006 v platném znění dle VTP a ZTP	hod	■	■	■
2	Stanovení nákladů stavby v rozsahu položkových rozpočtů jednotlivých SO a PS a souhrnného rozpočtu stavby (v rozsahu přílohy G – dle směrnice GR SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP)	hod	■	■	■
3	Dokladová část (v rozsahu přílohy H – dle směrnice GR SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP mimo podkladů pro majetkoprávní vypořádání) včetně inženýrské činnosti	hod	■	■	■
4	Dokladová část (část přílohy H - Podklady pro majetkoprávní vypořádání) včetně inženýrské činnosti	hod	■	■	■
5	Kompletní geodetická část (v rozsahu přílohy I – dle směrnice GR SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP) včetně inženýrské činnosti	hod	■	■	■
6	Definitivní odevzdání dokumentace, dle SOD v listinné formě (dle požadavku VTP a ZTP)	ks	■	■	■
7	Definitivní odevzdání dokumentace, dle SOD v elektronické formě (dle požadavku VTP a ZTP)	ks	■	■	■
8	Práce dle Dodatku č. 2	hod	■	■	■
9	Práce dle Dodatku č. 4	hod	■	■	■
10	Práce dle Dodatku č. 5	hod	■	■	■
11	Práce dle Dodatku č. 6	hod	■	■	■
12	Práce dle Dodatku č. 7	hod	■	■	■
13	Práce dle Dodatku č. 8	hod	■	■	■
<b>Celkem za základní služby:</b>					■

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

#### 2. Dodatečné služby na zpracování Projektu

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství *)	Jednotková cena *)	Cena celkem *)
8	Zajištění mapových podkladů	km	■	■	■
9	Geodetické práce	km	■	■	■

10	Doplňující geotechnický průzkum pro železniční spodek	km	■	■	■
11	Doplňující geotechnický a stavebně technický průzkum staveb	hod	■	■	■
12	Jiné průzkumy (např. pyrotechnický průzkum; pedologický průzkum atd.)	hod	■	■	■
13	Dokumentace pro registr subsystémů včetně prohlášení o ověření subsystémů	hod	■	■	■
14	Dokumentace pro posuzování shody včetně zajištění vydání osvědčení o shodě notifikovanou osobou v přípravě	hod	■	■	■
15	Koordinátor a dokumentace BOZP v přípravě	hod	■	■	■
16	Zpracování žádosti o spolufinancování stavby dle požadavku VTP a ZTP	hod	■	■	■
17	Zajištění technických podkladů pro vypracování zadávací dokumentace na výběr zhotovitele stavby dle požadavku VTP a ZTP	hod	■	■	■
<b>Celkem za dodatečné služby:</b>					■

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

### 3. Cena za výkon autorského dozoru

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství *)	Jednotková cena *)	Cena celkem *)
18	rozsah činnosti při výkonu autorského dozoru projektanta v rámci realizace Stavby dle čl. 4 Obchodních podmínek	hod	■	■	■

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

Uvedená cena za výkon autorského dozoru zahrnuje veškeré náklady na výkon autorského dozoru po celou předpokládanou dobu realizace Stavby (předpoklad 26 měsíců) v celkovém počtu 3320 hodin. Uvedená cena za výkon autorského dozoru odpovídá pracnosti a rozsahu Stavby a zahrnuje veškeré náklady na činnosti související s výkonem autorského dozoru včetně cestovních výloh, v předpokládané době realizace Stavby.

#### • Cena Díla:

<b><u>Cena Díla (bez DPH)</u></b>	<b><u>Výše DPH</u></b>	<b><u>Cena Díla (s DPH)</u></b>
<b>61 678 660 Kč</b>	<b>12 952 519 Kč</b>	<b>74 631 179 Kč</b>
<b>z toho:</b>		
<b><u>Cena za zpracování Projektu</u></b>		
■	■	■
<b><u>Cena za výkon autorského dozoru</u></b>		
■	■	■

- **Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování Projektu a výkon autorského dozoru:**

<u>Specifikace položky</u>	<u>Cena položky (bez DPH)</u>	<u>Cena položky (s DPH)</u>
<b>1. Dílčí etapa</b>	████████████████████ ████████████████████	████████████████████
<b>2. Dílčí etapa</b>	████████████████████ ████████████████████	████████████████████
<b>3. Dílčí etapa</b>	████████████████████ ████████████████████	████████████████████
<b>4. Dílčí etapa – změna</b> <i>Práce dle Dodatku č. 2</i>	████████████████████	████████████████████
<b>5. Dílčí etapa</b>	████████████████████ ████████████████████	████████████████████
<b>6. Dílčí etapa</b>	████████████████████ ████████████████████	████████████████████
<b>7. Dílčí etapa</b>	████████████████████ ████████████████████	████████████████████
<b>8. Dílčí etapa</b>	████████████████████	████████████████████
<b>8.2 Dílčí etapa</b> <i>Práce dle Dodatku č. 6</i>	████████████████████	████████████████████
<b>9. Dílčí etapa</b>	████████████████████ ████████████████████	████████████████████
<b>10. Dílčí etapa</b> <i>Práce dle Dodatku č. 4</i> <i>Práce dle Dodatku č. 5</i>	████████████████████ ████████████████████	████████████████████ ████████████████████
<b>11. Dílčí etapa</b> <i>Práce dle Dodatku č. 6</i>	████████████████████	████████████████████
<b>11.2 Dílčí etapa</b> <i>Práce dle Dodatku č. 7</i>	████████████████████	████████████████████
<b>12. Dílčí etapa</b>	████████████████████ ████████████████████	████████████████████
<b>12.1 Dílčí etapa</b> <i>Práce dle Dodatku č. 8</i>	████████████████████	████████████████████
<b>13. Výkon autorského dozoru</b>	████████████████████	████████████████████
<b>Celkem:</b>	████████████████████	████████████████████

**Příloha č. 2 (Příloha č. 5 Smlouvy)**

**Harmonogram plnění**

<b><u>Část Díla</u></b>	<b><u>Doba plnění</u></b>	<b><u>Popis činností prováděných v Dílčí etapě</u></b>	<b><u>Podmínky dokončení Dílčí etapy</u></b>
<b><u>Termín zahájení prací</u></b>	<b>ihned po podpisu Smlouvy*</b> <i>smlouva byla podepsána 27.7.2017</i>	-	-
<b>1. <u>Dílčí etapa</u></b>	<b>do 2 měsíců</b> od podpisu Smlouvy nebo výzvy Objednatele	Potvrzení koncepce stavby na základě Přípravné dokumentace, Posuzovacího a Schvalovacího protokolu a rovněž Zadávací dokumentace na projekt stavby.  Aktualizace záborového elaborátu k okamžitému zahájení majetkoprávního vypořádání stavby.	Předávací protokol (pro část Díla). Fakturu předloží Zhotovitel do 15 dnů po předání a převzetí této části Díla a respektování OP/P/08/17.
<b>2. <u>Dílčí etapa</u></b>	<b>do 27. 3. 2018</b> od podpisu Smlouvy nebo výzvy Objednatele 8 měsíců	Odevzdání geotechnického průzkumu a počátečních zkoušek dle bodu 4.7.1.2 ZTP.	Předávací protokol (pro část Díla). Fakturu předloží Zhotovitel do 15 dnů po předání a převzetí této části Díla a respektování OP/P/08/17.
<b>3. <u>Dílčí etapa</u></b>	<b>do 27. 4. 2018</b> od podpisu Smlouvy nebo výzvy Objednatele 9 měsíců	Odevzdání kompletního projektu stavby včetně souhrnné části, návrhu POV a rozpočtu k připomínkám SŽDC, s. o. a ČD, a. s. Odevzdání návrhu žádosti o spolufinancování stavby z fondu EU.	Předávací protokol (pro část Díla). Fakturu předloží Zhotovitel do 15 dnů po předání a převzetí této části Díla a respektování OP/P/08/17.
<b>4. <u>Dílčí etapa</u></b>	<b>do 29. 6. 2018</b>	Odevzdání změny kompletního projektu stavby včetně souhrnné části, návrhu POV a rozpočtu k připomínkám SŽDC, s. o. a ČD, a. s. Zapracování změny zábrzdne vzdálenosti na 700m.	Předávací protokol (pro část Díla). Fakturu předloží Zhotovitel do 15 dnů po předání a převzetí této části Díla a respektování OP/P/08/17.



<p><b>5.</b> <u>Dílčí etapa</u></p>	<p><b>do 30. 11. 2018</b> od podpisu Smlouvy nebo výzvy Objednatele 14 měsíců</p>	<p>Průkazné odeslání návrhu kupních smluv. Průkazné odeslání všech typů smluv vlastníkům dotčených nemovitostí.</p>	<p>Předávací protokol (pro část Díla) včetně seznamu obeslaných. Fakturu předloží Zhotovitel do 15 dnů po předání a převzetí této části Díla a respektování OP/P/08/17.</p>
<p><b>6.</b> <u>Dílčí etapa</u></p>	<p><b>do 5. 12. 2018</b> od podpisu Smlouvy nebo výzvy Objednatele 16 měsíců</p>	<p>Odevzdání dokumentace se zapracovanými připomínkami a předání dokumentace k notifikaci, odevzdání veškerých podkladů pro schválení závěrových tabulek TUDC včetně provizorních stavů, porovnání změn vzhledem k EIA, doložení obeslání veškerých orgánů státní správy, dotčených organizací, správců sítí technického vybavení a ostatních účastníků stavebního řízení k vyjádření vůči projektu.</p>	<p>Předávací protokol (pro část Díla). Průkaz předání PS k notifikaci. Fakturu předloží Zhotovitel do 15 dnů po předání a převzetí této části Díla a respektování OP/P/08/17.</p>
<p><b>7.</b> <u>Dílčí etapa</u></p>	<p><b>do 31. 12. 2018</b> od podpisu Smlouvy nebo výzvy Objednatele 17 měsíců</p>	<p>Odevzdání kompletního PS včetně aktualizace záborového elaborátu <b>před podáním žádosti o SP</b>, dokumentace pro zadání stavby, aktualizace POV v koordinaci se sousedními stavbami, BOZP v přípravě.</p>	<p>Předávací protokol (pro část Díla). Fakturu předloží Zhotovitel do 15 dnů po předání a převzetí této části Díla a respektování OP/P/08/17.</p>
<p><b>8.</b> <u>Dílčí etapa</u></p>	<p><b>do 30. 5. 2019</b></p>	<p>Zpracování prací v rozsahu Dodatku č. 4, Odevzdání kompletního projektu stavby včetně souhrnné části, návrhu POV a rozpočtu k připomínkám SŽDC, s. o. a ČD, a. s.</p>	<p>Předávací protokol (pro část Díla)</p>
<p><b>8.1</b> <u>Dílčí etapa</u></p>	<p><b>do 30. 8. 2019</b></p>	<p>Zpracování prací v rozsahu Dodatku č. 5, Odevzdání kompletního projektu stavby včetně souhrnné části, návrhu POV a rozpočtu k připomínkám SŽDC, s. o. a ČD, a. s.</p>	<p>Předávací protokol (pro část Díla)</p>

<b>8.2</b>	<b><u>Dílčí etapa</u></b>	<b>do 31. 3. 2020</b>	Posouzení možnosti využít nový vodovodní přivaděč města Čelákovice jako zdroje vody pro hasebný zásah v areálu posklizňové linky.	Předávací protokol (pro část Díla)
<b>9.</b>	<b><u>Dílčí etapa</u></b>	<b>do 30. 4. 2020 nebo v termínu plnění pro 10. Dílčí etapu nebo 1 měsíc po nabytí právní moci Územního rozhodnutí stavby „Optimalizace traťového úseku Čelákovice (mimo) - Mstětice (včetně), , km 11,975-14,545 - změna č. 1“, nastane-li jedna z těchto skutečností později než 30.4.2020</b>	Notifikace, podání žádosti o stavební povolení.	Předávací protokol (pro část Díla). Fakturu předloží Zhotovitel do 15 dnů po předání a převzetí této části Díla a respektování OP/P/08/17.
<b>10.</b>	<b><u>Dílčí etapa</u></b>	<b>do 6 týdnů po předání připomínek k dokumentaci</b>	Zpracování prací v rozsahu Dodatku č. 4 a Dodatku č. 5. Odevzdání dokumentace se zpracovanými připomínkami	Předávací protokol (pro část Díla). Fakturu předloží Zhotovitel do 15 dnů po předání a převzetí této části Díla a respektování OP/P/08/17.
<b>11.</b>	<b><u>Dílčí etapa</u></b>	<b>do 28. 2. 2020</b>	Vyhotovení RDS SO 04-74-13 Čelákovice - Mstětice, km 12,545 - úprava venkovního vedení VVN 220kV ČEPS. Nové ocenění původního řešení v DÚR pomocí nového Sborníku pro oceňování staveb ve fázi dokumentace pro územní rozhodnutí	Předávací protokol (pro část Díla). Fakturu předloží Zhotovitel do 15 dnů po předání a převzetí této části Díla a respektování OP/P/08/17.
<b>11. 1</b>	<b><u>Dílčí etapa</u></b>	<b>do 18. 9. 2020</b>	Zpracování prací v rozsahu Dodatku č. 7.	Předávací protokol (pro část Díla).
<b>11. 2</b>	<b><u>Dílčí etapa</u></b>	<b>do 30. 9. 2020</b>	Odevzdání prací v rozsahu Dodatku č. 7 se zpracovanými připomínkami.	Předávací protokol (pro část Díla). Fakturu předloží Zhotovitel do 15 dnů po předání a převzetí této části Díla a respektování OP/P/08/17.

<b>12. Dílčí etapa</b>	<b>do 5 měsíců od podání žádosti o stavební povolení (předpokládaný termín 15. 10. 2020)</b>	Kompletní projekt stavby <b>po ukončení stavebního řízení</b> a schválení v rámci SŽDC, s.o.	Stavební povolení v právní moci. Protokol o provedení Díla. Fakturu předloží Zhotovitel do 15 dnů po předání a převzetí této části Díla a respektování OP/P/08/17.
<b>12.1 Dílčí etapa</b>	<b>do 15.05.2022</b>	<b>Studie včetně dopravního modelu dle Dodatku č. 8</b>	Předávací protokol (pro část Díla)
<b>13. Dílčí etapa</b>	<b>37 měsíců</b> (předpoklad 10/2020 – 9/2023, včetně 6 měsíců AD po ukončení realizace stavby)	Autorský dozor projektanta při realizaci Stavby; Zhotovitel se zavazuje provádět autorský dozor ode dne zahájení realizace stavby do ukončení realizace stavby v předpokládané délce 26 měsíců.	Potvrzené Výkazy poskytnutých služeb (1 x za čtvrtletí) - stručný popis výkonů a specifikace výkonu autorského dozoru projektanta
<b>Termín dokončení Díla</b>	<b>předpoklad do 21. 9. 2023</b> (v závislosti na zahájení 9. Dílčí etapy)	-	Po ukončení přejímacího řízení Stavby a předložení výkazu poskytnutých služeb (o výkonu autorského dozoru projektanta).

\*Objednatel předá Zhotoviteli k podpisu smlouvy o dílo pravomocná územní rozhodnutí. V případě prodlení v získání pravomocného územního rozhodnutí pro km 11,975-14,545 budou veškeré práce na projektu stavby zahájeny až po nabytí právní moci územního rozhodnutí pro km 11,975-14,545 a výzvě Objednatele k zahájení prací.