

3.6.20.5

Evidenční list vyhrazené změny

Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): C 253 - Opěrná zeď, lávka přes VMO 1, km 2.150 vlevo Číslo a název podobjektu/rozpočtu: C 253 - Opěrná zeď, lávka přes VMO 1, km 2.150 vlevo	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: C 253/002	Číslo ZBV: 040.1
--	--	---------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 27.10.2020 (dále jen Smlouva):
 Objednatel: Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1,602 00 Brno, IČ: 44992785
 Zhotovitel: Společnost Žabovřeská – EUROVIA + HOCHTIEF + SUBTERRA
 Popis Změny: _____ Iniciátor změny: Zhotovitel

Potřeba provedení této změny vznikla na základě upřesnění objemu skutečně provedených prací na stavbě v průběhu realizace. Jedná se o změnu vyhrazenou, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky, mění se pouze rozsah stavebních prací, které byly uvedeny v původní smlouvě.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-258 504,77	220 061,78	-38 442,99

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Supervize	jméno _____	datum _____	podpis _____
Správce stavby	jméno _____	datum 25. 04. 2022	podpis _____

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list vyhrazené změny. Strany smlouvy shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě zůstávají podpisem tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatel dle § 24 Směrnice GR č.18/2017 v platném znění)	jméno _____	datum 1. 04. 2022	podpis _____
Zhotovitel	jméno _____	datum 1. 2. 22	podpis _____
Paré: Správce stavby, Zhotovitel, Projektant, Supervize	Číslo paré: _____		

3.6.20.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 040.1

Evidenční číslo a název Stavby:
562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
C 253 - Opěrná zeď, lávka přes VMO 1, km 2.150 vlevo
Číslo a název podobjektu/rozpočtu:
C 253 - Opěrná zeď, lávka přes VMO 1, km 2.150 vlevo

Změna soupisu prací (SO/PS)

002

Skupina Změn: 1

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	18230R.	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ	M3										
4	21331.	DRENÁŽNÍ VRSTVY Z BETONU MEZEROVITÉHO (DRENÁŽNÍHO)	M3										
8	224365.	VÝZTUŽ PILOT Z OCELI 10505, B500B	T										
16	272365.	VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B	T										
17	289971.	OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE	M2										
21	317365.	VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B	T										
22	327213.	OBKLAD ZDÍ OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z LOM KAMENE	M3										
26	327365.	VÝZTUŽ ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z OCELI 10505, B500B	T										
31	451311.	PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO C8/10	M3										
32	451312.	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15	M3										
34	45852.	VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3										
40	87434.	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM	M										
41	875332.	POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DĚROVANÝCH	M										
44	89980.	TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ	M										
46	91345.	NIVELAČNÍ ZNAČKY KOVOVÉ	KUS										
47	917223.	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM	M										
Celkem								2 994 869,41	-258 504,77	220 061,78	2 956 426,42	-38 442,99	-1,28



3.6.20.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 040.1

Evidenční číslo a název Stavby:
562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
C 253 - Opěrná zeď, lávka přes VMO 1, km 2.150 vlevo
Číslo a název podobjektu/rozpočtu:
C 253 - Opěrná zeď, lávka přes VMO 1, km 2.150 vlevo

Změna soupisu prací (SO/PS)

002

Skupina Změn: 1

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Za Zhotovitele:

Datum: 31.1.2022

Za Objednatele:

Datum:

14-04-2022

3.6.20.7

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby:

562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

C 253 - Opěrná zeď, lávka přes VMO 1, km 2.150 vlevo

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

C 253 - Opěrná zeď, lávka přes VMO 1, km 2.150 vlevo

Číslo SO/PS /

číslo Změny SO/PS:

C 253/002

Číslo ZBV:

040.3

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 27.10.2020 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1,602 00 Brno, IČ: 44992785

Zhotovitel: Společnost Žabovřeská – EUROVIA + HOCHTIEF + SUBTERRA

Popis Změny:

Iniciátor změny: Zhotovitel

V průběhu výkopových prací spadajících pod objekt C111 došlo k nálezů pozůstatku železobetonové konstrukce původních vodárenských bazénů, které jsou v přímé kolizi s pilotovým založením stavebního objektu C253. Na místním šetření bylo rozhodnuto o nutnosti odstranění stávajících konstrukcí v rozsahu nezbytně nutném pro provedení pilotového založení.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,00	1 640 827,36	1 640 827,36

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)

jméno

datum

10.02.22

podpis

Supervize

jméno

datum

podpis

Správce stavby

jméno

datum

25.04.2022

podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

 Objednatel (oprávněná osoba Objednatel dle § 24
Směrnice GR č.18/2017 v platném znění)

jméno

datum

4.04.2022

podpis

Zhotovitel

jméno

datum

1.2.22

podpis

Paré: Správce stavby, Zhotovitel, Projektant, Supervize

Číslo paré



3.6.20.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 040.3

Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II								Změna soupisu prací (SO/PS)					
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): C 253 - Opěrná zeď, lávka přes VMO 1, km 2.150 vlevo								002					
Číslo a název podobjektu/rozpočtu: C 253 - Opěrná zeď, lávka přes VMO 1, km 2.150 vlevo								Skupina Změn: 3					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	13173R.	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I											
2	17411R.	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM											
6	22431.	PILOTY Z PROST BETONU											
9	22694.	ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU DOČASNĚ											
10	22695A.	VÝDŘEVA ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ DOČASNÁ (PLOCHA)											
12	264728R.	VRTY PRO PILOTY TŘ I A II D DO 600MM											
Nové položky													
103	96616.	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU											
Celkem								1 776 447,37	0,00	1 640 827,36	3 417 274,71	1 640 827,36	92,37

Za Zhotovitele:

Datum: 31.1.2022

Za Objednatele:

Datum:

14-04-2022

3.6.20.7

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): C 253 - Opěrná zeď, lávka přes VMO 1, km 2.150 vlevo Číslo a název podobjektu/rozpočtu: C 253 - Opěrná zeď, lávka přes VMO 1, km 2.150 vlevo	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: C 253/002	Číslo ZBV: 040.4
--	--	-------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 27.10.2020 (dále jen Smlouva):
 Objednatel: Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1,602 00 Brno, IČ: 44992785
 Zhotovitel: Společnost Žabovřeská – EUROVIA + HOCHTIEF + SUBTERRA
 Popis Změny: Iniciátor změny: Zhotovitel

Potřeba provedení této změny vznikla na základě návrhu budoucího správce nahradit obklad schodišťových stupňů kompletně prefabrikovanými stupni, viz záznam ze Vstupního výrobního výboru ze dne 21.1.2021. Tento návrh projektant zpracoval do RDS a zástupci všech dotčených stran odsouhlasili na závěrečném výrobním výboru.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-377 393,27	460 956,98	83 563,71

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	podpi
		10.02.22	
Supervize	jméno	datum	podpi
Správce stavby	jméno	datum	podp

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 22~~3~~ ZZVŽ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 Směrnice GR č.18/2017 v platném znění)	jméno	datum	podpis
		14-04-2022	
Zhotovitel	jméno	datum	podpis
		1.2.22	
Paré: Správce stavby, Zhotovitel, Projektant, Supervize			Číslo paré:

3.6.20.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 040.4

Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): C 253 - Opěrná zeď, lávka přes VMO 1, km 2.150 vlevo Číslo a název podobjektu/rozpočtu: C 253 - Opěrná zeď, lávka přes VMO 1, km 2.150 vlevo								Změna soupisu prací (SO/PS) 002 Skupina Změn: 4					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
27	431324.	SCHODIŠŤ KONSTR ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30											
28	431365.	VÝZTUŽ SCHODIŠŤ KONSTR Z BETONÁŘSKÉ OCELI 10505, B500B											
29	431368.	VÝZTUŽ SCHODIŠŤ KONSTR ZE SVAŘ SÍŤI											
30	43411.	SCHODIŠŤOVÉ STUPNĚ, Z DÍLCŮ BETON											
Nové položky													
101	45131A.	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25											
102	43411.A	SCHODIŠŤOVÉ STUPNĚ, Z DÍLCŮ BETON											
Celkem								377 393,27	-377 393,27	460 956,98	460 956,98	83 563,71	22,14

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

Datum: 31.1.2022

Datum:

14-04-2022