



S004P01F2650

DODATEK Č. 1
KE SMLouvĚ O DíLO č.SD/2022/0069/150
uzavřený podle ust. § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
na základě dohody obou stran
na dodávku stavby:

„Hodonín – oprava povrchu MK ul. U Kyjovky“

1. SMLUVNÍ STRANY

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Město HODONÍN

Adresa: Masarykovo náměstí 53/1, 695 35 Hodonín

IČO: 002 84 891

DIČ: CZ 699001303

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hodonín, č.ú. 424671/0100

Zastoupené: ve smluvních věcech Liborem Střechou, starostou města

v technických věcech
(referent odboru investic MěU)

/dále jen objednatel/

a

Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA

Adresa: Jahodová 60, 620 00 Brno

IČO: 48035599

DIČ : CZ48035599

Bankovní spojení: ČSOB, a.s., č. ú.: 212269343/0300

Zastoupen: Ing. Tomášem Hrabínou - ředitelem oblasti Hodonín a
Ing. Jiřím Štukavcem - výrobně-technickým ředitelem
oběma na základě plné moci

/dále jen zhotovitel/

Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „**Smluvní strany**“ uzavřely v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „**NOZ**“) smlouvu o dílo č. SD/2022/0064/150 (dále jen „**Smlouva**“).

2. PŘEDMĚT DODATKU

2.1. Smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 v souladu s čl. 3. Smlouvy dohodly na provedení odsouhlaseného rozsahu změny díla (vícepráce, méněpráce), uvedených ve Změnovém listě č. 1 a s tím vyvolanou úpravou ceny díla uvedené v čl. 5., odst. 5.1. Smlouvy.

2.2. Cena **méněprací** dle Změnového listu č. 1 činí:

23.722,82 Kč bez DPH

4 981,79 Kč DPH 21%

28.704,61 Kč vč. DPH 21%

VÍCEPRÁCE	86 360,00	104 495,60
MÉNĚPRÁCE	110 082,82	133 200,21
CELKOVÉ NÁKLADY DLE SOD	841 784,00	1 018 558,64
CELKOVÉ NÁKLADY PO ÚPRAVĚ	818 061,18	989 854,03

Celková Cena Díla uvedená v čl. 5 odst. 5.1 Smlouvy, se na základě víceprací uvedených ve Změnovém listě č. 1 upravuje následovně:

818.061,00 Kč bez DPH

171.792,85 Kč DPH 21%

989.854,03 Kč vč. DPH

2.3. Ostatní ujednání plynoucí z uzavřené Smlouvy ve znění dodatku č. 1 zůstávají v platnosti.

3. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

3.1. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Dodatku oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v informačním systému veřejné správy, registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 sb. o registru smluv.

3.2. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž Objednatel obdrží tři vyhotovení a Zhotovitel jedno vyhotovení po jejich podpisu.

Příloha č.1 – Změnový list č.1, včetně oceněného rozpočtu

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., O obcích, ve znění pozdějších předpisů

Rozhodnuto orgánem Města: Rada Města Hodonín

Datum a číslo usnesení: 3.5.2022, č. usnesení 5791

V Hodoníně dne 03. 05. 2022

V Hodoníně dne 29-04-2022

Objednatel:

Zhotovitel:

.....
Libor Š
starost

Ing. Tomáš Hrabina - ředitel oblasti Hodonín
Ing. Jiří Štukavec - výrobně-technický ředitel
oba na základě plné moci

Název akce:
Hodonín – oprava povrchu MK ul. U Kyjovky

Z M Ě N O V Ý L I S T

číslo: **ZL č. 1**

zpracovaný v souladu se Smlouvou o dílo č. SD/2022/0069/150

1. Oddíl stavby: *Není členěno*
2. Zpracovatel změnového listu: [REDACTED] *Swietelsky stavební s.r.o.*
3. Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno

Stavební deník – zápisy ze dne 6.4.2022

4. Zdůvodnění a příčina změny:

V nabídce bylo uvažováno se srovnáním povrchu silniční frézou, doplněním propadu KSC, vyrovnaním povrchu ACO 11, obrusná vrstva z ACO 11+ se spojovacím postřikem v ploše cca 360 m² dle poptávky – dle skutečnosti bylo 445 m². Nebyla provedena vrstva z geokompozitní textilie na ploše 360 m² z důvodu krátkodobé opravy povrchu před generální rekonstrukcí vozovky a zvětšení rozsahu opravy. Vytrhání obrub a zpětné osazení bylo provedeno v rozsahu o 34,6 m menším.

Vícepráce:	86.360,00 Kč
Méněpráce:	- 110.082,82 Kč
celkem	- 23.722,82 Kč

5. Návrh technického řešení a rozsah změny

Návrh technického řešení a rozsah změn je podrobně rozepsán u jednotlivých bodů.

6. Finanční náklady změnového řízení ZLč.1

(Popis způsobu nacenění prací – položky dle rozpočtu v SoD, položky RTS)

VÍCEPRÁCE	86 360,00	104 495,60
MÉNĚPRÁCE	110 082,82	133 200,21
CELKOVÉ NÁKLADY DLE SOD	841 784,00	1 018 558,64
CELKOVÉ NÁKLADY PO ÚPRAVĚ	818 061,18	989 854,03

29-04-2022

V Hodoníně dne2022

.....
(jméno, podpis)

7. Stanovisko technického dozoru stavby (TDS)

(Posouzení nepředvídatelnosti změny ve fázi PD a průzkumů, popř. uplatnění vady PD a náhrady škody. Posouzení projektantem navrženého řešení změny z hlediska efektivity vynaložených finančních prostředků, harmonogramu stavby a technického řešení.). Potvrzení kontroly výkazu výměr a nacenění víceprací dle podmínek SOD

Výkon TDS nebyl zadán

8. Stanovisko generálního projektanta (GP) (autorského dozoru (AD))

(Zdůvodnění, proč nebyly navrhované změny řešeny v rámci průzkumů a PD.

Návrh technického řešení změny, vyhodnocení variant (dodatek PD č. XXX).

Vyhodnocení nutnosti provedení změny z hlediska technické funkčnosti a budoucího provozu stavby.)

Výkon AD nebyl zadán

9. Stanovisko zástupce investora

Zástupce investora **souhlasí s technickým řešením** změny díla.

Nedochází ke změně závazných technických parametrů.

Cenová úprava díla (méněpráce) lze uhradit až po schválení dodatku č. 1 SOD Radou MH.

Změny stavby dle ZL č.1 budou předloženy ke schválení RMH formou dodatku č.1 k SOD, v souladu s vnitřními předpisy objednatele.

Celkový obrát změn díla ve znění Změnového listů č.1 je 23,33% z celkové ceny díla.

Návrh finančního krytí: rozpočet ORJ 150 2022 – ORG: 149

ODPOVĚDNÝ REFERENT:

03. 05. 2022
V Hodoníně dne

VEDOUcí ODBORU:

03. 05. 2022
V Hodoníně dne

GARANT ODBORU:

03. 05. 2022
V Hodoníně dne

10. Doklad o kontrole a zajištění finančního krytí při změně díla v průběhu realizace akce

Druh veřejného výdaje: smlouva dodavatelská
Smlouva/objednávka: SD/2022/0064/150 ve znění dodatků č.1

Změnový list č.	Název Změnového listu:		celková částka
1	ZL č. 1		28.705,- Kč vč.DPH
Rozpis částky na roky:	2022		28705
Finanční profil:			
ROK	ORJ	ORG	POLOŽKA
2022	150	149	
			Částka v Kč
			28705

Potvrzuji provedení kontroly a zajištění finančního krytí při změně díla v průběhu realizace akce, operaci schvaluji:

příkazce operace:	datum:	03. 05. 2022	jméno:		podp
správce rozpočtu:	datum:	03. 05. 2022	jméno:		podp

11. Přílohy ke změnovému listu:

1. Rozpočet

**NABÍDKOVÝ ROZPOČET
(položkový rozpis)**

Tištěno dne:

Databáze:

Nabídka číslo:

MK U Kyjovky - provizorní oprava

Investor: Město Hodonín

MK U Kyjovky

<i>Položka</i>	<i>Text</i>	<i>Množství</i>	<i>m.j.</i>	<i>Cena</i>	<i>Celkem</i>
1	Vyrovnání jam KSC II	45,00	m3		
2	Srovnání povrchu silniční frézou vč. odvozu suti	445,00	m2		
3	Vyrovnání povrchu ACO 11 tl. do 40 mm	445,00	m2		
4	Postřík živičný spojovací pro ukotvení geokompozitu 0,5-1 kg/m2	445,00	m2		
5	Vrstva z geokompozitní textilie vč. montáže	0,00	m2		
6	Vrstva z ACO 11 tl. 40 mm	445,00	m2		
7	Vytrhání obrub a zpětné osazení nových obrub vč. přídlažby	85,40	bm		
8	Úpravy poklopů a mříží v trase	1,00	kpl		
9	Přesun hmot pro komunikace s krytem živičným	99,00	t		
10	Vedlejší rozpočtové náklady (DIO, zeměměřičské práce, zařízení staveniště, zajištění BOZP na staveništi)	1,00	kpl		
Celkem		Odbytová cena bez DPH:			818 061,00