

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 7.9.2021

(dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník)

I. Smluvní strany

Fakultní nemocnice Ostrava,

se sídlem: 17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava

IČ: 00843989

DIČ: CZ00843989

jednající: MUDr. Jiří Havrlant, MHA, ředitel Fakultní nemocnice Ostrava

zřizovací listina MZ ČR ze dne 25. listopadu 1990 č.j. OP-054-25.11.90

(dále jen „**Objednatel**“)

a

IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.

se sídlem: Albertova 229/21, Nová Ulice, 779 00 Olomouc

IČ: 25869523

DIČ: CZ25869523

jednající: Vladimír Dvořák, člen představenstva

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(společně jako „**Smluvní strany**“)

Dnešního dne, měsíce a roku uzavírají výše uvedené Smluvní strany tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 7.9.2021, evidenční číslo 011/OVZ/21/056 – OD, OŘP-02/21 (dále jen „**Dodatek č.2**“).

II. Předmět Dodatku

Smluvní strany se dohodly k dnešnímu dni na této změně Smlouvy o dílo ze dne 7.9.2021, 011/OVZ/21/056 – OD (dále jen „**Smlouva**“), jejímž předmětem je **Oprava opěrných zdí v areálu LDN Klokočov.**

1. Podle čl. II předmětné smlouvy Předmět plnění se Smluvní strany dohodly, že zadávací a projektová dokumentace se doplňuje o větu „*ZL 1 - SO 203 při odkopání svahu zjištěn velký průsak vody v úrovni založení opěrné zdi, TDI po dohodě s AD navrhl provedení odvodnění uložením plastových trub DN do 150 mm za rubem zdi včetně souvisejících prací. V rámci realizace zemních prací SO 202 bylo nalezeno staré zdivo stávajícího objektu, které je nutné odbourat a odtěžit smíšený zásyp domu. Odečtet části ochranného krytu ze silničních*

panelů tl. 180 mm, neprovedeno z důvodu kolize s jediným příjezdem k objektu č.p. 57. VCP nemají vliv na posun termínu plnění“

2. V důsledku okolností, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, tak vyvstala potřeba dodatečných prací, které nebyly obsaženy ve Smlouvě (dále jen „vícepráce“) a tyto dodatečné stavební práce jsou zároveň nezbytné pro provedení původních prací podle Smlouvy. Jejich celková cena nepřesahuje 30% (třicet procent) celkové ceny původního předmětu plnění uvedené v článku V. Cena a platební podmínky, odstavce 1. Smlouvy. Zároveň se Smluvní strany dohodly na neprovedení některých původně sjednaných prací (dále jen „méněpráce“). Předmětem tohoto dodatku je tedy úprava předmětu Smlouvy o vícepráce a méněpráce a s tím související změna ceny díla.
3. Přesná specifikace víceprací a méně prací, navýšení ceny o 133.200,00 Kč bez DPH a s tím související snížení ceny o 133.200,00 Kč bez DPH je zaznamenáno ve Změnovém listu č. 1, který tvoří Přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 2 (dále jen „**Příloha č.1**“).
4. Ostatní ujednání této Smlouvy zůstávají beze změny.

III. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany souhlasí, že Dodatek č. 2 bude zveřejněn dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv (dále jen „**Registr smluv**“).
2. Dodatek č. 2 se stává platným podpisem obou Smluvních stran a účinným nejdříve dnem zveřejnění v Registru smluv. Tento dodatek se stává nedílnou součástí Smlouvy.
3. Ostatní ujednání Smlouvy Dodatkem č. 2 nedotčená, zůstávají v platnosti a účinnosti.
4. Dodatek č. 2 je vyhotoven v jednom elektronickém stejnopise s platností originálu.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č.1 – Změnový list č. 1
6. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č.2 přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

V Ostravě dne _____

V _____ dne _____

MUDr. Jiří Havrlant
Digitálně podepsal
MUDr. Jiří Havrlant
Datum: 2022.05.04
12:14:03 +02'00'

Vladimír Dvořák
Digitálně podepsal
Vladimír Dvořák
Datum: 2022.04.27
13:47:27 +02'00'

Objednatel
MUDr. Jiří Havrlant, MHA,
ředitel Fakultní nemocnice Ostrava

Zhotovitel
Vladimír Dvořák, člen představenstva
IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.

„Stavba -Oprava opěrných zdí v areálu LDN Klokočov.“
Změnový list č. 1 – odvodnění op.zdi SO203,demolice betonu stav.zdi

Stavba:	„Oprava opěrných zdí v areálu LDN Klokočov“
ZMĚNOVÝ LIST	ZL - 1
Dotčena část díla: odvodnění paty opěrné zdi SO 203 a bourání betonu stávající zdi	
Předmět změny: provedení odvodnění rubu op.zdi SO203, navýšení bourání konstr. z betonu SO202, ponížení počtu silničních dílců u SO203	
Objednatel: FN Ostrava,LDN Klokočov	
Zhotovitel:IDS-Inženýrské a dopravní stavby Olomouc,a.s.	
ZL zpracoval za zhotovitele: XXXXXXXXXX	

Popis změny:

Po odkopání svahu u SO 203 prosakoval s poměrně velkým přítokem v úrovni založení opěrné zdi a z tohoto důvodu bylo provedeno odvodnění za rubem zdi položením plastových trub DN do 150mm. A obsypem z drceného kameniva. Konkrétní údaje jsou uvedeny v dokumentaci skutečného provedení.

Při odkopu svahu pro založení SO 202 se objevily staré zdi stávajícího domu. Bylo nutné odbourat a odtěžit stmelový zásyp domu který odpadával od hladké svíslé zdi domu. Bylo navýšeno monožství odvezeného betonu. Při ochraně komunikaci u SO 203 nebylo možné dodržet uvažovaný rozsah panelů z důvodu zásahu do jediného příjezdu k domu č.p.57.

Předpoklad dopadu Cena méně prací bezDPH 133 200,-Kč
na cenu:
Cena více prací bez DPH: 133 200,-Kč
Výsledná cena bez DPH: 0,-Kč

Vliv na termín díla:

Tato změna nebude mít vliv na termín dokončení díla.

Seznam příloh:

1. Rozpis ocenění jednotlivých položek
2. Fotodokumentace

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV 1

ZBV 1


	Název položky	Jednotka	Počet jednotek	CENA vícepráce		CENA méněpráce	
				jednotková	celkem	0	9
5		6	7	8	9		
SO 202 a 203							
33	45152	podkladní a výplňové vrstvy z kameniva drčeného	m3	27,300	820,00	22 386,00	
		cenová úroveň 12 - 2021 kamen drcený	m3	27,300	310,55	8 478,02	
41	87333	potrubí z trupu plastových tlakových svařovaných DN do 150 mm.	m3	47,000	350,00	16 450,00	
40	853332	potrubí z trupu dn do 150mm	ks	7,000	650,00	4 550,00	
2	14102	pojítanky za skládku - beton	t	32,280	200,00	6 456,00	
47	96616	bourání konstrukcí ze železobetonu odstr. stov.zdi	m3	12,480	6 000,00	74 880,00	
34	58302	krvy ze silničních dílců (panelů) tl.180mm.	m2	111,000	1 200,00	0,00	133 200,00
	CELKEM					133 200,00	133 200,00
	CELKEM rozdíl						0,00

Technické vyjádření k provedeným vícepracím a neprovedeným méně pracím

Po odkopání svahu u SO 203 proskakoval s poměrně velkým přítokem v úrovni založení opěrné zdi a z tohoto důvodu bylo provedeno odvodnění za rubem zdi položením plastových trub DN do 150mm. A obsypem z drčeného kameniva. Konkrétní údaje jsou uvedeny v dokumentaci skutečného provedení. Při odkopu svahu pro založení SO 202 se objevily staré zdi stávajícího domu. Dýlo nutné odbourat a odčistit střešený zátyp domu který odpádal od hladké svítlé zdi domu. Bylo navrženo monoštví odvezeného betonu. Při ochraně komunikací u SO 203 nebylo možné dodržet uvažovaný rozsah panelů z důvodu zřáhu do. jedného přjezdu k domu č.p.57.

V Ostravě 30.3.2022

Za zhotovitele



Za investora

Příloha : fotografie v době realizace

