



Krajský úřad

Číslo objednatele: 1473/2010/INV/237.09/PD
Číslo zhotovitele: 91/10

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřené dne 06.09.2010 dle ustanovení § 536 a násl.
zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany

Objednatel

Ústecký kraj

Sídlo: Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Zastoupený: Janou Vaňhovou,
hejtmankou Ústeckého kraje
Kontaktní osoba pro věcná jednání: Ing. Jiří Smrčka,
vedoucí odboru investic Krajského úřadu Ústeckého kraje
E-mail/telefon: smrcka.j@kr-ustecky.cz / 475 657 325
RNDr. Zuzana Kadlecová,
vedoucí odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Ústeckého kraje
E-mail/telefon: kadlecova.z@kr-ustecky.cz / 475 657 507
Kontaktní osoba ve věcech technických: Věra Pišová,
odbor investic Krajského úřadu Ústeckého kraje
E-mail/telefon: pisova.v@kr-ustecky.cz / 475 657 168, 774 225 996
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156
Bank. spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Ústí nad Labem
číslo účtu: 882733379/0800, 2451462/0800

Zhotovitel/dodavatel

AZ Consult, spol. s r.o.

Sídlo: Klíšská 1334/12, 400 01 Ústí nad Labem
Zastoupený: Ing. Jiřím Zavoralem, CSc., jednatelem společnosti
Ing. Zdeňkem Avenariusem, jednatelem společnosti
telefon, fax.: [redacted]
Kontaktní osoba pro věcná jednání: Ing. Martina Štrosová, ředitelka společnosti
telefon/E-mail: [redacted]
IČ: 445 67 430
DIČ: CZ44567430
Bank. spojení: Komerční banka a.s., Ústí nad Labem
číslo účtu: [redacted]

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 2096, datum zápisu 8.4.1992.

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

V souladu s projednáním postupu PD+IČ přípravy akcí „Rozvoj a modernizace silnic II. a III.tř. v Ústeckém kraji“ se smluvní strany dohodly na 4.koordinační schůzce dne 3.2.2011 na přesunutí termínu předání geometrických plánů pro majetkoprávní vypořádání nejpozději do úrovně DSP. Příčinou jsou upřesňování a úpravy ve vedení trasy, náročnost dohledání všech vlastnických vztahů, zaměření pozemků a následné vyhotovení GP. Dále z důvodu změny indikátoru ROP dochází ke změně názvu akce. Z výše uvedených důvodů se smluvní strany dohodly na změně a doplnění této smlouvy takto:

Článek 1 Předmět smlouvy a díla

Odst. 1, tohoto článku se vypouští stávající text a nahrazuje novým textem takto:

1. Předmětem této smlouvy je zpracování projektové dokumentace pro územní řízení a stavební povolení, dokumentace pro provádění stavby, včetně inženýrské činnosti - zajištění souhlasu stavebního úřadu s realizací akce (stavební povolení) a autorský dozor po dobu realizace akce: „**Rozvoj a modernizace silnic II. a III. tříd v Ústeckém kraji - Část 4 – nová komunikace u obce Jiřetín pod Jedlovou**“ (dále jen „dílo“).

Specifikace činností odsek b) a e), tohoto článku se vypouští stávající text a nahrazuje novým textem takto:

Specifikace činností:

- b) Dokumentace pro územní řízení (DUR), vč. kalkulace nákladů a záborového elaborátu
- e) Dokumentace pro stavební řízení (DSP) 2x z toho 1x ověřená st. úřadem (po vydání SP), vč. podkladů pro majetkové vypořádání stavbou dotčených pozemků (identifikace všech vlastníků dotčených pozemků, oddělovací GP k majetkoprávnímu vypořádání - 6x, vyjádření všech vlastníků dotčených pozemků k trvalým i dočasným záborům)

Článek 3 Cena díla a platební podmínky

Odst. 1 – stávající tabulka činností se vypouští a nahrazuje novým textem takto (změna v termínu předání majetkových podkladů - GP)

Činnost	Cena bez DPH	DPH 20 %	Cena celkem	Realizace v týdnech od podpisu SoD
a) Příprava zakázky - koncept DUR	745 000	149 000	894 000	13
b) Dokumentace pro územní rozhodnutí DUR vč. kalkulace nákladů a záborového elaborátu	540 000	108 000	648 000	24
c) Inženýrská činnost k podání úplné žádosti o územní rozhodnutí	xxxx	xxxx	xxxx	35
d) ÚR s nabytím právní moci	245 000	49 000	294 000	53
e) Dokumentace pro stavební řízení DSP, vč. podkladů pro majetkové vypořádání (oddělovací GP, identifikace vlastníků a jejich vyjádření k záborům)	769 000	153 800	922 800	62
f) Inženýrská činnost k podání úplné žádosti o stavební povolení	xxxx	xxxx	xxxx	83
g) SP s nabytím právní moci	180 000	36 000	216 000	96
h) Dokumentace pro zadání stavby vč. rozpočtu a výkazu výměr a zapracování podmínek stavebního povolení - DPS	590 000	118 000	708 000	103
i) AD – HZS 550Kč/hod. AD max. po dobu realizace celkem	110 000	22 000	132 000	xxxx
Cena díla a doba realizace celkem	3 179 000	635 800	3 814 800	103 nejpozději však do 30.6.2012

Článek 7 Práva a povinnosti smluvních stran

Ruší se bod 2., tohoto článku v plném znění a nahrazuje se novým textem:

2. Zhotovitel obdrží zmocnění objednatele k zastupování ve věci úkonů inženýrské činnosti zhotovitele pro obstarání pravomocných rozhodnutí akce „**Rozvoj a modernizace silnic II. a III. tříd v Ústeckém kraji - Část 4 - nová komunikace u obce Jiřetín pod Jedlovou**“.



Ostatní ujednání výše uvedené smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem, se nemění.

Dodatek je vyhotoven v **5-ti vyhotoveních** s platností originálu, přičemž objednatel obdrží **3 vyhotovení** a zhotovitel **2 vyhotovení**.


V Ústí nad Labem dne 18. 02. 2011


Za objednatele **Ústecký kraj**

Za zhotovitele **AZ Consult, spol. s r.o.**



Jana Vaníková
hejtmanka Ústeckého kraje
Ústecký kraj




Ing. Jiří Zavoral, CSc.
jednatel společnosti
AZ Consult, spol. s r.o.


Ing. Zdeněk Avenarius
jednatel společnosti
AZ Consult, spol. s r.o.

AZ Consult, spol. s r. o.
Klíšská 12
400 01 Ústí nad Labem
IČO 445 674 30

- 9 -