



**Magistrát města Jihlavy  
smlouva zaevidována**

pod č.: 553/ORM/2021/3

„Zvýšení bezpečnosti dopravy v Jihlavě – III. etapa – I. část – Rekonstrukce lávky pro pěší ve Starých Horách přes řeku Jihlavu, ev. č. 252d-Lp1“  
dotační

Podlimitní veřejná zakázka – stavba  
přes řeku Jihlavu, ev. č. 252d-Lp1“  
dotační

## **D o d a t e k   č .   3**

ke smlouvě o dílo vedené u objednatele pod ev. č. 553/ORM/2021 ze dne 30. 4. 2021 ve znění dodatku č. 1 ze dne 10. 8. 2021 a dodatku č. 2 ze dne 18. 11. 2021 uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, (dále jen „občanský zákoník“) a v souladu s usnesením Rady města Jihlavy č. 1686/22-RM ze dne 14. 4. 2022 na akci:

### **„Zvýšení bezpečnosti dopravy v Jihlavě – III. etapa – I. část – Rekonstrukce lávky pro pěší ve Starých Horách přes řeku Jihlavu, ev. č. 252d-Lp1“**

#### **1. SMLUVNÍ STRANY**

- 1.1.           Objednatel: **Statutární město Jihlava**  
se sídlem: Masarykovo nám. 97/1, 586 01 Jihlava  
Zastoupený: Mgr. Petrem Ryškou, náměstkem primátorky  
IČO: 00286010  
DIČ: CZ00286010
- 1.2.           Zhotovitel: **PONVIA CONSTRUCT s.r.o.**  
Se sídlem: Krapkova 1159/3, Nová Ulice, 779 00 Olomouc  
Zastoupený: Ing. Alešem Semotamem, jednatelem společnosti  
Zápis v obchodním rejstříku: Krajského soudu v Ostravě  
Oddíl C, vložka 63282  
IČO: 04381823  
DIČ: CZ04381823

(samostatně jako „smluvní strana“ či „strana“, společně pak jako „smluvní strany“ či „strany“)

#### **2. ÚVODNÍ USTANOVENÍ**

- 2.1. Smluvní strany dne 30. 4. 2021 uzavřely smlouvu o dílo vedenou u objednatele pod ev. č. 553/ORM/2021 ve znění dodatku č. 1 ze dne 10. 8. 2021 a dodatku č. 2 ze dne 18. 11. 2021, jejímž předmětem je dílo spočívající v provedení kompletních stavebních prací a dalších činností stanovených smlouvou, a to vše v souvislosti s realizací veřejné zakázky s názvem „Zvýšení bezpečnosti dopravy v Jihlavě – III. etapa – I. část – Rekonstrukce lávky pro pěší ve Starých Horách přes řeku Jihlavu, ev. č. 252d-Lp1“ (dále též jako „smlouva“).
- 2.2. V souvislosti s uzavřenou smlouvou se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 3, a to z důvodu provedení nutných změn oproti původnímu rozsahu díla, které vznikly v průběhu provádění díla (důvody jednotlivých změn jsou uvedeny pro každý změnový list zvlášť). Současně se smluvní strany dohodly na prodloužení záruční doby části díla z důvodu nutné aplikace sanačních materiálů.

#### **3. PŘEDMĚT DODATKU**

- 3.1. Smluvní strany se v souvislosti s výše uvedeným dohodly na následujících změnách uvedených v tomto ustanovení. Provedené změny spočívají v následujícím, vše dle změnových listů č. 7 – 13.

Stavební úpravy (částky uvedeny bez DPH):

**Změnový list č. 7 – Přeložka kanalizace - odpočet:**

Odpočet změnového listu č. 4 uplatněného v dodatku č. 2 z důvodu administrativní chyby.

odpočet - 255.423,48 Kč  
přípočet 17.790,00 Kč  
**celkem - 237.633,48 Kč**

**Změnový list č. 8 – Provizorní podpěry - odpočet:**

Odpočet změnového listu č. 5 uplatněného v dodatku č. 2 z důvodu administrativní chyby.

odpočet - 569.841,73 Kč  
přípočet 0,00 Kč  
**celkem - 569.841,73 Kč**

**Změnový list č. 9 – Vedení veřejného osvětlení - odpočet:**

Odpočet změnového listu č. 6 uplatněného v dodatku č. 2 z důvodu administrativní chyby.

odpočet - 21.109,17 Kč  
přípočet 0,00 Kč  
**celkem - 21.109,17 Kč**

**Změnový list č. 10 – Přeložka kanalizace:**

Po odhalení a lokalizaci stávající kanalizace se zjistilo, že stávající vedení je v kolizi s novou lávkou. Bylo tedy nutné trasu kanalizace přemístit. Z tohoto důvodu se zvětšil rozsah prací o novou šachtu a nové trubní vedení. Zpětné klapky se demontují, jedna se osadí na nové vedení kanalizace.

odpočet - 17.790,00 Kč  
přípočet + 251.671,37 Kč  
**celkem + 233.881,37 Kč**

**Změnový list č. 11 – Provizorní podpěry:**

Projekt uvažoval se založením a podepřením skruže na stávajících podpěrách. Na základě zkušenosti s vybouráním krajních podpěr není vhodné využití stávajících pilířů pro podepření skruže a je nutné provést úpravu založení a jejího podepření. Nutné práce souvisí s výměnou podloží a jeho sanací v místě původních pilířů a stavbou nových dočasných pilířů ze systému PIŽMO pro podepření skruže.

odpočet 0,00 Kč  
přípočet + 554.875,97 Kč  
**celkem + 554.875,97 Kč**

### Změnový list č. 12 – Vedení veřejného osvětlení:

Projekt uvažoval s přerušením stávajícího vedení VO a jeho následným zatažením do chráničky po dokončení lávky a s jeho naspojováním po protažení. Správce VO nesouhlasí s naspojováním stávajícího kabelu a následným záhozem spojky v předpolí lávky do země, a to z důvodu obavy následných poruch způsobených uložením spojky kabelu do země. Z tohoto důvodu bude stávající vedení mezi nejbližšími nápojnými body nahrazeno novým.

odpočet                    0,00 Kč  
přípočet + 19.984,13 Kč  
**celkem + 19.984,13 Kč**

### Změnový list č. 13 – Změny dle skutečnosti:

Narovnání výkazu výměr na základě skutečného stavu po geodetickém zaměření.

odpočet - 7.191,54 Kč  
přípočet + 3.919,47 Kč  
**celkem - 3.272,07 Kč**

- 3.2. S ohledem na výše uvedené smluvní strany mění čl. 6. odstavec 6.2. smlouvy tak, že se původní textace tohoto ustanovení ruší a nahrazují ji níže uvedeným zněním:

*„6.2. Smluvní strany se dohodly na této výši ceny za řádně a včasné provedené dílo:*

*Cena díla dle smlouvy bez DPH ve znění dodatku č. 1 a č. 2*  
*11.593.835,31 Kč*

*Dodatek č. 3*

<i>• Odpočty</i>	<i>- 871 355,92 Kč</i>
<i>• Přípočty</i>	<i>+ 848 240,94 Kč</i>

*Celková cena dodatku č. 3 bez DPH - 23 114,98 Kč*

***Cena celkem za dílo dle smlouvy ve znění dodatku č. 3 bez DPH***  
***11.570.720,33 Kč***

*+ příslušná sazba DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění platném ke dni zdanitelného plnění“*


- 3.3. Dále smluvní strany mění čl. 12. odst. 12.2. smlouvy tak, že se původní textace tohoto ustanovení ruší a nahrazují ji níže uvedeným zněním:

*„Zhotovitel poskytuje na provedené dílo a jeho část (veškeré stavební části a dodávky i zařízení) záruku v délce 60 měsíců ode dne protokolárního předání díla či jeho části v členění dle této smlouvy včetně všech jeho částí a součástí bez vad a nedodělků bránících řádnému užívání a účelu díla samotného. Na veškeré provedené sanace poskytuje zhotovitel prodlouženou záruku v délce 120 měsíců ode dne protokolárního předání díla či jeho části v členění dle této smlouvy včetně všech jeho částí a součástí bez vad a nedodělků bránících řádnému užívání a účelu díla samotného. Záruční doba počíná běžet od okamžiku podpisu předávacího protokolu.“*

#### 4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 4.1. V ostatních tímto dodatkem č. 3 nedotčených ustanoveních zůstává smlouva beze změn a v platnosti a účinnosti.
- 4.2. Uzavřením tohoto dodatku č. 3 se tento dodatek č. 3 se stává nedílnou součástí smlouvy. Tento dodatek č. 3 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, tři jsou určeny pro objednatele a jeden pro zhotovitele.
- 4.3. Tento dodatek č. 3 bude uveřejněn dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění (dále též jako „zákon o registru smluv“). Zhotovitel je o této skutečnosti srozuměn a souhlasí s ní.
- 4.4. Platnost tohoto dodatku č. 3 nabývá dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnost tohoto dodatku č. 3 nastává dnem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem o registru smluv. Uveřejnění tohoto dodatku č. 3 v souladu se zákonem o registru smluv pak zajistí objednatel.

V Olomouci, dne: 22.04.2022



Tel. +420 585 411 420  
PONVIA CONSTRUCT s.r.o.  
fo@ponvia.cz, www.ponvia.cz  
Ing. Aleš Semetám  
jednatel společnosti

V Jihlavě, dne: 2.5.2022



statutární město Jihlava  
Mgr. Petr Ryška  
náměstek primátorky