



Dodatek č. 1 k Příkazní smlouvě BOZP

„Lávka pro pěší přes kolejiště nádraží v Chebu - III“

mezi těmito smluvními stranami:

1. město Cheb

se sídlem: **náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb**
IČO: **00253979**
DIČ: **CZ 00253979**
Bankovní spojení: **KB Cheb č. ú. 19-528331/0100**
statutární zástupce ve věcech této smlouvy: **Mgr. Antonín Jalovec, starosta**
zástupce pro věci smluvní: **Ing. Marcela Nečekalová, vedoucí odboru investičního**
zástupce pro věci technické: **[REDACTED]**
(dále jen „příkazce“),

na straně jedné

a

2. 2CE s.r.o.

zapsán v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Plzni spisová značka C 23306

se sídlem: **Hraničná 44, 350 02 Pomezí nad Ohří**
IČO: **29071895**
DIČ: **CZ29071895**
Bankovní spojení: **FIO banka**
číslo účtu: **2100890740/2010**
statutární zástupce ve věcech této smlouvy: **Petr Dostál, jednatel**
zástupce pro věci technické: **[REDACTED]**

(dále jen „příkazník“),

na straně druhé

uzavírají podle ustanovení § 2430 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), tuto smlouvu:

Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly Dodatkem č. 1 na následující změně výše uvedené Příkazní smlouvy:

Preambule

V rámci plnění veřejné zakázky nastaly změny, které příkazci, ani příkazníkovi nebyly v době podání cenové nabídky známy.

V průběhu realizace stavby uzavřel příkazce se zhotovitelem stavby dodatek ke smlouvě o dílo s termínem dokončení stavby 30.09.2022.

V zadávací dokumentaci pro výkon BOZP a v Příkazní smlouvě uvedl příkazce předpokládaný termín ukončení stavební prací květen 2022 s tím, že termín je plně odvislý na plnění povinností zhotovitele stavby. Na toto časové období příkazník kalkuloval výčet a počet činností nutných k zajištění řádného výkonu BOZP.

Vzhledem k tomu, že na základě upraveného harmonogramu výluk a zvýšený počet kontrol na stavbě daných technologií výsuvu zhotovitele se navýšil počet technických přejímek na stavbě a ze strany SŽ byl povolen pouze jeden výsuv mostní konstrukce měsíčně, byla prodloužena doba dokončení celého díla s dopadem na zajištění výkonu BOZP.

Předmětem tohoto dodatku je změna stanovení výše odměny a způsob platby příkazníkovi.

VIII. Stanovení výše odměny a způsob platby příkazníkovi

Znění odstavce 2. příkazní smlouvy:

2. Smluvní strany se dohodly, že odměna příkazníka za výkon činností koordinátora BOZP, jejíž předmět a rozsah je vymezen touto smlouvou, je pevná a nepřekročitelná a činí **787 900,00 Kč bez DPH (slovy: sedm set osmdesát sedm tisíc devět set korun českých).**

se zrušuje a nahrazuje se novým zněním:

2. Smluvní strany se dohodly, že měsíční odměna příkazníka za výkon činnosti koordinátora BOZP jejíž předmět a rozsah je vymezen touto smlouvou, je pevná a nepřekročitelná a činí **40 000,00 Kč bez DPH (slovy: čtyřicet tisíc korun českých).**

Cena za provedení díla dle článku VIII. odst. 2. tohoto dodatku bude splatná dle ustanovení článku 4. Příkazní smlouvy.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti.

Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Dodatek ke smlouvě nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Objednatel se zavazuje realizovat zveřejnění této smlouvy v předmětném registru v souladu s uvedeným zákonem.

Za příkazníka:

V Chebu dne

350
IČ: 290

Mgr. Petr Dostál, jednatel

Za příkazce:

V Chebu dne ...2.8.04.2022



Mgr. Antonín Jalovec, starosta

