



DODATEK Č. 3 KE SMLouvĚ O DíLO
uzavřený dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.
(dále jen občanský zákoník)

Stavební úpravy pro energetické úspory objektu SZM, p.č. 708/2

mezi:

Objednatel: Slezské zemské muzeum
se sídlem Nádražní okruh 669/31, 746 01 Opava
Zastoupen: [REDACTED]
IČO: 00100595
DIČ: CZ00100595
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
Ve věcech smluvních je oprávněn jednat: [REDACTED]
Ve věcech technických je oprávněn jednat: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]
Telefon: [REDACTED]

dále jen objednatel – na straně jedné

a

Zhotovitel: THERM, spol. s r.o.
se sídlem Pavlovova 1351/44, 700 30 Ostrava - Zábřeh
zastoupeným [REDACTED]
IČ: 42766991
DIČ: CZ42766991
Bankovní spojení: [REDACTED]

Ve věcech smluvních je oprávněn jednat: [REDACTED]
Ve věcech technických je oprávněn jednat: [REDACTED]
Společnost je zapsána v OR u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 1770

dále jen zhotovitel – na straně druhé

V souladu s ustanovením v čl. XIV. bod 14.4. Smlouvy o dílo č. 121200, č.j. SZM/000949/2021/OPI ze dne 7.6.2021 (dále jen Smlouva), uzavírají smluvní strany tento Dodatek č. 3

I.

Předmět díla

1.1 Předmět díla dle bodu 2.2 Smlouvy se rozšiřuje o vícepráce a snižuje o méněpráce v rozsahu příloženého Změnového listu č..9, vč. položkového rozpočtu. Zadavatel podřadil provedené nepodstatné změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku pod § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.



II.

Cena díla

2.1 Cena díla dle bodu 4.1. Smlouvy a dodatků se doplňuje takto:

Cena bez DPH dle SOD a Dodatku č. 1:	6 110 194,25 Kč
Dodatek č. 3	- 10 277,40 Kč
Cena bez DPH	6 099 916,85 Kč
DPH 21 %:	1 280 982,54 Kč
Cena s DPH:	7 380 899,39 Kč

III.

Závěrečná ustanovení

- 3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 121200 ze dne 7.6.2021 zůstávají v platnosti v plném rozsahu.
- 3.2. Tento Dodatek č. 3 bude zveřejněn ve veřejně dostupném registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění. (Dále jen „Registr smluv“).
- 3.3. Smluvní strany prohlašují, že žádná část dodatku nenaplňuje znaky obchodního tajemství.
- 3.4. Zveřejnění dodatku smlouvy provede objednatel, Slezské zemské muzeum. O datu zveřejnění bude zhotovitel informován automaticky, prostřednictvím datové schránky. V případě, že objednatel nezveřejní dodatek v Registru smluv do 14 dnů od jeho podpisu, má právo dodatek zveřejnit v Registru smluv druhá smluvní strana.
- 3.5. Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
- 3.6. Tento Dodatek č. 3 nabývá účinnosti dnem zveřejnění smlouvy v Registru smluv
- 3.7. Dodatek č. 3 ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž každá strana obdrží dvě vyhotovení.
- 3.8. Smluvní strany shodně prohlašují, že si Dodatek č. 3 ke smlouvě před jejím podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha: Změnový list č. 9 včetně položkového rozpočtu

V Opavě dne - 5 -05- 2022

V Ostravě dne 29 -04- 2022



THBRM, spol. s r. o. 10
Pavlovova 1351/44



Č.j.: SZM/000801/2022/OPI
JID: SZMOSS00227721

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 09	
Zhotovitel:	THERM spol. s r.o.		
Investor:	Slezské zemské muzeum, Nádražní okruh 669/31, 746 01 Opava	Datum: 29.4.2022	
Název akce: Stavební úpravy pro energetické úspory objektu SZM, p.č.708/2			
Způsob odeslání / předání		poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>
		faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input checked="" type="checkbox"/>
Odkazy	na specifikaci:	-	
	na výkresy:	-	
	na rozpočtové podklady:	viz. příloha rozpočty VMP	
	na jinou část smlouvy:	-	
Předmět změny: Vzduchotechnika			
Popis a zdůvodnění změny: V čase mezi vypracováním PD a realizací stavby došlo ke změně vnitřních dispozic a užívání místností. Z důvodu změny užívání bylo rozhodnuto o neprovedení 4ks žaluzií 400x400 ale o provedení 2 ks malých průměru 110.			
Počet připojených listů specifikací : 0			
Důvod vícepráce / méněpráce: záměr objednatele <input type="checkbox"/> chyba v PD <input type="checkbox"/> chyba zhotovitele <input type="checkbox"/> vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input checked="" type="checkbox"/>			
Oznámení vydává: THERM spol. s r.o., [redacted] THERM, spol. s r. o. 10 [redacted] ulovova 1351/44 [redacted] Ostrava - Zábřeh [redacted] 6991 DiČ: CZ42766991			
Stanovisko technického dozoru stavby: [redacted] TDS: [redacted] Souhlasím bez výhrad [redacted]			
Stanovisko projektanta stavby: [redacted] [redacted] Souhlasím bez výhrad [redacted]			

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 09
Zhotovitel:	THERM spol. s r.o.	
Změnový list vystavil:	[REDAKCE]	
Investor:	Slezské zemské muzeum, Nádražní okruh 669/31, 746 01 Opava	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Vzduchotechnika</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>V čase mezi vypracováním PD a realizací stavby došlo ke změně vnitřních dispozic a užívání místností. Z důvodu změny užívání bylo rozhodnuto o neprovedení 4ks žaluzií 400x400 ale o provedení 2 ks malých průměru 110.</p>		
Počet připojených listů specifikací: 0	Počet připojených výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
-11 430,80 Kč	1 153,40 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
-10 277,40 Kč	BEZE ZMĚN	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
[REDAKCE] SLEZSKÉ ZEMSKÉ MUZEUM	[REDAKCE] THERM spol. s r.o. 10 Pařížská 1 700 01 Opava IČO: 46 153 111	
Datum: 29.4.2022	Datum: 29.4.2022	

Ověřil:

Schválil:

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **2001 Nádražní okruh 33B**

Objednatel: _____ IČ: _____
 _____ DIČ: _____

Zhotovitel: **THERM, spol. s r.o.** IČ: **42766991**
Pavlovova 44 DIČ: **CZ42766991**
700 30 Ostrava - Zábřeh

Vypracoval: [REDACTED]

Rozpis ceny Celkem

HSV			
PSV			
MON			
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady			
Celkem			

Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	%		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		-10 277,40 CZK
Základní DPH	%		-2 158,25 CZK
Zaokrouhlení			CZK

Cena celkem s DPH -12 435,65 CZK

v _____ dne _____

THERM, spol. s r.o. 10
 Pavlovova 134
 700 30 Ostrava - Zábřeh
 IČO: 42766991 DIČ: CZ42766991

 SL... MUZEUM
 1

Za zhotovitele
Za objednatele

TDS: [REDACTED]

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
						
Celkem za stavbu		0	-10 277	-2 158	-12 436	-64 142

