

Harmonogram postupu prací

Akce: " Most M1 Potoční, Šumperk"

Druh stavebních prací

Dočasné dopravní značení, zařízení staveniště

Vybourání stávající mostní konstrukce

Mikropiloty, základ

Opěry a křídla

Mostní deska

Izolace, drenáže a zásypy

Římsy, zábradlí a vozovka

Úprava toku, terenní úpravy

Dokončovací práce, odstranění staveniště a dopravního značení

Předání a převzetí díla vč. dokladů ke kolaudaci

	květen	červen	červenec	srpen	září
Dočasné dopravní značení, zařízení staveniště	■				
Vybourání stávající mostní konstrukce	■				
Mikropiloty, základ		■			
Opěry a křídla		■	■		
Mostní deska			■	■	
Izolace, drenáže a zásypy				■	
Římsy, zábradlí a vozovka				■	
Úprava toku, terenní úpravy				■	
Dokončovací práce, odstranění staveniště a dopravního značení				■	
Předání a převzetí díla vč. dokladů ke kolaudaci					■

Termín realizace: 1.5.2022 - 31.10.2022

Doba realizace: 153 kalendářních dnů

V Šumperku dne 16.3.2022

Za SART - stavby a rekonstrukce a.s.
Ing. Gustav Hodek - člen představenstva