

## Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby:

**Mola OLD pro Poděbrady, Kolín, Nymburk, Čelákovice, číslo projektu 521 553-0012, 521 553 0011, 521-553-0009, 521-553-0002**

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:

Pořadové číslo ZBV:

**13.**

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 31.12. 2020 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství vodních cest ČR se sídlem nábreží L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1

Zhotovitel: LABSKÁ, strojní a stavební společnost s.r.o., Kunětická 2679, 530 09 Pardubice

Přílohy Změnového listu:

- 1) Cenová kalkulace na dopracování RDS stavební části
- 2) Cenová nabídka [REDACTED]
- 3) Cenová nabídka [REDACTED]
- 4) Cenová nabídka [REDACTED]
- 5) Cenová nabídka [REDACTED]

Paré č.

Příjemce

1

Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘVC ČR)

2

Zhotovitel

3

Supervize

Iniciátor změny: Investor

Popis Změny:

Na základě pokynu správce stavby č.01-2021 ze dne 10.07.2021, předkládáme ZBV na vytvoření RDS objektů nutných ke zprovoznění a dílčí kolaudaci plovoucího mola: **OLD Čelákovice 521 553 0011**. Původní zakázka nezahrnovala tyto objekty vyprojektované dle výše uvedené RDS z důvodu rozdělení zakázky na části OLD a části MPL přičemž objekty byly vlivem struktury rozpočtu v části MPL.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
<b>0,00</b>	<b>198.000,00</b>	<b>198.000,00</b>
Časový vliv na termín dokončení / uvedení do provozu	<b>0 dnů</b>	<b>0 dnů</b>

**Charakter změny**  
(nehodící škrtněte)

<del>A</del>	<del>B</del>	<b>C</b>	<del>D</del>	<del>E</del>
--------------	--------------	----------	--------------	--------------

*Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky:*

**ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0**

**Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.**

**A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna:**

- (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení;
- (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele;
- (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je:

**B. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevyšuje 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek).**

**C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele:**

- a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů
  - zadavatel nemohl předvídat z technickoadministrativních důvodů vzniklého časového posunu VZ části MPL
- b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů
  - změna by způsobila značné administrativní a koordinační obtíže v kontextu se zárukami stávajícího zhotovitele a termínem dokončení prací
- c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku
  - změna závazku nepřekročí 50% původní hodnoty závazku, neboť dosahuje 0,71 % původní hodnoty závazku a rovněž se spojení s ostatními změnami nedosáhne této limitní hodnoty (viz výpočet níže)

**D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:**

- a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat
- b) nemění celkovou povahu zakázky
- c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku

**E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že:**

- a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám -
- b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší -
- c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší
- d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality

**Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:**

Projektant (autorský dozor)

Jméno:

datum

Podpis

Vyjádření: Autorský dozor s předloženým ZL souhlasí. Projektová dokumentace je v souladu s dokumentací DPS.

Garant smlouvy objednatele

██████████

Datum

Podpis

Supervize

Jméno:

Datum

Podpis

Správce stavby

Jméno: ██████████

Datum

Podpis

Vyjádření:

Předložený Změnový list a další přílohy ZBV č. 13 jsou v souladu s požadavky Objednatele a Pokynem Správce stavby č. 01-2021 ze dne 10.7.2021 na dopracování projektové dokumentace ve stupni RDS pro stavební část, která nebyla obsahem původní smluvní dodávky a bez níž nelze dílo dokončit a zprovoznit. Cena je stanovena v souladu s článkem 10.2 Smlouvy. Správce stavby s předloženým ZL souhlasí.

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. **Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek.** Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

### Rekapitulace změny ceny akce:

(uvedené částky jsou bez DPH)

Smlouva:	<b>S/ŘVC/118/R/SoD/2020</b>		Ze dne:	31. 12. 2020		
Cena dle Smlouvy: (bez DPH)	<b>27.756.758,59 Kč</b>					
Aktuální cena vč. této <b>ZBV č. 13</b> (Smlouva + $\Sigma$ ZBV)	<b>27.534.187,29 Kč</b>					
Změna ceny celkem: (A+B+C+D+E)	Kč:	<b>-222.571,30</b>		%	<b>-0,80</b>	
Změna celkem dle odstavců:	Odstavec:	A	B	C	D	E
	Kč:				<b>-222.571,30</b>	
	Reálná v %:				<b>-0,80</b>	
	Absolutní v %:				<b>18,23</b>	
Mezní limit změny ceny:		15%	30 (50) %	30 (50) %	není stanoveno	
<b>Limity změny ceny:</b> <b>A: Nemění cenu dodávky</b> <b>B: max. 15%</b> <b>C: max. 50% (pokud jde pouze o kladné změny)</b> <b>D: max. 50%</b> <i>Pro C a D zároveň platí max 30%, pokud se jedná o součet kladných i záporných změn.</i>						
<b>ZBV č. 01</b> (OLD Poděbrady)				772.875,00		
<b>ZBV č. 02</b> (OLD Čelákovice)				669.252,50		
<b>ZBV č. 03</b> (OLD Kolín)				<b>-919.795,00</b>		
<b>ZBV č. 04</b> (OLD Nymburk)				<b>-341.602,60</b>		
<b>ZBV č. 05</b> (OLD Čelákovice)				221.600,00		
<b>ZBV č. 06</b> (OLD Kolín)				<b>-505.750,00</b>		
<b>ZBV č. 07</b> (OLD Nymburk)				<b>-874.631,20</b>		
<b>ZBV č. 08</b> (celá stavba)				0		
<b>ZBV č. 09</b> (OLD Poděbrady)				139.370,00		
<b>ZBV č. 10</b> (OLD Kolín)				139.370,00		
<b>ZBV č. 11</b> (OLD Nymburk)				139.370,00		
<b>ZBV č. 12</b> (OLD Čelákovice)				139.370,00		
<b>ZBV č. 13</b> (OLD Čelákovice)				198.000,00		

<b>Objednatel</b>	jméno		datum	Podpis
<b>vedoucí oddělení garanta smlouvy:</b>	jméno	██████████	datum	Podpis
<b>příkazce operace:</b>	jméno		datum	Podpis
<b>vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu:</b>	jméno	██████████	datum	Podpis
<b>Statutární orgán – ředitel</b>	jméno	Ing. Lubomír Fojtů	datum	Podpis
<b>Zhotovitel</b>	jméno	██████████	datum	Podpis

Číslo paré:

**PŘÍSTAVIŠTĚ NA LABI – I.fáze****Mola OLD pro Poděbrady, Kolín, Nymburk a Čelákovice**

Investiční akce s RN do 20 mil.Kč, ISPROFOND 500 554 0002 a Rekreační přístav Kolín  
– MPL, OLD ISPROFOND 521 553 0009

OLD Čelákovice                      521 553 0011

Objednatel :                      Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR  
Zhotovitel:                      LABSKÁ, strojní a stavební společnost s.r.o.  
Správce stavby :                IRIS Bohemia s.r.o.

## Cenová kalkulace na dopracování RDS stavební části OLD Čelákovice

Název přístaviště	Číslo objektu	Cena dle přiložené cenové nabídky (Kč)	Přiměřený zisk 5% (Kč)	Správní režie 5% (Kč)	Cena za položku celkem (Kč)
Čelákovice	SO 06 Přípojka NN	████████	████████	████████	████████
	RDS stavební části	████████	████████	████████	████████
<b>Cena za zhotovení RDS celkem</b>					<b>198 000,00</b>

Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH

Datum:                              24.01.2022

Vypracoval:                      ██████████

Věc: Nabídka na realizační dokumentaci

Na základě poptávky nabízíme projekční práce na následující realizační dokumentaci:

Přístaviště Čelákovice – IO04 Přípojka NN - OLD [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]



Číslo jednací: [redacted]

Vyřizuje: [redacted]

Linka:

E-mail: [redacted]

V Praze dne: 3.9.2021

**LABSKÁ, strojní a stavební  
spol. s r.o.**

[redacted]  
Kunětická 2679  
530 09 Pardubice

### Věc: Přístaviště Čelákovice – RDS stavební části - nabídka

Pane inženýre,

na základě našeho jednání Vám zasílám nabídku na zpracování realizační dokumentace na výše uvedenou stavbu a to stavební část (bez elektro). Termín zpracování je 3 týdny od odsouhlasení rozsahu řešených objektů investorem, respektive postoupení této informace na naši firmu.

cena za RDS Přístaviště Čelákovice:

	práce	sazba	hod	cena
1	příprava zakázky	[redacted]	[redacted]	[redacted]
2	zpracování RDS	[redacted]	[redacted]	[redacted]
3	statické výpočty	[redacted]	[redacted]	[redacted]
4	kresličské práce	[redacted]	[redacted]	[redacted]
5	projednání	[redacted]	[redacted]	[redacted]
6	tisk, kompletace	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	Celkem	[redacted]	[redacted]	[redacted]

Nabízená cena je [redacted]

Věřím, že Vám naše nabídka bude vyhovovat a těším se na spolupráci.

[redacted signature block]

[redacted footer]

[REDACTED]  
LABSKÁ, strojní a stavební spol.  
s.r.o.  
Kunětická 2679  
Pardubice 530 09

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE:

NAŠE ZNAČKA / ČÍSLO:

MÍSTO ODESLÁNÍ / DATUM:

Praha / 8.9.2021

### **VĚC: Cenová nabídka – Přístaviště OLD Čelákovice**

Vážený pane inženýre, na základě vaší žádosti jsme vám připravili cenovou nabídku na vypracování projektové dokumentace ve stupni RDS pro doplnění mola OLD pro částečnou kolaudaci. Dokumentace nezahrnuje elektro část.

Cena dokumentace bez DPH..... [REDACTED]

V případě doplňujících dotazů jsme vám k dispozici.

S pozdravem

[REDACTED]

[REDACTED]