

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 2204

uzavřený v souladu s ustanovením § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů

Název díla:

Malenovice, Brigádnická – výměna potrubí, zvýšení kapacity

Smluvní strany:

1.1. Objednatel

Vodovody a kanalizace Zlín, a. s.
se sídlem tř. T. Bati 383, 760 49 Zlín
IČ: 49454561, DIČ: CZ49454561
zapsaná u KS v Brně, oddíl B, vložka 1169
zastoupená: Ing. Svatoplukem Březíkem, předsedou představenstva

1.2. Zhotovitel

Vodohospodářské stavby Javorník-CZ s.r.o.
se sídlem Benátky 17, 698 01 Veselí nad Moravou
IČ: 26229455, DIČ: CZ26229455
zapsaná u KS v Brně, oddíl C, vložka 38267
zastoupená: Ing. Janem Čechem, ředitelem a jednatelem

Smluvní strany se dohodly na změně následujícího článku původní Smlouvy o dílo

3. Čas plnění

3.1. Dílo bude provedeno v termínech dle požadavků objednatele a odsouhlasených zhotovitelem takto:

	Termín
Původní termín předání a převzetí staveniště:	21.3.2022
Nový termín předání a převzetí staveniště:	9.5.2022
Původní termín zahájení stavebních prací:	22.3.2022
Nový termín zahájení stavebních prací:	10.5.2022
Původní termín dokončení stavebních prací:	31.5.2022
Nový termín dokončení stavebních prací:	19.7.2022
Původní termín předání a převzetí díla:	31.5.2022
Nový termín předání a převzetí díla:	19.7.2022
Původní termín počátku běhu záruční lhůty:	31.5.2022
Nový termín počátku běhu záruční lhůty:	19.7.2022

Ostatní články SoD zůstávají v platnosti.

Důvodem pro posunutí termínů je fakt, že v předmětné lokalitě stavby probíhá jiná investiční akce stejného investora. Z tohoto důvodu se dohodly smluvní strany na změně článku ve SoD.

Ve Zlíně, dne:

Ve Veselí nad Moravou, dne: 26.4.2022

Ing. Svatopluk Březík
předseda představenstva
Vodovody a kanalizace Zlín, a. s.

Ing. Jan Čech
jednatel společnosti
Vodohospodářské stavby Javorník-CZ s.r.o.