

1430756.11.1. ZMĚNOVÝ LIST – IKEM Praha – Výstavba budov G1 a G2 (U) k rozšíření kapacit

Navrhovatel změny IMOS Brno, a.s., Olomoucká 704/174, 627 00 Brno		Index navrhovatele:	Číslo SO nebo PS: D2_01	Registrační číslo Změnového listu (ZL) : ZL Č.048
Indexy: O...objednatel GD...generální dodavatel GP...generální projektant PM...projektový manažer J...jiný	Změna má vliv do následujících profesí:	D2_01 Komunikace a chodníky		
	Změna má další vliv do následujících stavebních objektů (SO) nebo provozních souborů (PS)	Nemá vliv		
Název změny: Změna skladby podloží pod částí parkoviště P1				
Položka, popis: Tento změnový list řeší změnu úpravy podloží pod částí parkoviště P1. Na úrovni zemní pláně nebyla prokázána dostatečná hodnota kontrolního modulu přetvárnosti ze statické zatěžovací zkoušky, a tak byla provedena úprava podloží, která vyhovuje požadavkům pro navrženou konstrukci vozovky.				
Důvod změny: Pro provedení zpevněných ploch s požadovanými parametry.				
Přílohy: 1. položkový rozpočet, 2. situace a zátěžové zkoušky, 3. fotodokumentace				
Vliv na cenu: odhadnuté náklady: 143 075 Kč bez DPH konečná cena: 143 075 Kč bez DPH		Vliv na cenu stavební dodávky (dle přiloženého rozpočtu): zvýšení ceny o: 143 075 Kč bez DPH snížení ceny o:		Vyplní GD (nehodící se škrtněte)
Vyvolá změnu stavebního povolení před dokončením:			ANO / NE	Vyplní GP / PM
Dopady do HMG GD: 0		celkový počet dní: 0	NE	Vyplní GD / provádějící změnu
Vyjádření zástupce GD	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME	Datum a podpis:	[Redacted] 29. 04. 2022	
Vyjádření zástupce GP	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME	Datum a podpis:	[Redacted] 5. 5. 22	
Vyjádření zástupce Správce stavby	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME	Datum a podpis:	[Redacted] -04-	
Vyjádření zástupce Objednatele - PM	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME	Datum a podpis:	[Redacted] S S	
Vyjádření zástupce Objednatele	SCHVÁLIL / NESCHVÁLIL	Datum a podpis:	[Redacted] 05. 05. 2022	
Důvod zamítnutí (vyplní O):				
Rozdělovník:		1.OBJEDNATEL, 2. MP, 3. GP (AD), 4. GD		

REKAPITULACE STAVBY - ZMĚNOVÝ LIST Č.048 - ZMĚNA SKLADBY PODLOŽÍ POD ČÁSTÍ PARKOVIŠTĚ P1

Kód: A05-17-P
Stavba: IKEM - Výstavba nových budov G1, G2

KSO:
Místo: Praha

CC-CZ:
Datum: 18.03.2022

Zadavatel:
Institút klinické a experimentální medicíny, Praha

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

IČ: 25322257
DIČ: CZ25322257

Projektant:
Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
IMOS Brno, a.s., [REDACTED]

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

143 074,80

DPH základní 21,00%
DPH snížená 15,00%

Základ daně
#ODKAZI
#ODKAZI

Výše daně
#ODKAZI
#ODKAZI

Cena s DPH

v CZK

173 120,51

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ - ZMĚNOVÝ LIST Č.048 - ZMĚNA SKLADBY
PODLOŽÍ POD ČÁSTÍ PARKOVIŠTĚ P1**

Kód: A05-17-P

Stavba: IKEM - Výstavba nových budov G1, G2

Místo: Praha

Datum: 18.03.2022

Zadavatel: Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

Projektant: Atelier Penta v.o.s.,
Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč: IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

Zpracovatel: IMOS Brno, a.s. [REDACTED]

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		143 074,80	173 120,51
D2_01- D02	Komunikace a chodníky - Dotazy 2020_07_27	143 074,80	173 120,51

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ - ZMĚNOVÝ LIST Č.048 - ZMĚNA SKLADBY PODLOŽÍ POD ČÁ PARKOVIŠTĚ P1

Stavba:

IKEM - Výstavba nových budov G1, G2

Objekt:

D2_01-D02 - Komunikace a chodníky - Dotazy 2020_07_27

KSO:

Místo: Praha

CC-CZ:

Datum: 18.03.2022

Zadavatel:

Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

IČ:

25322257

DIČ:

CZ25322257

Projektant:

Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IMOS Brno, a.s. [REDACTED]

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

143 074,80

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

173 120,51

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ - ZMĚNOVÝ LIST Č.048 - ZMĚNA SKLADBY PODLO ČÁSTÍ PARKOVIŠTĚ P1

Stavba:

IKEM - Výstavba nových budov G1, G2

Objekt:

D2_01-D02 - Komunikace a chodníky - Dotazy 2020_07_27

Místo:

Praha

Datum:

18.03.2022

Zadavatel:

Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

Projektant:

Atelier Penta
v.o.s., Mrštíkova
12, Jihlava

Uchazeč:

IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

Zpracovatel:

IMOS Brno, a.s., Ing

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

143 074,80

HSV - Práce a dodávky HSV

143 074,80

1 - Zemní práce

138 850,80

91 - Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch

4 224,00

SOUPIS PRACÍ - ZMĚNOVÝ LIST Č.048 - ZMĚNA SKLADBY PODLOŽÍ POD ČÁSTÍ PARKOVIŠTĚ P1

Stavba:

IKEM - Výstavba nových budov G1, G2

Objekt:

D2_01-D02 - Komunikace a chodníky - Dotazy 2020_07_27

Místo: Praha

Datum: 18.03.2022


Zadavatel: Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

Projektant: Atelier Penta
v.o.s., Mrštíkova
12, Jihlava

Uchazeč: IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

Zpracovatel: IMOS Brno, a.s., [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							143 074,80	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				143 074,80	
D		1	Zemní práce				138 850,80	
K		122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	107,200	145,00	15 544,00	CS ÚRS 2022 01
W			Sanace podloží na P1 v tl. 400 mm - viz situace					
W			268*0,4		107,200			
3	K	122201109	Příplatek za lepitost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	53,600	25,10	1 345,36	CS ÚRS 2018 01
W			107,2*0,5 *Přepočtené koeficientem množství		53,600			
24	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	107,200	48,60	5 209,92	CS ÚRS 2018 01
W			Sanace podloží na P1 v tl. 400 mm - viz situace					
W			uložení na mezideponii					
W			268*0,4		107,200			
26	K	171201201	Uložení sypání na skládky	m3	107,200	11,40	1 222,08	CS ÚRS 2018 01
W			Sanace podloží na P1 v tl. 400 mm - viz situace					
W			uložení na mezideponii					
W			268*0,4		107,200			
30	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	107,200	47,70	5 113,44	CS ÚRS 2018 01
W			Sanace podloží na P1 v tl. 400 mm - viz situace					
W			uložení na mezideponii					
W			268*0,4		107,200			
32	K	171101102	Uložení sypání z hornin soudržných do násypů zhuštěných na 96 % PS	m3	107,200	32,00	3 430,40	CS ÚRS 2018 01
W			Sanace podloží na P1 v tl. 400 mm - viz situace					
W			násyp a hutnění kameniva 0/32					
W			268*0,4		107,200			
39	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhuštěním	m2	268,000	8,80	2 358,40	CS ÚRS 2018 01
W			Sanace podloží na P1 v tl. 400 mm - viz situace					
W			hutnění pláně před násypem kameniva 0/32					
W			268		268,000			
45	K	291111111	Podklad pro zpevněné plochy z kameniva drčeného 0 až 63 mm	m3	107,200	814,00	87 260,80	CS ÚRS 2018 01
W			Sanace podloží na P1 v tl. 400 mm - viz situace					
W			sanace pomocí kameniva 0/32					
W			268*0,4		107,200			
76	K	919726123	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 500 g/m2	m2	268,000	64,80	17 366,40	CS ÚRS 2018 01
W			Sanace podloží na P1 v tl. 400 mm - viz situace					
W			pod kamenivo 0/32					
W			268		268,000			
D		91	Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch				4 224,00	
K			Statické zátěžové zkoušky	ks	1,000	4 224,00	4 224,00	vlastní
W			provedení zátěžové zkoušky		1			



TPA ČR, s.r.o., ZL TPA ČR, Vrbenská 1821/31, 370 06 České Budějovice
pracoviště č. 6 Praha

Ústřední 62 tel. [redacted]
102 00 Praha 10 fax [redacted]



Protokol o zkoušce statická zatěžovací zkouška dle ČSN 72 1006, příloha A — 300

objednatel: IMOS Brno, a.s.
Olomoucká 174
CZ 627 00 Brno


č. protokolu: PR/2022/00572
č. kontraktu: PR/2022/03341

stavba: IKEM
druh materiálu: šterkovitá zemina
staničení: střed plochy
výrobna: Zkouška in situ
Ø desky [mm]: 300
konstrukční celek: pláň

objekt: parkovací stání
počasí: zataženo 6°C
datum zkoušky: 11.02.2022
vlhkost [% hm.]:
poměr ramen: 1:1

zatěžovací křivky

kontaktní napětí [MPa]



σ_c MPa	s mm
1. zatěž. cyklus	
0,060	0,350
<u>0,120</u>	<u>2,150</u>
<u>0,180</u>	<u>4,750</u>
<u>0,260</u>	<u>8,450</u>
<u>0,330</u>	<u>11,620</u>
<u>0,410</u>	<u>15,020</u>
0,500	18,880
odlehčení	
0,250	18,470
0,120	18,350
0,000	14,580
2. zatěž. cyklus	
0,000	14,580
0,060	15,030
0,120	15,720
0,180	16,620
0,250	17,650
0,330	18,620
0,410	18,820

neúředňované ozn. kurzívou

	σ_{max} MPa	a_0 mm	a_1 mm.MPa ⁻¹	a_2 mm.MPa ⁻²	E_{stat}		
1	0,600	-2,139	37,003	13,656	E_{stat}	5,1	MPa
2	0,410	14,462	11,426	4,062	E_{stat}	17,2	MPa

E_{stat}/E_{stat} 3,35

poznámka:

Údaje o stavbě a zkoušeném materiálu byly dodány objednatelem.

Zkouška byla prováděna na stavbě mimo laboratorní prostory.

rozdělovník:

2x objednatel
1x TPA

zkoušel:





Tento protokol nemá být bez souhlasu laboratoře kopírován jinak než celý. Výsledky zkoušek se týkají jen předmětu zkoušky a protokol nenahrazuje jiné dokumenty. Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, spisová značka C 17759, IČ 26122835, DIČ CZ25122835, www.tpaqi.com.


Nejistoty výsledků zkoušek


vlastnost	zk. norma / metoda	výsledek	jednotka	rozšířená nejistota U (výpočet)
modul přetvárnosti $E_{20,1}$	ČSN 72 1006	5,1	MPa	± 0,1
modul přetvárnosti $E_{20,2}$	ČSN 72 1006	17,2	MPa	± 0,3
$E_{20,2}/E_{20,1}$	ČSN 72 1006	3,36		± 0,07

Uvedené rozšířené nejistoty měření U jsou součinem standardních nejistot měření a koeficientu rozšíření $k=2$, což poskytuje hladinu spolehlivosti přibližně 95%. - konec protokolu -









the 1990s, the number of people in the UK who are aged 65 and over has increased from 10.5 million to 13.5 million (1990-2000) (ONS 2001).

There is a growing awareness of the need to address the health care needs of the elderly population. The Department of Health (2000) has set out a strategy for the NHS to meet the needs of the elderly population. This strategy is based on the following principles:

- To ensure that the NHS is able to meet the needs of the elderly population.
- To ensure that the NHS is able to provide a high quality of care for the elderly population.
- To ensure that the NHS is able to provide a range of services to meet the needs of the elderly population.

The NHS is currently facing a number of challenges in meeting these principles. These challenges are:

- The increasing number of people aged 65 and over.
- The increasing number of people aged 65 and over who are in poor health.
- The increasing number of people aged 65 and over who are in long-term care.

The NHS is currently facing a number of challenges in meeting these principles. These challenges are:


- The increasing number of people aged 65 and over.
- The increasing number of people aged 65 and over who are in poor health.
- The increasing number of people aged 65 and over who are in long-term care.


The NHS is currently facing a number of challenges in meeting these principles. These challenges are:

- The increasing number of people aged 65 and over.
- The increasing number of people aged 65 and over who are in poor health.
- The increasing number of people aged 65 and over who are in long-term care.

The NHS is currently facing a number of challenges in meeting these principles. These challenges are:

- The increasing number of people aged 65 and over.
- The increasing number of people aged 65 and over who are in poor health.
- The increasing number of people aged 65 and over who are in long-term care.





...the first of these is the fact that the ...

...the second of these is the fact that the ...

...the third of these is the fact that the ...

...the fourth of these is the fact that the ...

...the fifth of these is the fact that the ...


...the sixth of these is the fact that the ...


...the seventh of these is the fact that the ...


...the eighth of these is the fact that the ...


...the ninth of these is the fact that the ...





























6.11.1. ZMĚNOVÝ LIST – IKEM Praha – Výstavba budov G1 a G2 (U) k rozšíření kapacit

Navrhovatel změny IMOS Brno, a.s., Olomoucká 704/174, 627 00 Brno		Index navrhovatele:	Číslo SO nebo PS:	Registrační číslo Změnového listu (ZL):
			D1_02	ZL Č.052
Indexy: O...objednatel GD...generální dodavatel GP...generální projektant PM...projektový manažer J...jiný		Změna má vliv do následujících profesí:	D1_02 Podzemní koridor	
		Změna má další vliv do následujících stavebních objektů (SO) nebo provozních souborů (PS)		
Název změny: Dřevěné dveře do MR				
Položka, popis: Tento změnový list řeší dodávku a montáž nových dřevěných dveří do sociálního zařízení v magnetické rezonanci. Původně PD uvažovala s osazením stávajících dveří. Pozn.: dodání a montáž dveří bude 5 týdnů od objednání.				
Důvod změny: Stávající dveře, které měly být osazeny dle PD zpět do prostoru MR nebyly vyhovující pro zpětnou montáž. Na požadavek investora budou dodány nové dveře dle návrhu generálního projektanta.				
Přílohy: 1. položkový rozpočet, 2. podklady zasláné GP z 8.4.2022				
Vliv na cenu: odhadnuté náklady: 33 285,- Kč bez DPH konečná cena: 33 285,- Kč bez DPH		Vliv na cenu stavební dodávky (dle příloženého rozpočtu): zvýšení ceny o: 33 285,- Kč bez DPH snížení ceny o:		Vyplní GD (nehodící se škrtněte)
Vyvolá změnu stavebního povolení před dokončením:			ANO / NE	Vyplní GP / PM
Dopady do HMG GD: 0 dní		celkový počet dní:	0	NE Vyplní GD / provádějící změnu
Vyjádření zástupce GD	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME-		Datum a podpis:	05.05.2022
Vyjádření zástupce GP	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME-		Datum a podpis:	
Vyjádření zástupce Správce stavby	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME-		Datum a podpis:	
Vyjádření zástupce Objednatele - PM	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME-		Datum a podpis:	5.5.22
Vyjádření zástupce Objednatele	SCHVÁLIL / NESCHVÁLIL		Datum a podpis:	5
Důvod zamítnutí (vyplní O):				
Rozdělovník:				
1.OBJEDNATEL, 2. MP, 3. GP (AD), 4. GD				

REKAPITULACE STAVBY - ZMĚNOVÝ LIST Č.052 - DŘEVĚNÉ DVEŘE DO MR

Kód: A05-17-P
Stavba: IKEM - Výstavba nových budov G1, G2

KSO:
Místo: Praha

CC-CZ:
Datum: 14.04.2022

Zadavatel:
Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

IČ: 25322257
DIČ: CZ25322257

Projektant:
Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
IMOS Brno, a.s.

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				33 285,10
	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
DPH základní	21,00%	#ODKAZI		#ODKAZI
snížená	15,00%	#ODKAZI		#ODKAZI
Cena s DPH		v CZK		40 274,97

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: _____

Razítko

Datum a podpis: _____

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis: _____

Razítko

Datum a podpis: _____

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ - ZMĚNOVÝ LIST Č.052 - DŘEVĚNÉ DVEŘE DO MR

Kód: A05-17-P

Stavba: IKEM - Výstavba nových budov G1, G2

Místo: Praha

Datum: 14.04.2022

Zadavatel: Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

Projektant: Atelier Penta v.o.s.,
Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč: IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

Zpracovatel: IMOS Brno, a.s., Ing.
[REDACTED]

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		33 285,10	40 274,97
D1_02	Podzemní koridor	33 285,10	40 274,97
D1_02_1-D02	Stavební - Dotazy 2020_07_27	33 285,10	40 274,97

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ - ZMĚNOVÝ LIST Č.052 - DŘEVĚNÉ DVEŘE DO MR

Stavba:

IKEM - Výstavba nových budov G1, G2

Objekt:

D1_02 - Podzemní koridor

Soupis:

D1_02_1-D02 - Stavební - Dotazy 2020_07_27

KSO:

Místo: Praha

CC-CZ:

Datum: 14.04.2022

Zadavatel:

Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

IČ:

25322257

DIČ:

CZ25322257

Projektant:

Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IMOS Brno, a.s.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

33 285,10

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

40 274,97

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ - ZMĚNOVÝ LIST Č.052 - DŘEVĚNÉ DVEŘE DO MR

Stavba:

IKEM - Výstavba nových budov G1, G2

Objekt:

D1_02 - Podzemní koridor

Soupis:

D1_02_1-D02 - Stavební - Dotazy 2020_07_27

Místo: Praha

Datum: 14.04.2022

Zadavatel: Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

Projektant: Atelier Penta
v.o.s., Mrštíkova
12, Jihlava

Uchazeč: IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

Zpracovatel: IMOS Brno, a.s.,
[REDAKCE]

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	33 285,10
PSV - Práce a dodávky PSV	33 285,10
766 - Konstrukce truhlářské	33 285,10
766.a - truhlářské vnitřní	32 793,20

SOUPIS PRACÍ - ZMĚNOVÝ LIST Č.052 - DŘEVĚNÉ DVEŘE DO MR

Stavba:

IKEM - Výstavba nových budov G1, G2

Objekt:

D1_02 - Podzemní koridor

Soupis:

D1_02_1-D02 - Stavební - Dotazy 2020_07_27

Místo: Praha

Datum: 14.04.2022

Zadavatel: Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

Projektant: Atelier Penta
v.o.s., Mrštíkova
12, Jihlava


Uchazeč: IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

Zpracovatel: IMOS Brno, a.s.,
[REDAKCE]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							33 285,10	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				33 285,10	
D	766		Konstrukce truhlářské				33 285,10	
711	K	998766204	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 36 m	%	327,932	1,50	491,90	CS ÚRS 2018 01
D	766.a		truhlářské vnitřní				32 793,20	
712	K	76600-R01	Ozn. T01 - Dřevěné dveře 600x1970 mm, CPL, vnitřní polodrážkové, jednokřídlové, otočné, plné, D+M	kus	1,000	6 708,80	6 708,80	vlastní
	W		Viz Podklady od GP z 8.4.2022					
	W		- včetně příslušenství					
	W		1		1,000			
119	K	76712-R172	Ozn.O172 - Dveřní oboustranná větrací mřížka hliníková 500 x 80 mm , D+M	kus	1,000	1 264,50	1 264,50	vlastní
713	K	76600-R02	Ozn. T02, T04 - Dřevěné dveře 600x1970 mm, CPL, vnitřní polodrážkové, jednokřídlové, otočné, plné, D+M	kus	2,000	7 926,70	15 853,40	vlastní
	W		Viz Podklady od GP z 8.4.2022					
	W		- včetně příslušenství					
	W		2		2,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
714	K	76600-R03	Ozn. T03 - Dřevěné dveře 900x1970 mm, CPL, vnitřní polodrážkové, jednokřídlové, otočné, plné, D+M	kus	1,000	6 782,50	6 782,50	vlastní
	W		Viz. Podklady od GP z 8.4.2022					
	W		- včetně příslušenství					
	W		1		1,000			
	K		Vodorovné madlo ke dveřím T03, D+M	kus	1,000	2 184,00	2 184,00	vlastní
	W		Viz. Podklady od GP z 8.4.2022					
	W		- včetně příslušenství					
	W		1		1,000			

Pozn.: Dodání a montáž dveří bude 5 týdnů od objednání



6.11.1. ZMĚNOVÝ LIST – IKEM Praha – Výstavba budov G1 a G2 (U) k rozšíření kapacit

Navrhovatel změny IMOS Brno, a.s., Olomoucká 704/174, 627 00 Brno		Index navrhovatele:	Číslo SO nebo PS: D1_01	Registrační číslo Změnového listu (ZL): ZL Č. 053
Indexy: O...objednatel GD...generální dodavatel GP...generální projektant PM...projektový manažer J...jiný		Změna má vliv do následujících profesí:	D1_01_4g1 - Silnoproudá elektrotechnika	
		Změna má další vliv do následujících stavebních objektů (SO) nebo provozních souborů (PS)	Nemá vliv	
Název změny: Chráničky v krajních sloupech 2.PP a 1.PP				
Položka, popis: Tento změnový list řeší realizaci chrániček v krajních sloupech 2.PP a 1.PP pro případné protažení izolovaných vodičů hromosvodné soustavy.				
Důvod změny: Provedené úpravy na realizaci chrániček ve sloupech umožní plynulé pokračování prací i případných úprav realizační dokumentace hromosvodu.				
Přílohy: 1. položkový rozpočet, 2. schéma zakreslení sloupů, 3. vyjádření Ing. Skála				
Vliv na cenu: odhadnuté náklady: 35 511,- Kč bez DPH konečná cena: 35 378,- Kč bez DPH		Vliv na cenu stavební dodávky (dle příloženého rozpočtu): zvýšení ceny o: 35 378,- Kč bez DPH snížení ceny o:		Vyplní GD (nehodící se škrtněte)
Vyvolá změnu stavebního povolení před dokončením:			ANO / NE	Vyplní GP / PM
Dopady do HMG GD: 0 dní		celkový počet dní:	0	NE Vyplní GD / provádějící změnu
Vyjádření zástupce GD	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME	Datum a podpis: [redacted]		
Vyjádření zástupce GP	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME	Datum a podpis: [redacted]		
Vyjádření zástupce Správce stavby	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME	Datum a podpis: 20.06.2022 [redacted]		
Vyjádření zástupce Objednatel - PM	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME	Datum a podpis: [redacted] 22.5.22		
Vyjádření zástupce Objednatel	SCHVÁLIL / NESCHVÁLIL	Datum a podpis: [redacted] 03		
Důvod zamítnutí (vyplní O):				
Rozdělovník: 1.OBJEDNATEL, 2. MP, 3. GP (AD), 4. GD				

REKAPITULACE STAVBY - ZMĚNOVÝ LIST Č.053 - CHRÁNIČKY V KRAJNÍCH SLOUPECH 2.PP A 1.PP

Kód: A05-17-P
Stavba: IKEM - Výstavba nových budov G1, G2

KSO:
Místo: Praha

CC-CZ:
Datum: 04.04.2022

Zadavatel:
Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

IČ: 25322257
DIČ: CZ25322257

Projektant:
Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
IMOS Brno, a.s.

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				35 378,00
	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
DPH základní	21,00%	#ODKAZI		#ODKAZI
DPH snížená	15,00%	#ODKAZI		#ODKAZI
Cena s DPH		v CZK		42 807,38

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ - ZMĚNOVÝ LIST Č.053 - CHRÁNIČKY V KRAJNÍCH SLOUPECH 2.PP A 1.PP

Kód: A05-17-P
Stavba: IKEM - Výstavba nových budov G1, G2
Místo: Praha Datum: 04.04.2022
Zadavatel: Institut klinické a experimentální medicíny, Praha Projektant: Atelier Penta v.o.s.,
Mrštíkova 12, Jihlava
Uchazeč: IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno Zpracovatel: IMOS Brno, a.s.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		35 378,00	42 807,38
D1_01	Budova G1 a G2	35 378,00	42 807,38
D1_01_4g1	Sílnoproudá elektrotechnika	35 378,00	42 807,38

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ - ZMĚNOVÝ LIST Č.053 - CHRÁNIČKY V KRAJNÍCH SLOUPECH 2.PP A 1.PP

Stavba:

IKEM - Výstavba nových budov G1, G2

Objekt:

D1_01 - Budova G1 a G2

Soupis:

D1_01_4g1 - Silnoproudá elektrotechnika

KSO:

Místo: Praha

CC-CZ:

Datum: 04.04.2022

Zadavatel:

Institút klinické a experimentální medicíny, Praha

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

IČ:

25322257

DIČ:

CZ25322257

Projektant:

Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IMOS Brno, a.s.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

35 378,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	11 970,00	21,00%	2 513,70
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

42 807,38

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ - ZMĚNOVÝ LIST Č.053 - CHRÁNIČKY V KRAJNÍCH SLOUPECH 2.PP A 1.PP

Stavba:

IKEM - Výstavba nových budov G1, G2

Objekt:

D1_01 - Budova G1 a G2

Soupis:

D1_01_4g1 - Silnoproudá elektrotechnika

Místo: Praha

Datum: 04.04.2022

Zadavatel: Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

Projektant: Atelier Penta
v.o.s., Mrštíkova
12, Jihlava

Uchazeč: IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

Zpracovatel: IMOS Brno, a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

35 378,00

D1.01.4g1 - Silnoproudá elektrotechnika

35 378,00

SOUPIS PRACÍ - ZMĚNOVÝ LIST Č.053 - CHRÁNIČKY V KRAJNÍCH SLOUPECH 2.PP A 1.PP

Stavba:

IKEM - Výstavba nových budov G1, G2

Objekt:

D1_01 - Budova G1 a G2

Soupis:

D1_01_4g1 - Silnoproudá elektrotechnika

Místo: Praha

Datum: 04.04.2022


Zadavatel: Institut klinické a experimentální medicíny, Praha


Projektant: Atelier Penta
v.o.s., Mrštíkova
12, Jihlava

Uchazeč: IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

Zpracovatel: IMOS Brno, a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							35 378,00	
D		D1.01.4g1	Silnoproudá elektrotechnika				<u>35 378,00</u>	
1	M	34571353	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná D 61/75 mm, HDPE+LDPE Chraničky v krajních sloupech ve 2.PP a 1.PP 532	m	532,000	22,50	11 970,00	CS ÚRS 2018 01
	W		Montáž trubka plastová ohebná D přes 35 mm uložená volně Chraničky v krajních sloupech ve 2.PP a 1.PP 532	m	532,000	22,00	11 704,00	CS ÚRS 2018 01
	W		Hodinová zúčtovací sazba zedník Vybourání prostupu ve spodní úrovni sloupu pro protažení izolovaného vodiče Zpravení prostupu po protažení izolovaného vodiče 32 sloupů, 1 dělník, cca 1 hod na 1 sloup	hod	30,400	385,00	11 704,00	CS ÚRS 2022 01
	W	HZS1301						





6.11.1. ZMĚNOVÝ LIST – IKEM Praha – Výstavba budov G1 a G2 (U) k rozšíření kapacit

Navrhovatel změny IMOS Brno, a.s., Olomoucká 704/174, 627 00 Brno		Index navrhovatele:	Číslo SO nebo PS:	Registrační číslo Změnového listu (ZL):
			OVN	ZL Č.054
Indexy: O...objednatel GD...generální dodavatel GP...generální projektant PM...projektový manažer J...jiný	Změna má vliv do následujících profesí:	OVN - Ostatní a vedlejší náklady		
	Změna má další vliv do následujících stavebních objektů (SO) nebo provozních souborů (PS)			
Název změny: Zaměření stávajících nezakreslených sítí				
Položka, popis: Tento změnový list řeší zaměření stávajících nezakreslených sítí, které byly nalezeny při křížení nově realizovaných sítí.				
Důvod změny: Zaměření slouží ke zdokumentování skutečného stavu sítí v areálu nemocnice, aby nedocházelo k jejich poškození během dalších zemních prací				
Přílohy: 1. položkový rozpočet, 2. geodetický protokol				
Vliv na cenu: odhadnuté náklady: 70 940,- Kč bez DPH konečná cena: 70 940,- Kč bez DPH		Vliv na cenu stavební dodávky (dle přiloženého rozpočtu): zvýšení ceny o: 70 940,- Kč bez DPH snížení ceny o:		Vyplní GD (nehodící se škrtněte)
Vyvolá změnu stavebního povolení před dokončením:			ANO / NE	Vyplní GP / PM
Dopady do HMG GD: 0 dní		celkový počet dnů: 0 dní		NE Vyplní GD / provádějící změnu
Vyjádření zástupce GD	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME	Datum a podpis: [redacted]		
Vyjádření zástupce GP	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME	Datum a podpis: [redacted]		
Vyjádření zástupce Správce stavby	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME	Datum a podpis: [redacted]		
Vyjádření zástupce Objednatel - PM	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME	Datum a podpis: [redacted] 5 5 22		
Vyjádření zástupce Objednatel	SCHVÁLIL / NESCHVÁLIL	Datum a podpis: [redacted] 25		
Důvod zamítnutí (vyplní O):				
Rozdělovník:		1.OBJEDNATEL, 2. MP, 3. GP (AD), 4. GD		

REKAPITULACE STAVBY - ZMĚNOVÝ LIST Č.054 - ZAMĚŘENÍ STÁVAJÍCÍCH NEZAKRESLENÝCH SÍTÍ

Kód: A05-17-P
Stavba: IKEM - Výstavba nových budov G1, G2

KSO:
Místo: Praha

CC-CZ:
Datum: 06.04.2022

Zadavatel:
Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

IČ: 25322257
DIČ: CZ25322257

Projektant:
Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
IMOS Brno, a.s.

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				70 940,00
	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
DPH základní	21,00%	#ODKAZI		#ODKAZI
snížená	15,00%	#ODKAZI		#ODKAZI
Cena s DPH	v	CZK		85 837,40

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ - ZMĚNOVÝ LIST Č.054 - ZAMĚŘENÍ STÁVAJÍCÍCH NEZAKRESLENÝCH SÍTÍ

Kód: A05-17-P

Stavba: IKEM - Výstavba nových budov G1, G2

Místo: Praha

Datum: 06.04.2022

Zadavatel: Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

Projektant: Atelier Penta v.o.s.,
Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč: IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

Zpracovatel: IMOS Brno, a.s., [redacted]

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		70 940,00	85 837,40
OVN	Ostatní a vedlejší náklady	70 940,00	85 837,40

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ - ZMĚNOVÝ LIST Č.054 - ZAMĚŘENÍ STÁVAJÍCÍCH NEZAKRESLENÝCH SÍTÍ

Stavba:

IKEM - Výstavba nových budov G1, G2

Objekt:

OVN - Ostatní a vedlejší náklady

KSO:

Místo: Praha

CC-CZ:

Datum: 06.04.2022

Zadavatel:

Institút klinické a experimentální medicíny, Praha

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

IČ:

25322257

DIČ:

CZ25322257

Projektant:

Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IMOS Brno, a.s. [REDACTED]

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

70 940,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	70 940,00	21,00%	14 897,40
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

85 837,40

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ - ZMĚNOVÝ LIST Č.054 - ZAMĚŘENÍ STÁVAJÍCÍCH NEZAKRESLENÝCH SÍTÍ

Stavba:

IKEM - Výstavba nových budov G1, G2

Objekt:

OVN - Ostatní a vedlejší náklady

Místo: Praha

Datum: 06.04.2022

Zadavatel: Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

Projektant: Atelier Penta
v.o.s., Mrščíkova
12, Jihlava

Uchazeč: IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

Zpracovatel: IMOS Brno, a.s.,
[REDAKOVANÉ]

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

70 940,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

70 940,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

70 940,00

SOUPIS PRACÍ - ZMĚNOVÝ LIST Č.054 - ZAMĚŘENÍ STÁVAJÍCÍCH NEZAKRESLENÝCH SÍTÍ

Stavba:

IKEM - Výstavba nových budov G1, G2

Objekt:

OVN - Ostatní a vedlejší náklady

Místo: Praha

Datum: 06.04.2022

Zadavatel: Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

Projektant: Atelier Penta
v.o.s., Mrščíkova
12, Jihlava

Uchazeč: IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

Zpracovatel: IMOS Brno, a.s.,
[REDAKOVANÉ]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							70 940,00	
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				70 940,00	
D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				70 940,00	
K			Zaměření skutečného provedení stávajících objektů	bod	496,000	120,00	59 520,00	vlastní
W			Zaměření stávajících nezakreslených sítí při křížení nových sítí					
W			viz geodetický protokol č. 210151-39957-DSS-20					
W		496			496,000			
K	HZS4221		Hodinová zúčtovací sazba geodet	hod	20,000	571,00	11 420,00	CS ÚRS 2022 01
W			Zpracování geodetického protokolu					
W		20			20,000			



Věc: **GEODETICKÝ PŘEDÁVACÍ PROTOKOL č 210151-39957-DSS-20**

Název zakázky: **IKEM Praha – výstavba nových budov G1, G2**

Zaměřil:

Zpracoval:

Spoluprac.:



Lokalita: **Krč**

Předmět měření: **zaměření křížení s novou trasou NN, plynu, potr.po:**

Objednatel: **IMOS Brno a.s.**

Dodavatel: **GEOTON CZ s.r.o.**

Datum zač. měř.: **20.10.2021**

Datum kon. měř.: **20.10.2021**

Souř/Výš. syst.: **ZVS stavby blízky JTSK/Bpv**

Číslo zakázky:

210151

Číslo nabídky:

Číslo objedn.:

20118 - 006

Technická zpráva:

Byly zaměřeno křížení tras s novou trasou NN a plynu a potr. pošty. Zaměřeny viditelné trasy ve výkopu, pojmenovány podle zástupce stavby.

Zaměřeno polární metodou z volných stanovisek z bodů ZVS.

Směrodatná odchylka zaměření $m_{xyz} = 6$ cm

Použitý výkres: D2_04-02 Situace stavby


Použité přístroje a vybavení:

- S5-2 - Robotizovaná totální stanice TRIMBLE S5 DR Plus
směrodatná odch. délky: 1,5 mm + 2 PPM ; směrodatná směru: 10cc

ser. no.: 37011420

Seznam příloh:

- situace a seznam souřadnic



PŘEDAL


PŘEVZAL

OVĚŘIL

Podpis:

Podpis:

Podpis:



Datum:

Datum:

Datum:

20.10.2021

Jméno:

Jméno:


Jméno:

210270



Náležitosti a přesností odpovídá právním předpisům a podmínkám písemně dohodnutých s objednatelem.





#Seznam souřadnic podrobných bodů

#Souřadnicový systém: S-JTSK

#Výškový systém: BpV

#č.bodu-Y-X-Z-Poznámka

1	740796.62	1050416.44	245.99	teplovod
2	740796.15	1050416.00	245.97	teplovod
3	740796.83	1050416.41	245.99	teplovod
4	740797.28	1050415.98	245.97	teplovod
5	740789.74	1050419.77	245.12	plynovod
6	740791.90	1050417.68	245.05	plynovod
7	740789.08	1050420.54	245.12	plynovod
8	740774.10	1050431.49	245.04	silnoproud
9	740775.38	1050430.09	245.11	silnoproud
10	740774.22	1050431.56	245.14	teplovod
11	740775.45	1050430.18	245.20	teplovod
12	740774.39	1050431.72	245.15	teplovod
13	740775.68	1050430.39	245.21	teplovod
14	740775.79	1050432.28	245.25	silnoproud
15	740776.69	1050431.28	245.36	silnoproud
16	740776.14	1050432.47	245.29	silnoproud
17	740776.99	1050431.67	245.35	silnoproud
18	740776.40	1050432.69	245.25	silnoproud
19	740777.29	1050431.97	245.34	silnoproud
20	740776.22	1050432.60	245.48	silnoproud
21	740777.16	1050431.79	245.49	silnoproud
22	740776.35	1050432.66	245.44	silnoproud
23	740777.24	1050431.86	245.47	silnoproud
24	740776.42	1050432.70	245.42	silnoproud
25	740777.29	1050431.94	245.44	silnoproud
26	740776.49	1050432.79	245.40	silnoproud
27	740777.37	1050432.07	245.42	silnoproud
28	740777.83	1050432.35	244.73	plynovod
29	740777.01	1050433.18	244.63	plynovod
30	740771.95	1050443.22	244.80	silnoproud
31	740771.04	1050442.01	245.20	silnoproud
32	740771.85	1050443.32	244.86	silnoproud
33	740770.69	1050442.16	245.32	silnoproud
34	740771.62	1050443.78	245.05	silnoproud
35	740770.41	1050442.74	245.13	silnoproud
36	740771.51	1050443.89	245.07	silnoproud
37	740770.35	1050442.85	245.13	silnoproud
38	740770.14	1050445.39	245.22	silnoproud
39	740769.09	1050444.48	245.43	silnoproud
40	740770.19	1050445.47	245.18	silnoproud
41	740769.09	1050444.50	245.39	silnoproud
42	740770.14	1050445.51	245.05	silnoproud
43	740769.17	1050444.47	245.38	silnoproud
44	740770.09	1050445.49	244.83	silnoproud
45	740769.02	1050444.60	245.38	silnoproud
46	740770.19	1050445.84	245.16	silnoproud
47	740768.95	1050444.65	245.38	silnoproud
48	740757.77	1050455.83	244.92	silnoproud
49	740756.74	1050455.10	244.85	silnoproud
50	740757.38	1050456.25	245.18	silnoproud
51	740756.75	1050455.18	245.03	silnoproud
52	740756.42	1050455.49	244.96	silnoproud
53	740757.23	1050456.46	245.12	silnoproud
54	740751.03	1050459.69	244.68	teplovod
55	740751.81	1050458.87	244.69	teplovod
56	740751.25	1050459.93	244.69	teplovod
57	740752.02	1050459.00	244.70	teplovod
58	740751.50	1050460.53	244.74	silnoproud
59	740752.75	1050459.25	244.73	silnoproud
60	740751.50	1050460.47	244.73	silnoproud
61	740752.66	1050459.29	244.70	silnoproud

62	740751.50	1050460.40	244.76	silnoproud
63	740752.55	1050459.25	244.75	silnoproud
64	740751.47	1050460.28	244.79	silnoproud
65	740752.46	1050459.25	244.79	silnoproud
66	740751.26	1050460.04	244.68	silnoproud
67	740752.19	1050459.15	244.47	silnoproud
68	740751.00	1050459.58	244.83	silnoproud
69	740751.67	1050458.81	244.80	silnoproud
70	740750.98	1050459.52	244.80	silnoproud
71	740751.62	1050458.77	244.77	silnoproud
72	740750.61	1050459.34	244.79	silnoproud
73	740751.40	1050458.39	244.74	silnoproud
74	740750.44	1050459.28	244.78	silnoproud
75	740751.30	1050458.32	244.73	silnoproud
76	740750.08	1050459.57	244.76	silnoproud
77	740751.22	1050458.23	244.70	silnoproud
78	740749.93	1050459.51	244.72	silnoproud
79	740751.11	1050458.15	244.64	silnoproud
80	740745.38	1050467.44	244.41	silnoproud
81	740747.20	1050465.36	244.43	silnoproud
82	740745.37	1050467.41	244.40	silnoproud
83	740747.16	1050465.32	244.41	silnoproud
84	740745.36	1050467.38	244.44	silnoproud
85	740747.22	1050465.37	244.44	silnoproud
86	740745.37	1050467.19	244.42	sdelovaci
87	740747.04	1050465.17	244.40	sdelovaci
88	740744.79	1050465.96	244.20	silnoproud
89	740746.27	1050464.59	244.35	silnoproud
90	740744.78	1050465.92	244.21	silnoproud
91	740746.25	1050464.49	244.31	silnoproud
92	740744.62	1050465.51	244.21	silnoproud
93	740746.10	1050464.07	244.34	silnoproud
94	740744.58	1050465.38	244.21	silnoproud
95	740746.07	1050463.91	244.37	silnoproud
96	740746.03	1050463.82	244.39	silnoproud
97	740746.03	1050463.81	244.39	silnoproud
98	740744.54	1050465.25	244.22	silnoproud
99	740744.49	1050465.18	244.28	silnoproud
100	740746.02	1050463.70	244.47	silnoproud
101	740743.37	1050461.62	244.19	plynovod
102	740744.44	1050460.51	244.23	plynovod
103	740739.82	1050453.13	243.93	teplovod
104	740742.23	1050454.89	243.96	teplovod
105	740739.72	1050452.81	243.92	teplovod
106	740742.23	1050454.68	243.98	teplovod
107	740738.69	1050450.79	244.03	silnoproud
108	740740.33	1050449.24	244.01	silnoproud
109	740826.85	1050469.14	247.95	silnoproud
110	740827.19	1050468.25	247.87	silnoproud
111	740807.17	1050453.63	247.49	silnoproud
112	740805.62	1050454.97	247.55	silnoproud
113	740814.33	1050439.14	247.11	silnoproud
114	740814.87	1050438.87	247.19	silnoproud
115	740815.60	1050439.66	247.22	silnoproud
116	740815.20	1050440.11	247.19	silnoproud
117	740819.58	1050436.94	247.59	silnoproud
118	740818.33	1050437.24	247.58	silnoproud
119	740819.78	1050435.39	247.63	silnoproud
120	740818.74	1050436.38	247.55	silnoproud
121	740819.81	1050435.30	247.63	silnoproud
122	740818.73	1050436.44	247.54	silnoproud
123	740819.81	1050435.30	247.66	silnoproud
124	740818.78	1050436.28	247.57	silnoproud
125	740791.50	1050417.18	245.80	silnoproud
126	740792.05	1050417.74	245.84	silnoproud

127	740791.40	1050417.22	245.81	silnoproud
128	740792.04	1050417.73	245.89	silnoproud
129	740791.44	1050417.33	245.50	silnoproud
130	740791.90	1050417.83	245.56	silnoproud
131	740787.68	1050422.49	245.66	sdelovaci
132	740791.73	1050416.88	245.86	sdelovaci
133	740788.19	1050420.38	245.65	silnoproud
134	740786.84	1050421.84	245.65	silnoproud
135	740788.12	1050420.42	245.74	silnoproud
136	740786.61	1050421.92	245.84	silnoproud
137	740788.05	1050420.38	245.78	silnoproud
138	740786.59	1050421.93	245.80	silnoproud
139	740788.02	1050420.30	245.75	silnoproud
140	740786.54	1050421.85	245.79	silnoproud
141	740787.93	1050420.22	245.74	silnoproud
142	740786.44	1050421.88	245.80	silnoproud
143	740787.84	1050420.05	245.76	silnoproud
144	740786.33	1050421.83	245.81	silnoproud
145	740787.57	1050420.06	245.65	silnoproud
146	740786.26	1050421.80	245.80	silnoproud
147	740787.51	1050420.05	245.63	silnoproud
148	740786.23	1050421.77	245.65	silnoproud
149	740787.51	1050420.03	245.62	silnoproud
150	740786.19	1050421.78	245.65	silnoproud
151	740787.45	1050419.81	245.62	silnoproud
152	740785.63	1050421.89	245.57	silnoproud
153	740787.47	1050420.04	245.62	silnoproud
154	740786.18	1050421.71	245.65	silnoproud
155	740783.90	1050420.20	245.06	plynovod
156	740785.11	1050419.01	245.08	plynovod
157	740786.14	1050423.75	245.37	kanalizace
158	740785.79	1050423.41	245.35	kanalizace
159	740770.11	1050441.30	245.26	silnoproud
160	740769.95	1050440.84	245.23	silnoproud
161	740769.95	1050441.53	245.46	silnoproud
162	740769.73	1050441.00	245.45	silnoproud
163	740769.60	1050441.13	245.36	silnoproud
164	740769.94	1050441.57	245.40	silnoproud
165	740767.13	1050443.98	245.44	sdelovaci
166	740767.71	1050444.18	245.49	sdelovaci
167	740767.78	1050443.99	245.45	sdelovaci
168	740767.18	1050443.92	245.42	sdelovaci
169	740767.28	1050443.80	245.47	silnoproud
170	740767.87	1050443.93	245.50	silnoproud
171	740767.14	1050443.93	245.46	silnoproud
172	740767.79	1050444.02	245.49	silnoproud
173	740762.61	1050448.45	245.01	silnoproud
174	740762.18	1050448.88	244.97	silnoproud
175	740762.55	1050448.44	245.08	silnoproud
176	740762.19	1050448.88	245.04	silnoproud
177	740762.48	1050448.44	244.96	silnoproud
178	740762.17	1050448.80	244.93	silnoproud
179	740762.49	1050448.40	244.94	silnoproud
180	740762.13	1050448.79	244.92	silnoproud
181	740762.44	1050448.34	244.96	silnoproud
182	740762.10	1050448.76	244.94	silnoproud
183	740762.41	1050448.35	245.08	silnoproud
184	740762.06	1050448.69	245.04	silnoproud
185	740761.90	1050448.54	244.76	sdelovaci
186	740762.19	1050448.23	244.80	sdelovaci
187	740761.62	1050448.36	244.96	teplvod
188	740762.01	1050447.96	244.96	teplvod
189	740761.50	1050448.24	244.97	teplvod
190	740761.88	1050447.85	244.95	teplvod
191	740761.46	1050448.21	245.01	silnoproud

192	740761.91	1050447.88	245.04	silnoproud
193	740761.39	1050448.17	244.98	silnoproud
194	740761.85	1050447.85	245.02	silnoproud
195	740761.21	1050448.03	244.92	sdelovaci
196	740761.58	1050447.68	244.93	sdelovaci
197	740761.14	1050447.96	244.96	silnoproud
198	740761.50	1050447.62	244.97	silnoproud
199	740761.09	1050447.90	244.99	silnoproud
200	740761.44	1050447.57	244.97	silnoproud
201	740760.99	1050447.85	245.03	silnoproud
202	740761.38	1050447.57	244.99	silnoproud
203	740760.95	1050447.76	245.06	silnoproud
204	740761.29	1050447.47	245.03	silnoproud
205	740764.02	1050434.41	244.76	silnoproud
206	740764.68	1050434.85	244.78	silnoproud
207	740774.94	1050451.00	246.03	silnoproud
208	740775.65	1050451.60	246.17	silnoproud
209	740775.09	1050450.89	246.13	silnoproud
210	740775.73	1050451.48	246.20	silnoproud
211	740775.10	1050450.87	246.17	silnoproud
212	740775.78	1050451.46	246.18	silnoproud
213	740778.74	1050449.84	246.46	silnoproud
214	740777.46	1050448.40	246.43	silnoproud
215	740778.59	1050449.97	246.45	silnoproud
216	740777.38	1050448.66	246.34	silnoproud
217	740778.48	1050450.04	246.33	silnoproud
218	740777.26	1050448.80	246.34	silnoproud
219	740778.31	1050450.18	246.44	silnoproud
220	740777.14	1050448.92	246.36	silnoproud
221	740759.75	1050446.29	244.88	silnoproud
222	740759.52	1050446.77	244.92	silnoproud
223	740759.64	1050446.17	244.87	silnoproud
224	740759.44	1050446.69	244.92	silnoproud
225	740759.58	1050446.14	244.87	silnoproud
226	740759.39	1050446.61	244.91	silnoproud
227	740758.98	1050445.67	244.43	plynovod
228	740758.66	1050446.01	244.43	plynovod
229	740754.25	1050443.12	244.68	silnoproud
230	740755.00	1050442.19	244.71	silnoproud
231	740755.48	1050443.61	244.50	silnoproud
232	740755.79	1050443.15	244.48	silnoproud
233	740778.71	1050425.59	244.99	plynovod
234	740759.50	1050431.03	244.36	sdelovaci, kabsp
235	740760.26	1050431.70	244.38	sdelovaci, kabsp
236	740794.49	1050401.46	245.01	silnoproud
237	740793.79	1050402.09	244.54	silnoproud
238	740795.67	1050401.04	245.46	silnoproud
239	740797.37	1050400.27	245.69	silnoproud
240	740797.95	1050399.74	245.85	silnoproud
241	740795.69	1050400.99	245.46	silnoproud
242	740794.55	1050401.21	244.85	silnoproud
243	740797.24	1050400.20	245.70	silnoproud
244	740797.88	1050399.67	245.86	silnoproud
245	740731.29	1050475.27	244.58	silnoproud
246	740730.89	1050474.86	244.10	silnoproud
247	740731.50	1050475.41	244.66	silnoproud
248	740730.96	1050474.77	244.06	silnoproud
249	740731.40	1050475.21	244.57	silnoproud
250	740731.02	1050474.71	244.06	silnoproud
251	740731.95	1050475.70	244.85	silnoproud
252	740731.49	1050475.17	244.55	silnoproud
253	740731.06	1050474.61	244.04	silnoproud
254	740732.53	1050475.93	245.06	silnoproud
255	740737.46	1050469.37	244.98	silnoproud
256	740737.07	1050468.75	244.85	silnoproud

257	740737.52	1050469.29	245.03	silnoproud
258	740737.04	1050468.81	244.86	silnoproud
259	740737.55	1050469.27	244.98	silnoproud
260	740737.24	1050468.57	244.84	silnoproud
261	740737.60	1050469.17	244.97	silnoproud
262	740737.18	1050468.65	244.84	silnoproud
263	740737.67	1050469.13	244.96	silnoproud
264	740737.25	1050468.52	244.85	silnoproud
265	740747.84	1050454.50	244.38	silnoproud
266	740746.93	1050455.51	244.49	silnoproud
267	740744.76	1050458.27	244.49	silnoproud
268	740744.47	1050458.41	244.48	silnoproud
269	740747.97	1050454.31	244.39	silnoproud
270	740751.68	1050450.35	244.76	silnoproud
271	740751.12	1050449.95	244.70	silnoproud
272	740778.61	1050426.75	245.31	teplvod
273	740780.22	1050425.01	245.34	teplvod
274	740778.74	1050426.95	245.31	teplvod
275	740780.10	1050425.59	245.36	teplvod
276	740778.21	1050429.69	245.39	silnoproud
277	740780.31	1050427.63	245.38	silnoproud
278	740778.40	1050430.19	245.31	silnoproud
279	740780.10	1050428.44	245.38	silnoproud
280	740778.27	1050430.59	245.35	silnoproud
281	740780.21	1050428.72	245.33	silnoproud
282	740778.14	1050430.81	245.54	silnoproud
283	740780.20	1050428.62	245.57	silnoproud
284	740778.12	1050431.00	245.54	silnoproud
285	740780.28	1050428.72	245.57	silnoproud
286	740778.17	1050431.10	245.53	silnoproud
287	740780.33	1050428.83	245.57	silnoproud
288	740778.19	1050431.24	245.52	silnoproud
289	740780.46	1050428.87	245.58	silnoproud
290	740781.25	1050430.77	245.13	sdelovaci
291	740777.48	1050435.28	245.43	sdelovaci
292	740781.84	1050431.12	245.14	sdelovaci,kabsp
293	740781.36	1050430.16	245.52	sdelovaci
294	740820.33	1050391.91	246.42	teplvod
295	740820.20	1050392.07	246.42	teplvod
296	740796.55	1050398.41	245.76	silnoproud,Vodovod. šoupátko
297	740793.70	1050395.93	245.59	silnoproud
298	740797.99	1050399.30	246.19	silnoproud,Vodovod. šoupátko
299	740802.01	1050403.61	245.92	silnoproud
300	740801.52	1050404.12	245.88	silnoproud
301	740802.04	1050403.64	245.94	silnoproud
302	740801.59	1050404.12	245.88	silnoproud
303	740802.15	1050403.72	245.96	silnoproud
304	740801.68	1050404.23	245.89	silnoproud
305	740802.19	1050403.79	245.98	silnoproud
306	740801.76	1050404.27	245.91	silnoproud
307	740802.19	1050403.83	245.92	silnoproud
308	740801.80	1050404.29	245.90	silnoproud
309	740802.26	1050403.99	245.93	silnoproud
310	740801.86	1050404.39	245.90	silnoproud
311	740802.77	1050404.57	246.28	sdelovaci
312	740802.18	1050404.94	246.21	sdelovaci
313	740803.41	1050405.14	246.09	sdelovaci
314	740802.90	1050405.56	246.03	sdelovaci
315	740804.55	1050405.50	246.47	silnoproud
316	740805.14	1050405.98	246.48	silnoproud
317	740805.27	1050405.86	246.44	sdelovaci
318	740804.65	1050405.30	246.38	sdelovaci
319	740805.47	1050404.27	246.13	silnoproud
320	740805.87	1050404.93	246.25	silnoproud
321	740805.04	1050404.66	246.21	silnoproud

322	740803.34	1050406.17	246.12	silnoproud
323	740807.26	1050403.09	246.33	silnoproud
324	740805.21	1050404.43	246.18	silnoproud
325	740803.25	1050406.10	246.09	silnoproud
326	740807.47	1050402.79	246.31	silnoproud
327	740805.43	1050404.05	246.18	silnoproud
328	740803.19	1050406.01	246.10	silnoproud
329	740807.68	1050402.48	246.32	silnoproud
330	740805.67	1050403.69	246.23	silnoproud
331	740803.08	1050405.90	246.11	silnoproud
332	740807.77	1050402.21	246.33	silnoproud
333	740809.65	1050399.08	246.23	silnoproud
334	740808.58	1050401.27	246.37	silnoproud
335	740810.76	1050397.73	246.32	silnoproud
336	740811.73	1050398.18	246.32	sdelovaci
337	740810.87	1050397.79	246.27	sdelovaci
338	740811.26	1050397.85	246.22	silnoproud
339	740810.13	1050398.17	246.26	silnoproud
340	740813.26	1050396.49	246.33	silnoproud
341	740813.56	1050395.61	246.50	silnoproud
342	740811.31	1050397.93	246.20	silnoproud
343	740810.10	1050398.29	246.26	silnoproud
344	740813.35	1050396.54	246.33	silnoproud
345	740813.63	1050395.58	246.53	silnoproud
346	740813.72	1050395.45	246.56	silnoproud
347	740812.59	1050397.93	246.50	silnoproud
348	740814.14	1050396.38	246.63	silnoproud
349	740813.88	1050395.32	246.58	silnoproud
350	740814.18	1050396.27	246.63	silnoproud
351	740821.36	1050392.90	246.32	silnoproud
352	740821.24	1050393.05	246.33	silnoproud
353	740821.51	1050393.37	246.45	sdelovaci
354	740814.88	1050398.85	246.45	sdelovaci
355	740821.64	1050393.14	246.45	sdelovaci
356	740821.23	1050392.80	246.42	silnoproud
357	740821.10	1050392.95	246.41	silnoproud
358	740821.00	1050392.92	246.48	silnoproud
359	740821.13	1050392.72	246.46	silnoproud
360	740821.06	1050392.61	246.46	silnoproud
361	740820.89	1050392.82	246.47	silnoproud
362	740820.14	1050391.79	246.42	teplvod
363	740820.01	1050391.95	246.42	teplvod
364	740819.81	1050391.71	246.72	sdelovaci
365	740819.94	1050391.48	246.73	sdelovaci
366	740819.84	1050391.37	246.76	sdelovaci
367	740819.72	1050391.61	246.74	sdelovaci
368	740809.49	1050400.18	246.50	silnoproud
369	740807.11	1050401.79	246.42	silnoproud
370	740812.52	1050397.96	246.46	silnoproud
371	740819.34	1050391.33	246.55	silnoproud
372	740819.90	1050390.70	246.57	silnoproud
373	740809.43	1050399.99	246.24	silnoproud
374	740807.18	1050401.64	246.45	silnoproud
375	740811.92	1050398.14	246.35	silnoproud
376	740819.25	1050391.22	246.54	silnoproud
377	740819.83	1050390.62	246.56	silnoproud
378	740812.29	1050398.00	246.34	silnoproud
379	740811.17	1050397.64	246.30	silnoproud
380	740819.16	1050391.18	246.54	silnoproud
381	740819.82	1050390.40	246.55	silnoproud
382	740812.29	1050397.95	246.34	silnoproud
383	740811.27	1050397.64	246.32	silnoproud
384	740819.03	1050391.12	246.54	silnoproud
385	740819.77	1050390.30	246.55	silnoproud
386	740821.55	1050388.58	246.64	silnoproud

387	740820.22	1050388.23	246.44	silnoproud
388	740822.29	1050387.82	246.82	sdelovaci
389	740821.05	1050387.09	246.69	sdelovaci
390	740812.32	1050397.90	246.37	silnoproud
391	740811.34	1050397.60	246.33	silnoproud
392	740817.32	1050392.95	246.53	silnoproud
393	740818.91	1050391.05	246.50	silnoproud
394	740819.64	1050390.11	246.51	silnoproud
395	740822.64	1050387.31	246.59	silnoproud
396	740823.92	1050386.16	246.69	silnoproud
397	740824.36	1050386.67	246.84	sdelovaci
398	740824.24	1050386.80	246.83	sdelovaci
399	740824.40	1050386.76	246.79	sdelovaci
400	740825.54	1050387.58	246.63	sdelovaci
401	740823.23	1050385.66	246.73	sdelovaci
402	740824.33	1050384.44	246.61	sdelovaci
403	740824.81	1050384.97	246.52	sdelovaci
404	740824.41	1050384.34	246.56	teplvod
405	740824.92	1050384.77	246.58	teplvod
406	740825.10	1050384.66	246.60	teplvod
407	740824.52	1050384.18	246.61	teplvod
408	740816.83	1050393.32	246.44	silnoproud
409	740812.65	1050397.92	246.50	silnoproud
410	740818.54	1050391.19	246.44	silnoproud
411	740822.56	1050387.26	246.57	silnoproud
412	740824.37	1050385.25	246.52	silnoproud
413	740825.65	1050384.17	246.82	silnoproud
414	740828.41	1050381.61	246.73	silnoproud
415	740831.28	1050378.61	246.93	silnoproud
416	740832.16	1050375.02	246.52	silnoproud
417	740831.69	1050375.34	246.51	silnoproud
418	740834.58	1050376.90	247.26	silnoproud
419	740834.02	1050376.56	247.05	silnoproud
420	740835.11	1050377.16	247.19	silnoproud
421	740837.01	1050378.40	247.31	silnoproud
422	740836.10	1050378.54	247.27	silnoproud
423	740837.11	1050378.45	247.29	silnoproud
424	740836.21	1050378.65	247.25	silnoproud
425	740837.21	1050378.55	247.31	silnoproud
426	740836.33	1050378.70	247.27	silnoproud
427	740837.45	1050378.66	247.36	silnoproud
428	740836.41	1050378.87	247.32	silnoproud
429	740828.32	1050419.62	247.72	silnoproud
430	740827.82	1050419.43	247.79	silnoproud
431	740844.93	1050391.71	248.01	sdelovaci
432	740844.29	1050390.91	248.32	sdelovaci
433	740845.33	1050390.46	248.11	sdelovaci
434	740845.28	1050389.70	248.18	teplvod
435	740844.82	1050389.41	248.09	teplvod
436	740844.83	1050389.25	248.10	teplvod
437	740845.31	1050389.58	248.19	teplvod
438	740842.55	1050385.12	247.79	sdelovaci
439	740842.08	1050384.76	247.77	sdelovaci
440	740843.81	1050382.06	247.86	silnoproud
441	740842.88	1050381.47	247.81	silnoproud
442	740843.92	1050381.87	247.90	silnoproud
443	740843.16	1050381.45	247.79	silnoproud
444	740843.99	1050381.78	247.86	silnoproud
445	740843.22	1050381.38	247.77	silnoproud
446	740844.06	1050381.70	247.87	silnoproud
447	740843.31	1050381.23	247.78	silnoproud
448	740844.17	1050381.57	247.88	silnoproud
449	740843.41	1050381.13	247.79	silnoproud
450	740856.97	1050371.95	248.34	sdelovaci,hlbvr
451	740856.78	1050372.53	248.26	sdelovaci

452	740857.20	1050371.37	247.94	sdelovaci
453	740857.73	1050370.07	247.88	sdelovaci
454	740857.89	1050369.60	248.42	sdelovaci,hlbvr
455	740857.91	1050369.69	248.21	sdelovaci
456	740871.89	1050379.40	249.02	silnoproud
457	740872.32	1050378.32	248.99	silnoproud
458	740877.31	1050379.95	249.31	sdelovaci
459	740876.69	1050379.60	249.33	sdelovaci
460	740877.77	1050380.40	249.47	sdelovaci
461	740878.43	1050378.74	249.42	sdelovaci
462	740874.25	1050380.36	249.18	silnoproud
463	740873.91	1050380.57	249.18	silnoproud
464	740876.65	1050380.27	249.35	silnoproud
465	740877.84	1050379.69	249.45	silnoproud
466	740878.47	1050378.46	249.52	silnoproud
467	740874.24	1050380.55	249.22	silnoproud
468	740873.98	1050380.62	249.19	silnoproud
469	740876.68	1050380.35	249.35	silnoproud
470	740877.88	1050379.72	249.44	silnoproud
471	740878.53	1050378.47	249.53	silnoproud
472	740876.69	1050380.46	249.36	silnoproud
473	740875.08	1050380.73	249.25	silnoproud
474	740877.93	1050379.78	249.45	silnoproud
475	740878.59	1050378.51	249.57	silnoproud
476	740876.71	1050380.55	249.39	silnoproud
477	740875.26	1050380.81	249.30	silnoproud
478	740878.01	1050379.84	249.45	silnoproud
479	740878.65	1050378.51	249.56	silnoproud
480	740877.67	1050379.65	249.46	silnoproud
481	740877.03	1050380.67	249.48	silnoproud
482	740878.58	1050378.50	249.67	silnoproud
483	740878.64	1050378.52	249.56	silnoproud
484	740877.94	1050380.33	249.52	silnoproud
485	740878.07	1050380.24	249.51	silnoproud
486	740878.71	1050378.54	249.54	silnoproud
487	740878.72	1050378.52	249.53	silnoproud
488	740878.13	1050380.27	249.52	silnoproud
489	740878.50	1050378.50	249.61	silnoproud
490	740879.18	1050378.80	249.43	silnoproud
491	740878.75	1050378.55	249.61	silnoproud
492	740878.82	1050379.61	249.59	silnoproud
493	740878.96	1050379.50	249.35	silnoproud
494	740878.99	1050378.59	249.39	silnoproud
495	740879.16	1050378.70	249.35	silnoproud
496	740879.10	1050379.58	249.40	silnoproud

6.11.1. ZMĚNOVÝ LIST – IKEM Praha – Výstavba budov G1 a G2 (U) k rozšíření kapacit

Navrhovatel změny IMOS Brno, a.s., Olomoucká 704/174, 627 00 Brno		Index navrhovatele:	Číslo SO nebo PS:	Registrační číslo Změnového listu (ZL):
			D1_01	ZL Č. 057
Indexy: O...objednatel GD...generální dodavatel GP...generální projektant PM...projektový manažer J...jiný	Změna má vliv do následujících profesí:	D1_01 Budova G1 a G2		
	Změna má další vliv do následujících stavebních objektů (SO) nebo provozních souborů (PS)	Nemá vliv		
Název změny: Nový sloup na ose B/1 ve 2.PP				
Položka, popis: Tento změnový list řeší odbourání sloupu na ose B/1 ve 2.PP a následné nové vytvoření sloupu.				
Důvod změny: Po betonáži sloupu byla provedena zkouška průchodnosti kanalizačního potrubí. Potrubí ve sloupu na ose B/1 bylo neprůchodné a bylo nutno provést sloup včetně kanalizačního potrubí znovu. Důvodem byla skrytá vada kanalizačního potrubí.				
Přílohy: 1. položkový rozpočet, 2. vyjádření GP, 3. fotodokumentace				
Vliv na cenu: odhadnuté náklady: 25 466,- Kč bez DPH konečná cena: 25 466,- Kč bez DPH		Vliv na cenu stavební dodávky (dle příloženého rozpočtu): zvýšení ceny o: 25 466,- Kč bez DPH snížení ceny o:		Vyplni GD (nehodící se škrtněte)
Vyvolá změnu stavebního povolení před dokončením:			ANO / NE	Vyplni GP / PM
Dopady do HMG GD: Milník č. 4 - 8 dní Milník č. 5 - 8 dní		celkový počet dní: 0	ANO	Vyplni GD / provádějící změnu
Vyjádření zástupce GD	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME	Datum a podpis: [redacted]		
Vyjádření zástupce GP	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME	Datum a podpis: [redacted]		
Vyjádření zástupce Správce stavby	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME	Datum a podpis: [redacted]		
Vyjádření zástupce Objednatele - PM	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME	Datum a podpis: [redacted] 5.5.22		
Vyjádření zástupce Objednatele	SCHVÁLIL / NESCHVÁLIL	Datum a podpis: [redacted]		
Důvod zamítnutí (vyplni 0):				
Rozdělovník: 1.OBJEDNATEL, 2. MP, 3. GP (AD), 4. GD				

REKAPITULACE STAVBY - ZMĚNOVÝ LIST Č. 057 - NOVÝ SLOUP NA OSE B/1 VE 2.PP

Kód: A05-17-P
Stavba: IKEM - Výstavba nových budov G1, G2

KSO:
Místo: Praha

CC-CZ:
Datum: 19.04.2022

Zadavatel:
Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

IČ: 25322257
DIČ: CZ25322257

Projektant:
Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
IMOS Brno, a.s.

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 25 466,13

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	#ODKAZI	#ODKAZI
DPH snížená	15,00%	#ODKAZI	#ODKAZI

Cena s DPH v CZK 30 814,02

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ - ZMĚNOVÝ LIST Č. 057 - NOVÝ SLOUP NA OSE B/1 VE 2.PP

Kód: A05-17-P
Stavba: IKEM - Výstavba nových budov G1, G2
Místo: Praha Datum: 19.04.2022
Zadavatel: Institut klinické a experimentální medicíny, Praha Projektant: Atelier Penta v.o.s.,
Mrštíkova 12, Jihlava
Uchazeč: IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno Zpracovatel: IMOS Brno, a.s.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		25 466,13	30 814,02
D1_01	Budova G1 a G2	25 466,13	30 814,02
D1_01_1- D12	Stavební - Dotazy 2020_11_04	25 466,13	30 814,02

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ - ZMĚNOVÝ LIST Č. 057 - NOVÝ SLOUP NA OSE B/1 VE 2.PP

Stavba:

IKEM - Výstavba nových budov G1, G2

Objekt:

D1_01 - Budova G1 a G2

Soupis:

D1_01_1-D12 - Stavební - Dotazy 2020_11_04

KSO:

Místo: Praha

CC-CZ:

Datum: 19.04.2022

Zadavatel:

Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

IČ:

25322257

DIČ:

CZ25322257

Projektant:

Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IMOS Brno, a

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH**25 466,13**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 089,00	21,00%	438,69
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH**v CZK****30 814,02****Projektant****Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ - ZMĚNOVÝ LIST Č. 057 - NOVÝ SLOUP NA OSE B/1 VE 2.PP

Stavba:

IKEM - Výstavba nových budov G1, G2

Objekt:

D1_01 - Budova G1 a G2

Soupis:

D1_01_1-D12 - Stavební - Dotazy 2020_11_04

Místo: Praha

Datum: 19.04.2022

Zadavatel: Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

Projektant: Atelier Penta v.o.s.,
Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč: IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

Zpracovatel: IMOS Brno, a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

25 466,13

HSV - Práce a dodávky HSV

18 501,03

3 - Svislé a kompletní konstrukce

13 827,21

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

4 673,82

96 - Bourání konstrukcí

2 678,11

997 - Přesun sutě

1 995,71

PSV - Práce a dodávky PSV

6 965,10

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

2 089,00

emm-kab - ELM - Kabely a vodiče

4 876,10

SOUPIS PRACÍ - ZMĚNOVÝ LIST Č. 057 - NOVÝ SLOUP NA OSE B/1 VE 2.PP

Stavba:

IKEM - Výstavba nových budov G1, G2

Objekt:

D1_01 - Budova G1 a G2

Soupis:

D1_01_1-D12 - Stavební - Dotazy 2020_11_04

Místo: Praha

Datum: 19.04.2022

Zadavatel: Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

Projektant: Atelier Penta v.o.s.,
Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč: IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

Zpracovatel: IMOS Brno, a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							25 466,13	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				18 501,03	
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				13 827,21	
181	K	330321_R1	Sloup nebo piliře ze ŽB tř. C 50/60 bez výztuže - beton XC2-Cl 0,4; S2 - S3-D max 22	m3	0,976	3 646,00	3 559,75	vlastní
	W		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 3 PP, 2 PP, 1 PP, 1 NP, 2 NP, 3 NP, 4 NP, 5 NP, 6 NP, výkresy řezů A,B,C, D a Tech zpr.					
	W		Viz PD statika - výkres 2 PP_tvar základové desky, výkres 2 PP, 1 PP, 1 NP, 2 NP, 3 NP, 4 NP, 5 NP, 6 NP_tvar stropů					
	W		2 PP					
	W		Venkovní - osa B/1 - NOVÝ SLOUP					
	W		*osa A-D, 1-2: 3,14*0,25*0,25*(4,975*1)		0,976			
192	K	332351321	Zřízení bednění kruhových sloupů v do 6 m D do 0,55 m	m2	7,811	551,70	4 309,19	CS ÚRS 2018 01
	W		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 3 PP, 2 PP, 1 PP, 1 NP, 2 NP, 3 NP, 4 NP, 5 NP, 6 NP, výkresy řezů A,B,C, D a Tech zpr.					
	W		Viz PD statika - výkres 2 PP_tvar základové desky, výkres 2 PP, 1 PP, 1 NP, 2 NP, 3 NP, 4 NP, 5 NP, 6 NP_tvar stropů					
	W		2 PP					
	W		Venkovní - osa B/1 - NOVÝ SLOUP					
	W		*osa A-D, 1-2: 2*3,14*0,25*(4,975)		7,811			
193	K	332351322	Odstranění bednění kruhových sloupů v do 6 m D do 0,55 m	m2	7,811	60,20	470,21	CS ÚRS 2018 01
203	K	311361821	Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 S05	t	0,232	23 683,00	5 488,06	CS ÚRS 2018 01
	W		V této položce je zahrnutá také výztuž sloupů					
	W		Viz PD statika - výztuž svislých konstrukcí					
	W		2 PP - osa B/1 - NOVÝ SLOUP					
	W		0,23173		0,232			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				4 673,82	
	D	96	Bourání konstrukcí				2 678,11	
434	K	962052211	Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB přes 1 m3	m3	0,976	2 743,00	2 678,11	CS ÚRS 2018 01
	W		Bourání sloupu - osa B/1, 2.PP					
	W		Viz situace					
	W		"osa A-D, 1-2:" 3,14*0,25*0,25*(4,975*1)		0,976			
	D	997	Přesun sutě				1 995,71	
20	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	2,343	391,50	917,37	CS ÚRS 2018 01
	W		Bourání sloupu - osa B/1, 2.PP					
	W		Viz situace					
	W		"osa A-D, 1-2:" 3,14*0,25*0,25*(4,975*1)*2,4		2,343			
21	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	2,343	139,10	325,94	CS ÚRS 2018 01
	W		Bourání sloupu - osa B/1, 2.PP					
	W		Viz situace					
	W		"osa A-D, 1-2:" 3,14*0,25*0,25*(4,975*1)*2,4		2,343			
22	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	25,773	6,10	157,22	CS ÚRS 2018 01
	W		2,343*11 "Přepočtené koeficientem množství"		25,773			
32	K	997013802	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 170 101	t	2,343	254,00	595,18	CS ÚRS 2018 01
	W		Bourání sloupu - osa B/1, 2.PP					
	W		Viz situace					
	W		"osa A-D, 1-2:" 3,14*0,25*0,25*(4,975*1)*2,4		2,343			
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				6 965,10	
	D	721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				2 089,00	
19	K	721173401	Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 110	m	5,000	417,80	2 089,00	CS ÚRS 2018 01
	W		Nová kanalizace ve sloupu					
	D	emm-kab	ELM - Kabely a vodiče				4 876,10	
2519	K	741124601	Montáž kabel Cu topný volně délkou uložený do podlahy nebo stěny	m	6,000	193,10	1 158,60	CS ÚRS 2018 01
2521	M	DEVIpipeguard45	Samoregulační měděný topný kabel 45W/m (při 10°C), 230VAC, kapacitní svodový proud 30mA/1km, max odpor Cu opletení 0,014Ohm/m, max. teplota pro zapnutí 65°C, max teplota pro vypnutí 85°C	m	6,000	448,50	2 691,00	vlastní
	W		"2PP" 6		6,000			
2522	K	MK	Montáž koncovky na samoregulační topný kabel	ks	1,000	244,90	244,90	vlastní
2523	M	DEVI-koncovka	Koncovka na samoregulační topný kabel	ks	1,000	327,60	327,60	vlastní
	W		"2PP" 1		1,000			
2524	K	MALP	Upevnění topného kabelu ke kanalizačnímu potrubí Al páskou	m	6,000	28,30	169,80	vlastní
	W		"2PP" 6		6,000			
2525	M	Al-páska	Samolepicí AL páska 50mx38mm	ks	1,000	284,20	284,20	vlastní
	W		"2PP" 1		1,000			

