

Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo

č. 0157/U2000/20/RS
č. 0158/U2100/20/RS
(objednatele)
č. SO20V0114 (zhotovitele)
ze dne 20.7.2020

na provedení stavebních prací

„ÚČOV– rekonstrukce zaslepovací hrany a zídky DN 5-8“
a
„ÚČOV– rekonstrukce středových odtokových žlabů DN 1-8“

Pražská vodohospodářská společnost a.s., IČ: 256 56 112, DIČ: CZ25656112
se sídlem Evropská 866/67, Vokovice, 160 00 Praha 6
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5290
zastoupená: dle obchodního rejstříku za společnost podepisují dva členové představenstva společně
(dále jen „**Objednatel**“)

a

Česká voda – Czech Water, a.s., IČ: 25035070, DIČ: CZ25035070
se sídlem Ke Kablu 971/1, Hostivař, 102 00 Praha 10
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12115
zastoupená:
(dále jen „**Zhotovitel**“)

Preambule

Smluvní strany se dohodly na sepsání tohoto dodatku č. 3. Předmětem dodatku jsou méněpráce, dodatečné stavební práce a změna ceny díla. Z důvodu koordinace s investiční akcí PVS 1/2/G65/00 ÚČOV - rekonstrukce stávající vodní linky nebudou již realizovány DN1, DN6, DN7, dodatečné stavební práce se vyžádal skutečný stav DN4.

Článek I.

1. Ustanovení čl. 2. **PŘEDMĚT SMLOUVY** se rozšiřuje o nový odstavec 2.1.6, který zní:

„**2.1.6 zhotovitel neprovede tyto dodatečné stavební práce**

- realizaci DN6, DN7 (akce 1/2/U20/00)
- realizaci DN1, DN6, DN7 (akce 1/2/U21/00)

2. Ustanovení čl. 2. **PŘEDMĚT SMLOUVY** se rozšiřuje o nový odstavec 2.1.7, který zní:

„**2.1.7 zhotovitel provede tyto dodatečné stavební práce na DN4:**

- ošetření hlav sloupů
- náhradu vadných sloupů

3. Ustanovení čl. 5. CENA ZA PROVEDENÍ DÍLA se mění znění bodu 5.1, který se nově doplňuje takto:
 „5.1.3 Cena díla dle ust. čl. 2.1.6 a 2.1.7 činí bez DPH **-10 986 668,50 Kč**“

Celková cena díla ve znění SoD a dodatku č. 1, č. 2 a č. 3 pak činí:

Původní cena za dílo bez DPH	28 995 371,00 Kč
Cena dle dodatku č. 1 bez DPH	1 223 042,00 Kč
Cena dle dodatku č. 2 bez DPH	1 115 194,00 Kč
Cena dle dodatku č. 3 bez DPH	-10 986 668,50 Kč

Celková cena bez DPH 20 346 938,50 Kč
 DPH 21 %

Akce	číslo akce		bez DPH
ÚČOV– rekonstrukce zaslepovací hrany a zídky DN 5-8	1/2/U20/00	SoD	6 683 527,00 Kč
		dodatek č. 1	-
		dodatek č. 2	-
		dodatek č. 3	- 3 169 748,50 Kč
celkem vč. dodatků 1 – 3			3 513 778,50 Kč
ÚČOV– rekonstrukce středových odtokových žlabů DN 1-8	1/2/U21/00	SoD	22 311 844,00 Kč
		dodatek. č. 1	1 223 042,00 Kč
		dodatek č. 2	1 115 194,00 Kč
		dodatek č. 3	-7 816 920,00 Kč
celkem vč. dodatku 1 - 3			16 833 160,00 Kč
Celkem za obě akce			20 346 938,50 Kč

Položkový rozpočet neprovedených a dodatečných stavebních prací – viz příloha č. 1.

Článek II.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo se nemění.

Článek III.

1. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou (2) vyhotoveních v českém jazyce.
2. Každá ze Smluvních stran obdrží po jednom (1) vyhotovení. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření.

3. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je: Příloha č. 1 - Položkový rozpočet dodatečných stavebních činností

Za Objednatele
v Praze dne

Za Zhotovitele
v Praze dne
