

Dodatek č.2
ke Smlouvě o dílo, č. objednatele 5-2021-541101
uzavřené dne 20. 01. 2021 podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj, Pobočka Liberec
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Zastoupen:	Ing.Bohuslavem Kabátkem, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Liberecký kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Tomáš Maček, vedoucí Pobočky Liberec
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Vladimír Vlášek, odborný rada Pobočky Liberec
Adresa:	U Nisy 745/6a, Liberec III-Jeřáb, 460 57 Liberec 7
Telefon:	+420 725 900 765
E-mail :	t.macek@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 (není plátce DPH)

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	Společnost SELLA + EKOMONITOR + Geodetická kancelář Kubát s.r.o. + Ing. Michalička Zdeněk - GEODEZIE - KoPÚ Sněhov
Sídlo:	Píšťovy 820, 537 01 Chrudim
Zastoupen:	Mgr. Pavel Vančura, Ing. Josef Drahokoupil - jednatelé společnosti Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o. - vedoucí společník
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Mgr. Pavel Vančura, Ing. Josef Drahokoupil
v technických záležitostech oprávněn jednat:	
Telefon:	
E-mail:	
ID DS:	3v8a5db
Bankovní spojení:	ČSOB Chrudim
Číslo účtu:	272199033/0300
IČO:	15053695
DIČ:	CZ15053695
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	u KS v Hradci Králové oddíl C, vložka 1036

(dále jen „zhotovitel“).

Smluvní strany uzavřely dále uvedeného dne, měsíce a roku tento **dodatek č. 2** ke smlouvě o dílo (dále jen „SOD“) na vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území **Sněhov**:

Předmět dodatku smlouvy

1. Tímto dodatkem se v souladu se zněním čl. 17. SOD, provádí úprava ceny a termínu fakturačního celku 6.2.3. a úprava termínu fakturačních celků 6.2.5., 6.3.2 i), 6.3.2 uvedených v **Příloze č.1** ke SOD následovně:

	Hlavní celek / dílčí část	Měrná jednotka	Počet Měrných jednotek	Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín
6.2	Hlavní celek 1 - Přípravné práce					
6.2.3	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.	100 bm	177	1 800,00	318 600,00	31.07.2022
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	439	1 300,00	570 700,00	31.10.2022
6.2.5	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	332	370,00	122 840,00	31.01.2023
6.3	Hlavní celek 2 - Návrhové práce					
6.3.2 i)	Aktualizace PSZ	ha	1	10 000,00	10 000,00	31.03.2024
6.3.2	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	173	1 140,00	197 220,00	31.01.2024

2. Dle předchozího odstavce se mění „Příloha č.1 ke Smlouvě o dílo“ (č. smlouvy objednatele: 5-2021-541101), která je nedílnou součástí tohoto dodatku.
3. Důvodem výše uvedené úpravy je skutečnost, že v průběhu přípravných prací pro realizaci etapy č. 6.2.3 „Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.“ došlo ke zjištění rozporu mezi počtem MJ uvedených v Příloze č.1 k SoD a skutečností. Dále byl v průběhu přípravy ZPH mírně upraven navržený obvod KoPÚ v rozsahu změny 1 MJ - viz příloha dodatku „KoPÚ Sněhov – obvod KoPÚ s vyznačením změny (1MJ) světle modře na vnitřním obvodu“. Počet MJ dle smlouvy je 118 MJ, skutečný počet MJ vč. uvedené úpravy (1 MJ) je 177 MJ. Šetřením bylo zjištěno, že do celkového počtu MJ nebylo započítáno ZPH intravilánu obce (58 MJ) - viz příloha dodatku „KoPÚ Sněhov – mapa – výpočet MJ“. Změna počtu MJ si vyžádala posun termínů u dílčích částí 6.2.3, 6.2.5, 6.3.2 i) a 6.3.2. Důvod posunutí termínů byl uveden v dopisu zhotovitele „Věc: Žádost o uzavření dodatku k SOD č. objednatele 5-2021-541101, zdůvodnění“ ze dne 28. 02. 2022 (dopis je nedílnou součástí tohoto dodatku).
4. Na základě výše uvedeného se tímto dodatkem:
 - původní smluvní cena dílčí části „6.2.3 Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.“, která je 212 400,- Kč bez DPH (118 MJ), mění na 318 600,- Kč bez DPH (177 MJ),
 - původní smluvní termín dílčí části „6.2.3 Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.“ 31.05. 2022 mění na 31.07. 2022,
 - původní smluvní termín dílčí části „6.2.3 Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona“ 31.08. 2022 mění na 31.10. 2022,
 - původní smluvní termín dílčí části „6.2.5 Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků“ 31.08. 2022 mění na 31.01. 2023.

- původní smluvní termín dílčí části „6.3.2 i) Aktualizace PSZ“ 31.10. 2023 mění na 31.03. 2024.
- původní smluvní termín dílčí části „6.3.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 zákona“ 31.08. 2023 mění na 31.01. 2024.

5. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.

Česká republika -
- Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad
pro Liberecký kraj

Místo: Liberec

08. 04. 2022

Společnost SELLA + EKOMONITOR
+ Geodetická kancelář Kubát s.r.o.
+ Ing. Michalička Zdeněk – GEODEZIE
– KoPÚ Sněhov

Místo: Chrudim

.....
Ing. Bohuslav Kabátek,
ředitel KPÚ pro Liberecký kraj

.....
Mgr. Pavel Vančura,
Ing. Josef Drahokoupil, jednatelé společnosti
Vodní zdroje Ekomonitor, spol. s r.o.

Hlavní celek / dílčí část		Měrná jednotka	Počet Měrných jednotek	Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín
6.2	Hlavní celek 1 - Přípravné práce					
6.2.1	Revize stávajícího bodového pole	bod	33	1 500,00	49 500,00	31.5.2021
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	1	4 000,00	4 000,00	
6.2.2	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	148	800,00	118 400,00	30.9.2021
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	25	1 500,00	37 500,00	
	Zaměření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty (čl. 6.2.2.d) Smlouvy) včetně označení lomových bodů	100 bm	93	1 580,00	146 940,00	31.5.2022
6.2.3	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.	100 bm	177	1 800,00	318 600,00	31.7.2022
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona	100 bm	439	1 300,00	570 700,00	31.10.2022
6.2.4	Rozbor současného stavu	ha	332	320,00	106 240,00	31.12.2021
6.2.5	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	332	370,00	122 840,00	31.1.2023
Přípravné práce celkem bez DPH v Kč					1 474 720,00	31.01.2023
6.3	Hlavní celek 2 - Návrhové práce					
6.3.1	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")	ha	332	690,00	229 080,00	30.11.2022
6.3.1 i) a)	Výškopisné zaměření pozemků ohrožených vodní erozí nebo pozemků, na nichž se předpokládá výstavba a realizace společných zařízení	ha	12	300,00	3 600,00	
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	80	630,00	50 400,00	
6.3.1 i) b)	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	3	880,00	2 640,00	
6.3.1 i) C)	DTR vodohospodářských staveb PSZ (vodní nádrže, poldry)	ks	1	5 000,00	5 000,00	
6.3.2 i)	Aktualizace PSZ	ha	1	10 000,00	10 000,00	31.03.2024
6.3.2	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona	ha	173	1 140,00	197 220,00	31.01.2024
6.3.3	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	20 000,00	40 000,00	do 1 měsíce od výzvy Objednatele
Návrhové práce celkem bez DPH v Kč					537 940,00	
6.3.4	Vyhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice	100 bm	1	5 000,00	5 000,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
6.3.5	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení	LV	1	5 000,00	5 000,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
6.4	Hlavní celek 3 - Mapové dílo	ha	332	500,00	166 000,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
Mapového dílo celkem bez DPH v Kč					176 000,00	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků		
1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč	1 474 720,00	
2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč	537 940,00	
3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč	176 000,00	
Celková cena bez DPH v Kč	2 188 660,00	
DPH 21% v Kč	459 618,60	
Celková cena díla včetně DPH v Kč	2 648 278,60	

Česká republika
- Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad
pro Liberecký kraj

Místo: Liberec

Společnost SELLA + EKOMONITOR
+ Geodetická kancelář Kubát s.r.o.
+ Ing. Michalička Zdeněk – GEODEZIE
– KoPÚ Sněhov

Místo: Chrudim

.....

Ing. Bohuslav Kabátek,
ředitel KPÚ pro Liberecký kraj

.....

Mgr. Pavel Vančura,
Ing. Josef Drahokoupil, jednatelé společnosti
Vodní zdroje Ekomonitor, spol. s r.o.

Česká republika – Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj

Pobočka Liberec
U Nisy 745/6a
460 57 Liberec

Chrudim 28. 2. 2022

Věc : **Žádost o uzavření dodatku k SOD č. objednatele 5-2021-541101, zdůvodnění**

Vážení,

na základě vyhodnocení dosavadního průběhu prací, aktuálních časových možností a kapacity firmy, smlouvy o dílo č. 5-2021-541101, pro KoPÚ v katastrálním území Sněhov a Smlouvy o sdružení si touto cestou dovoluujeme požádat o uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Předmětem dodatku je upřesněný počet měrných jednotek a tomu odpovídající posun termínu dokončení níže uvedených etap prací.

Navrhovaný posun termínu plnění a počtu měrných jednotek

Etapa č.	Název etapy	Smluvní termín	Navrhovaný termín
6.2.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl.č. 357/2013 Sb.	31.05.2022	31.07.2022
		Počet MJ dle smlouvy 118	Skutečný počet MJ 177
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona	31.8.2022	31.10.2022
6.2.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	31.8.2022	31.1.2023
6.3.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle §11 odst. 1 Zákona	31.8.2023	31.1.2024
6.3.2 i)	Aktualizace PSZ	31.10.2023	31.3.2024

Žádost o termínový posun zdůvodňujeme následujícími skutečnostmi:

Během provádění prací došlo ke změně počtu měrných jednotek u etapy 6.2.3. a došlo tak k navýšení o 59 MJ.

Původně stanovený termín tak nejsme schopni v současném termínu realizovat.

Dále žádáme o změnu objemu prací, a to u položky:

6.2.3.

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl.č. 357/2013 Sb.

Mimo původně plánovaných 118 MJ je skutečně 177 MJ.


Předem děkujeme za pochopení vzniklé situace a umožnění uzavření dodatku ke smlouvě o dílo č. 508-2019-514101.



KoPÚ Sněhov - obvod KoPÚ – výpočet MJ

Obvod KoPÚ vnější šetřený (OVNE_SET) 11767 m 118 MJ

Obvod KoPÚ vnitřní šetřený (OVNI_SET) 5716 m 58 MJ



OVNE_PRE	663	1	679.37
OVNE_SET	664	1	11767.08
OVNI_SET	673	2	5716.26

celkem		4	18162.71

KoPÚ Sněhov – obvod KoPÚ s vyznačením změny (1MJ) světle modře na vnitřním obvodu

