



DODATEK č. 1

Ke smlouvě o dílo uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), ve spojení s § 2623 a násl. občanského zákoníku (dále jen „Smlouva“)

Číslo smlouvy zhotovitele: **2019./2020.**

Smluvní strany:

Objednatel (zadavatel): **Biologické centrum AV ČR, v. v. i.**
se sídlem: Branišovská 1160/31, 370 05 České Budějovice
Statutární orgán: prof. RNDr. Libor Grubhoffer, CSc., ředitel BC
Zástupce ve věcech smluvních: [REDACTED]
Zástupce ve věcech technických: [REDACTED]
IČO: 60077344
DIČ: CZ60077344
č. účtu: 5002209089/5500 (Raiffeisenbank a.s.)
ID datové schránky: r84nds8
Zapsaný v rejstříku veřejných výzkumných institucí MŠMT

a

Zhotovitel: **Spilka a Říha s.r.o.**
se sídlem: Petra Bezruče 489/II, 392 01 Soběslav
Statutární orgán: Ladislav Spilka, Václav Říha – jednatelé
Zástupce ve věcech technických: Václav Říha, jednatel
Zástupce ve věcech smluvních: Ladislav Spilka, jednatel
IČO: 45021309
DIČ: CZ45021309
č. účtu: 339941301/0100
ID datové schránky: tjzsjyr
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 1363

(společně dále jen „smluvní strany“)

ČLÁNEK I. PŘEDMĚT DODATKU

- Smluvní strany uzavřely dne 23. 11. 2020 Smlouvu o dílo (dále též „SoD“), jejímž předmětem byly stavební úpravy skladového objektu SO.019 nacházejícího se v areálu objednatele dle projektové dokumentace „GENERÁLNÍ OBNOVA AREÁLŮ BC AV ČR, v.v.i. Branišovská, České Budějovice – ETAPA I, SO.019 - STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJ. 19 - ADMINISTRATIVNÍ OBJEKT“ vypracované společností Systeming CZ, s.r.o. Projektová dokumentace byla přílohou SoD. Po provedení stavebních úprav má objekt sloužit administrativnímu účelu.
- V souladu s postupem stavebních prací byly zjištěny nové skutečnosti, které výše zmíněná projektová dokumentace nepředpokládala a jejichž důsledkem je nutnost provedení dodatečných stavebních prací, které jsou nezbytné pro řádnou realizaci díla. Předmět a rozsah dodatečných stavebních prací včetně jejich hodnoty je podrobně upraven ve Změnovém listu č. 1-6, který je přílohou č. 1 tohoto Dodatku a dále v dokumentu Zdůvodnění změny ceny pro dodatek SoD č. 1, který je přílohou č. 2 tohoto Dodatku.
- Smluvní strany se dohodly na pokračování ve stavebních pracích dle původního předmětu veřejné zakázky s tím, že dodatečné stavební práce budou zadány stávajícímu dodavateli v souladu s § 4 odst. b) § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, kdy předmětná změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její hodnota nepřekročí 10 % původní hodnoty závazku.

4. V důsledku výše uvedených skutečností se celková cena díla zvyšuje o **883.591,56 Kč bez DPH** a čl. V, odst. 1 SoD Cena díla se mění v souladu se změnovým listem č. 1-6, který je přílohou č. 1 tohoto Dodatku, takto:

Původní hodnota:

Cena bez DPH (Kč)	33.305.775,85
sazba (v %)	21
výše DPH (Kč)	6.994.212,93
cena včetně DPH (Kč)	40.299.988,78

Nová hodnota

Cena bez DPH (Kč)	34.189.367,41
sazba (v %)	21
výše DPH (Kč)	7.179.767,16
cena včetně DPH (Kč)	41.369.134,57

5. Termín pro dokončení stavebních prací byl upraven v čl. IV, bodu 4. SoD, který se z důvodu rozšíření předmětu díla a dále z důvodu prodlení v dodávce materiálu v rámci pandemie Covid-19 mění následovně:

Zhotovitel je povinen předat dílo objednateli (včetně akceptace díla objednatelem, že dílo je bezvadné s výjimkou vad drobných ojediněle se vyskytujících nebo ojedinělých drobných nedodělků) nejpozději do 31. 7. 2021.

ČLÁNEK II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní články SoD ze dne 23. 11. 2021 se nemění.
2. Tento Dodatek č. 1 bude podepsán elektronicky.
3. Datum platnosti tohoto Dodatku č. 1 bude stanoven ke dni podpisu Dodatku oběma smluvními stranami. Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
4. Smluvní strany souhlasí s tím, že tento Dodatek č. 1 k DoD bude uveřejněn v Registru smluv. Uveřejnění zajistí objednatel do 15 dnů po jeho uzavření.

Příloha č. 1 – Přehled změnových listů stavby

Příloha č. 2 – Zdůvodnění změny ceny pro Dodatek SoD č. 1

V Českých Budějovicích dne
za objednatele

V Soběslavi dne
za zhotovitele

.....
Biologické centrum AV ČR, v. v. i
prof. RNDr. Libor Grubhoffer, CSc.
ředitel

.....
Spilka a Říha s.r.o.
Ladislav Spilka
jednatel