

**DODATEK Č. 1**  
**ke smlouvě o dílo**  
**č. 175710157**

Níže uvedeného dne, měsíce a roku, smluvní strany:

**1. Česká republika – Ministerstvo obrany**

Sídlo: Tychonova 221/1, 160 01 Praha 6

IČO: 60162694

DIČ: CZ60162694

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Za kterou jedná: ředitel Odboru provozu nemovité infrastruktury Sekce právní a majetkové MO, Ing. Karel Toufar

Na adrese: náměstí Svobody 471/4, 160 01 Praha 6

Kontaktní osoba

- ve věcech smluvních:

- ve věcech technických:

Fax:

E-mail:

Datová schránka:

Adresa pro doručování:

hyyaavk

Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, Oddělení provozu Pardubice, Teplého 1899, Pardubice, 530 02

dále také jen „objednatel“ na straně jedné

a

**2. Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.**

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1036

Sídlo: Píšťovy 820, 537 01, Chrudim – Chrudim III

IČO: 15053695

DIČ: CZ15053695

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Zastoupená:

Ing. Josefem Drahokoupilem, jednatelem společnosti

Ing. Jiřím Valou, jednatelem společnosti

Mgr. Pavlem Vančurou, jednatelem společnosti

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních:

- ve věcech technických:

Fax:

E-mail:

Datová schránka:

Adresa pro doručování:

3v8a5db

Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o., Píšťovy 820, 537 01 Chrudim III

dále také jen „zhotovitel“ na straně druhé

uzavírají ke smlouvě o dílo č. 175710157 ze dne 22. května 2017 (dále jen „Smlouva“) na plnění veřejné zakázky „**Technická realizace sanace ropné kontaminace podzemní vody v areálu letecké základny Čáslav**“ tento dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“):

### **Článek 1 Účel dodatku**

Účelem Dodatku je změna článku 3 „Cena za dílo“, odst. 3.1. a 3.2. Smlouvy, když po jejím uzavření vyšly najevo skutečnosti, které objednatel ani s vynaložením náležité péče nemohl předvídat a jsou nezbytné k realizaci a dokončení díla. Jedná se o neprovedené práce (méně práce), které nemohly být provedeny z důvodu časového nesouladu s demolicí objektů BLPH č. 7, 9 a 10 na letišti Čáslav. Změna smlouvy je v souladu s ustanovením § 222 odst. 6. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, nedochází tedy k podstatné změně závazku a hodnota změny nepřekračuje limit 50 % původní hodnoty závazku.

### **Článek 2 Předmět dodatku**

1. Celková cena se tímto snižuje o **813 995,00Kč bez DPH** (984 933,95Kč včetně DPH).  
Podrobný rozklad snížení ceny je uveden v příloze č. 1 – Cenová nabídka Technické práce, která je přílohou tohoto dodatku.

2. V článku 3 „Cena za dílo“, odst. 3.1. a 3.2. nově zní takto:

”  
3.1. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 526“), dohodly na celkové, nejvýše přípustné ceně za dílo, specifikované v článku 2 smlouvy, a to ve výši:

<b>Rok od května 2017: ve výši bez DPH</b>	<b>267 972,00Kč</b>
<b>Rok 2018: ve výši bez DPH</b>	<b>505 040,00Kč</b>
<b>Rok 2019: ve výši bez DPH</b>	<b>512 040,00Kč</b>
<b>Rok 2020: ve výši bez DPH</b>	<b>490 891,00Kč</b>
<b>Rok 2021: ve výši bez DPH</b>	<b>470 586,00Kč</b>
<b>Rok do května 2022: ve výši bez DPH</b>	<b>339 604,00Kč “</b>

”  
3.2. K celkové ceně díla bez DPH bude účtována daň z přidané hodnoty ve výši platné v době poskytnutí zdanitelného plnění. V době uzavření smlouvy a tohoto dodatku je zákonem č. 526 stanovena sazba **DPH ve výši 21%, což činí 543 087,93Kč a celková cena za dílo včetně DPH tedy činí 3 129 220,93Kč.“**

### **Článek 3 Provedené změny**

Demolice objektů byla plánována na rok 2018 s provedením následné sanace dle Smlouvy. Výše uvedená víceletá Smlouva zahrnovala montáž čerpací techniky, rozvodných skříní a el. rozvodů, potrubí rozvodů, měření fáze a ruční sběr ve vrtech, provoz 2 dekontaminačních stanic v místě provedené demolice.

Demolice výše uvedených objektů byla zahájena 23. listopadu 2020 a dokončena 9. prosince 2021. První práce mohly být zahájeny až v měsíci lednu a únoru 2022, tedy s výrazným zpožděním oproti původnímu záměru. Nově zhotovené vrty z důvodu nedostatku vody nemohly být čerpány (malý nátok vody do vrtů).

V měsíci březnu 2022 byla provedena montáž čerpací techniky a ostatních souvisejících činností a zároveň došlo ke spuštění dekontaminačních stanic po naplnění vody do vrtů.

Došlo tedy k méněpracím, které byly zapříčiněny pozdním dokončením bouracích prací a nemožnosti provádění sanačních prací dle uzavřené Smlouvy.

#### **Článek 4 Závěrečná ujednání**

Tento dodatek o 3 očíslovaných stranách je vyhotoven v elektronické podobě, nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před podpisem přečetly a stvrzují, že byl uzavřen po vzájemné shodě na jejím obsahu, podle jejich pravé svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.

Příloha č. 1: Cenová nabídka Technické práce – počet listů: 1

*za objednatele*

Ing. Karel Toufar  
ředitel  
Odbor nemovité infrastruktury  
Sekce právní a majetková MO

*za zhotovitele*

Mgr. Pavel Vančura  
Digitálně podepsal  
Mgr. Pavel Vančura  
Datum: 2022.04.28  
13:49:46 +02'00'

Ing. Josef Drahouk  
Digitálně podepsal  
Ing. Josef Drahouk  
Datum: 2022.04.28  
13:49:59 +02'00'

**Mgr. Pavel Vančura**  
**Ing. Josef Drahouk**  
**pil**  
Vodní zdroje Ekomonitor spol.s.r.o.