



TSKRP008IW92

Z. März

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO NA STAVEBNÍ PRÁCE
uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „**Občanský zákoník**“)
(dále jen „**Smlouva**“)

číslo Smlouvy Objednatele: 3/21/5900/027/1

číslo Smlouvy Zhotovitele: 4021164

1. SMLUVNÍ STRANY

(A) Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

sídlo: Veletržní 1623/24, Holešovice, 170 00 Praha 7

IČO: 03447286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 20059

bankovní spojení: PPF banka a.s.

číslo účtu: 2023100003/6000

Při podpisu tohoto dodatku jsou oprávněni zastupovat Objednatele dva členové představenstva společně, z nichž nejméně jeden musí být předsedou anebo místopředsedou představenstva.

(dále jen „**Objednatel**“)

(B) POHL cz, a.s.

sídlo: Na Pomezí 2483, 252 63 Roztoky

IČO: 25606468

DIČ: CZ25606468

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 4934

bankovní spojení: ČSOB a.s.

Sberbank CZ, a.s.

číslo účtu: 117569233/0300

4200388669/6800

kterou zastupují: Ing. Petr Kašpar, člen představenstva

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel společně „**Strany**“, a každý z nich samostatně „**Strana**“)

uzavírají níže uvedeného dne tento dodatek č. 1 (dále jen „**Dodatek č. 1**“) ke smlouvě o dílo (číslo Smlouvy Objednatele 3/21/5900/027, číslo Smlouvy Zhotovitele 4021164), ze dne 14. 9. 2021 pro plnění veřejné zakázky s názvem „**Komořanská – oprava opěrné zdi, č. akce 999182 a Komořanská – sanace svahu, č. akce 1000153**“ (dále také jen „**Smlouva**“).

2. PŘEDMĚT DODATKU

Předmětem Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo je změna čl. 4. MÍSTO A DOBA PROVÁDĚNÍ DÍLA, odst. 4.3, spočívající v upřesnění lhůty pro dokončení Díla a jeho předání Objednateli. Tato změna je vyvolána požadavky třetích stran, konkrétně Policie ČR a Dopravních podniků hl. města Prahy, k navrženému DIO dle Zadávací dokumentace stavby. Vznesené výhrady prakticky znemožnily dokončení a předání hlavní konstrukce opěrných stěn v termínu 31.12.2021.

3. ZMĚNA ČL. 4 SMLOUVY (MÍSTO A DOBA PROVÁDĚNÍ DÍLA)

3.1. Čl. 4 odst. 4.3, věta druhá Smlouvy vypouští a čl. 4 odst. 4.3 zní nově takto:

4.3 Termín a dokončení Díla a jeho předání Objednateli: do 182 kalendářních dnů od zahájení stavebních prací.

4. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

- 4.1. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento Dodatek č. 1 byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku č. 1, číselné označení tohoto Dodatku č. 1 a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku č. 1 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
- 4.2. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku č. 1 v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.
- 4.3. Tento Dodatek č. 1 je sepsána ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž obdrží Objednatel tři (3) vyhotovení a Zhotovitel jedno (1) vyhotovení. V případě, že je Dodatek č. 1 uzavírán elektronicky za využití uznávaných elektronických podpisů, postačí jedno vyhotovení Dodatku, na kterém jsou zaznamenány uznávané elektronické podpisy zástupců Stran. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední Stranou a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
- 4.4. Tento Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy. Ostatní ustanovení této Smlouvy, které nejsou tímto Dodatkem č. 1 výslovně dotčena, zůstávají nadále beze změny v platnosti.
- 4.5. Strany tímto výslovně prohlašují, že Dodatek č. 1 ke Smlouvě vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

V Praze dne

V Roztokách dne

Za Objednatele:

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

Za Zhotovitele:

POHL cz, a.s.

**Ing. Josef
Richtr** Digitálně podepsal
Ing. Josef Richtr
Datum: 2022.05.06
10:46:15 +02'00'

Ing. Josef Richtr, místopředseda představenstva

**Ing. Petr
Kašpar** Digitálně podepsal
Ing. Petr Kašpar
Datum: 2022.02.28
06:34:12 +01'00'

Ing. Petr Kašpar, člen představenstva

**Filip
Hájek** Digitálně podepsal
Filip Hájek
Datum: 2022.05.06
14:33:21 +02'00'

PhDr. Filip Hájek, místopředseda představenstva