

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

**Název zakázky: „Demolice nepotřebných objektů v
obvodu OŘ Olomouc“**

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Jiří Macho, ředitel Oblastního ředitelství Ostrava na základě
pověření č. 3146 ze dne 15. prosince 2021

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Oblastní ředitelství Ostrava, Muglinovská 1038/5, 702 00 Ostrava

Korespondenční e-mail (vyjma faktur): ePodatelnaOROVA@spravazeleznic.cz

Korespondenční e-mail pro doručování faktur v elektronické podobě:

ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

(dále jen „Objednatel“)

číslo smlouvy: **E633-S-4725/2021**

a

MSO servis spol. s r. o.

se sídlem: Svatoborská 591/87, 697 01 Kyjov

IČO: 499 71 379, DIČ: CZ49971379

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,

spisová značka C 13570

bank. spojení:

zastoupena: Ing. Luděk Šebesta, jednatel společnosti

Korespondenční adresa:

MSO servis spol. s r. o., Svatoborská 591/87, 697 01 Kyjov

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: **xx**

Tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo, která byla uzavřena dne 1. 12. 2021 mezi výše uvedenými Smluvními stranami (dále jen "Dodatek") a pod výše uvedenými čísly, mění Smlouvu ve znění všech dokumentů tvořících její součást nebo přílohy následovně:

1. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1 Předmětem tohoto Dodatku je ve smyslu čl. 7, odst. 7.4 dohoda Smluvních stran o **změně termínu pro dokončení Díla a stavebních prací**, jak byl smluvně ujednáno v čl. 3, odst. 3.7 Smlouvy **z důvodu narovnání neurčitě postaveného smluvního ujednání, a to pouze ve vztahu ke stavebnímu objektu s názvem „Zborovice – drobné stavby“ a stavebnímu objektu s názvem „Velké Karlovice – drobné stavby“**, následovně:

*3.7 Zhotovitel se v souladu se svou nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v Příloze č. 5 této Smlouvy (dále jen „**Harmonogram postupu prací**“), který je rozdělen dle jednotlivých stavebních objektů, provozních souborů či jiných částí plnění, přičemž zásadními termíny Harmonogramu postupu prací jsou následující:*

Zahájení stavebních prací: dnem předání Staveniště dle odst. 4.1.1 Přílohy č. 2 b) Smlouvy.

Celková lhůta pro dokončení Díla činí celkem 30 dní ode Dne zahájení stavebních prací (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil celé Dílo, je Předávací protokol dle odst. 10.4 Obchodních podmínek).

Lhůta pro dokončení stavebních prací činí celkem 30 dní ode dne zahájení stavebních prací (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil stavební práce a předal Objednateli veškerá plnění připadající na tuto část Díla, je poslední Zápis o předání a převzetí Díla).

Ke změně termínu dochází v případě dvou výše vymezených stavebních objektů z důvodu narovnání neurčitě postaveného smluvního ujednání, když v důsledku zakotveného smluvního ujednání dochází k překrytí časového okamžiku sjednaného smlouvou pro zahájení stavby, tj. den předání staveniště, a časového okamžiku konce stavebních prací a díla, který je nastaven na pevné datum, když dosud, a to ani ke dni podpisu tohoto Dodatku, nedošlo k předání staveniště ze strany Objednatele, čímž nemohlo tak dojít k zahájení realizace plnění dle Smlouvy na straně Zhotovitele.

V návaznosti na změnu termínu se Smluvní strany dohodly na doplnění stávající přílohy č. 5 Harmonogram postupu prací pro období od podpisu tohoto Dodatku po lhůtu pro dokončení Díla, která je připojena k tomuto Dodatku pod stejným označením, tj. Příloha č. 5 Harmonogram postupu prací. Původní Příloha č. 5, která je nedílnou součástí Smlouvy před úpravou danou tímto Dodatkem, zůstává v platnosti.

- 1.2 Předmětem tohoto Dodatku je současně ve smyslu ust. § 1981 občanského zákoníku **dohoda smluvních stran o částečném zániku závazku** před sjednaným termínem z důvodu změny požadavků na straně objednatele, které jsou zapříčiněny nemožností plnění ohledně níže uvedené části závazku, a to z následujících důvodů:

1.2.1 nebylo ke dni podpisu ani ke dni účinnosti Smlouvy vyřešeno (vydáno) povolení k odstranění stavby ačkoliv zadávací podmínky byly nastaveny tak, že povolení k odstranění stavby bude doplněno před zadáním veřejné zakázky a bude předání bez zbytečného odkladu před podpisem smlouvy vybranému dodavateli;

1.2.2 nebylo ke dni podpisu ani ke dni účinnosti Smlouvy, a tento stav dosud trvá, provedeno odpojení elektrické přípojky v majetku obchodní společnosti ČEZ dle jimi stanovených podmínek pro odpojení, což musí předcházet vlastní realizaci stavebních prací dle této Smlouvy mimo část realizovanou Zhotovitelem (odpojení elektrické přípojky není součástí Díla);

1.2.3 nebylo ke dni podpisu ani ke dni účinnosti Smlouvy vyřešeno (vydáno) povolení k odstranění stavby ačkoliv zadávací podmínky byly nastaveny tak, že povolení k odstranění stavby bude doplněno před zadáním veřejné

zakázky a bude předání bez zbytečného odkladu před podpisem smlouvy vybranému dodavateli;

- 1.2.4 nemožnost stanovit drážní výluky vázané splnění podmínky odpojení elektrické přípojky ČEZ (provázanost na předchozí odrážky 1.2.2 tohoto Dodatku).

Smluvní strany specifikují plnění, ohledně kterého Smlouva částečně zaniká, následovně:

- celý stavební objekt s názvem Demolice – Drahotuše – SD č. 207 (dále jen „SO Drahotuše“)
- finanční objem SO Drahotuše: 789 696,95 Kč bez DPH
- časový rámec SO Drahotuše: od zahájení stavby (předání staveniště) do 30. 4. 2022

Na základě výše uvedené skutečnosti se Smluvní strany dohodly na následující změně Smlouvy, týkající se ceny díla, sjednané v čl. 3, odst. 3.3 Smlouvy, která se projeví následovně:

3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

<i>Cena Díla dle SOD bez DPH</i>	<i>2 172 910,37 Kč</i>
<i>Změna Ceny Díla bez DPH Dodatkem č. 1</i>	<i>- 789 696,95 Kč</i>
<i>Z důvodu částečného zániku závazku</i>	
<i>Celková Cena Díla bez DPH vč. Dodatku č. 1:</i>	<i>1 383 213,42 Kč</i>

Slovy: jeden milion tři sta osmdesát tři tisíc dvě stě třináct korun českých čtyřicet dva haléřů

Smluvní strany se vzájemně dohodly na částečném zániku závazku specifikovaném v čl. I. této dohody, v rozsahu uvedeném v čl. 1.2 tohoto Dodatku, bez zřízení závazku nového ve smyslu ust. § 1981 občanského zákoníku a tedy částečném zániku Smlouvy.

Smluvní strany výslovně prohlašují, že zamýšleným účinkem této dohody je zapříčinit částečný zánik závazků, nároků, pohledávek, práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy nebo s ní jinak souvisejících, a to ve vztahu k části plnění specifikovanému v čl. 1.2 tohoto Dodatku, aniž by je nahradily jakékoliv nové závazky, nároky, pohledávky, práva nebo povinnosti.

Smluvní strany výslovně prohlašují, že účinností tohoto Dodatku vůči sobě navzájem nemají žádné nároky, pohledávky, práva nebo povinnosti vyplývající z plnění, které je předmětem částečného zániku závazku dle čl. 1.2 tohoto Dodatku nebo s ním jinak související, včetně případných mimosmluvních nároků, pohledávek, práv nebo povinností, že žádné takové nároky, pohledávky, práva nebo povinnosti nevzniknou v budoucnu, a že žádné takové nároky, pohledávky, práva nebo povinnosti proti sobě navzájem neuplatňují a ani nebudou v budoucnu uplatňovat.

- 1.3 Smluvní strany se s odkazem na čl. 4.9 Smlouvy vzájemně dohodly na **změně Přílohy č. 6** v souvislosti s organizačními změnami na straně Objednatele stran sloučení organizační jednotky OŘ Olomouc a OŘ Ostrava k datu 1. 1. 2022 bez ohledu na možnost tak učinit takovouto změnu jednostranně.

Původní Příloha č. 6, která je nedílnou součástí Smlouvy před úpravou danou tímto Dodatkem, tak pozbývá platnosti a je nahrazena přílohou novou, která je součástí tohoto Dodatku pod stejným označením.

- 1.4 Předmětem tohoto Dodatku je současně **změna korespondenční adresy a změna korespondenčního e-mailu (vyjma faktur)** tak, jak je uvedeno v části Smluvní strany tohoto Dodatku na straně Objednatele

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1 Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti v původním znění.
- 2.2 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední Smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 2.3 Tento Dodatek je vyhotoven ve 3 vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží 2 vyhotovení a Zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
- 2.4 Obě Smluvní strany souhlasí v souvislosti s aplikací zákona č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv, dále jen ZRS) s uveřejněním tohoto Dodatku v registru smluv v rozsahu vyžadovaném ZRS a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci Smluvních stran, předmětu Dodatku, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření tohoto Dodatku. Zaslání tohoto Dodatku správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-li tento Dodatek k uveřejnění a/nebo uveřejněn prostřednictvím registru smluv, není žádná ze Smluvních stran oprávněna požadovat po druhé Smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla. Zhotovitel podpisem tohoto Dodatku výslovně stvrzuje, že souhlasí s případným zveřejněním těla Dodatku (tzn. bez jeho příloh s výjimkou Obchodních podmínek) na internetových stránkách Objednatele.
- 2.5 Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v tomto Dodatku, vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce této smlouvy, nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní tajemství“), a že se nejedná ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě ustanovení § 3 odst. 1 ZRS.
- 2.6 Jestliže smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu Dodatku, která v důsledku toho bude pro účely uveřejnění Dodatku v registru smluv znečitelněna, nese tato smluvní strana odpovědnost, pokud by Dodatek v důsledku takového označení byl uveřejněn způsobem odporujícím ZRS, a to bez ohledu na to, která ze stran Dodatek v registru smluv uveřejnila. S částmi Dodatku, které druhá smluvní strana neoznačí za své obchodní tajemství před uzavřením tohoto Dodatku, nebude Objednatel jako s obchodním tajemstvím nakládat a ani odpovídat za případnou škodu či jinou újmu takovým postupem vzniklou. Označením obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty se rozumí doručení písemného oznámení Zhotovitele Objednateli obsahujícího přesnou identifikaci dotčených částí Dodatku včetně odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství považovány. Zhotovitel je povinen výslovně uvést, že informace, které označil jako své obchodní tajemství, naplňují současně všechny definiční znaky obchodního tajemství, tak jak je vymezeno v ustanovení § 504 občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně písemně sdělit Objednateli skutečnost, že takto označené informace přestaly naplňovat znaky obchodního tajemství.
- 2.7 Osoby uzavírající tento Dodatek za Smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v tomto Dodatku, spolu s Dodatkem v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.
- 2.8 Součástí Dodatku tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 5: Harmonogram postupu prací
Příloha č. 6: Oprávněné osoby

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

V Ostravě dne 29. dubna 2022

.....
Objednatel
Ing. Jiří MACHO
ředitel Oblastního ředitelství Ostrava
Správa železnic, státní organizace

.....
Zhotovitel
Ing. Luděk ŠEBESTA
jednatel společnosti
MSO servis spol. s r.o.

Tento Dodatek byl uveřejněn prostřednictvím registru smluv dne

PŘÍLOHA Č. 5

HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ – AKTUALIZOVANÝ

Časový harmonogram dle dodatku č. 1 " Demolice nepotřebných objektů v obvodu OŘ Olomouc "												
poř. č.	Název stavby	Nabídková cena celkem v Kč bez DPH	2021					2022				
			prosinec	leden	únor	březen	duben	květen	červen			
1.	Bohdíkov - SD č. 54	617 118,70 Kč										
2.	Brahettůše –SD-č-207	0,00 Kč										
3.	Olomouc Nová Ulice WC	264 929,40 Kč										
4.	Velké Karlovice drobné stavby	182 215,19 Kč										
5.	Zborovice - drobné stavby	318 950,13 Kč										
	Cena za celý předmět plnění	1 383 213,42 Kč										

PŘÍLOHA Č. 6

OPRÁVNĚNÉ OSOBY

Za Objednatele:

Ve věcech smluvních a obchodních

Jméno a příjmení	Ing. Jiří MACHO
Adresa	
E-mail	
Telefon	

Ve věcech technických

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

Technický dozor stavebníka (Bohdíkov SD č. 54)

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

Technický dozor stavebníka (Olomouc Nová Ulice WC)

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

Technický dozor stavebníka (Velké Karlovice - drobné stavby)

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

Technický dozor stavebníka (Zborovice - drobné stavby)

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

Za Zhotovitele:

Ve věcech smluvních a obchodních

Jméno a příjmení	Ing. Luděk ŠEBESTA, jednatel společnosti
Adresa	
E-mail	
Telefon	

Ve věcech technických

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

Stavbyvedoucí

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

Specialista (vedoucí prací) na pozemní stavby

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

specialista (vedoucí prací) na zařízení elektrotechniky a energetiky

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	

Telefon	
---------	--