



DODATEK Č. 2

KE SMLouvĚ O DíLO ZE DNE 7. 1. 2021

Název: Městská část Praha – Lysolaje
IČO: 00231207
DIČ: CZ00231207
Sídlo: Kovárenská 8/5, Praha – Lysolaje, 165 00
Zástupce: Ing. Petr Hlubuček, starosta
(dále jen „**Objednatel**“)

a

Název: DEREZA, společnost s ručením omezeným
IČO: 48036315
DIČ: CZ48036315
Sídlo: Libocká 685/43d, 162 00 Praha 6
Zástupce: Monika Šebková, prokuristka společnosti
Zápis v OR, sp.zn.: C 15099 vedená u Městského soudu v Praze
(dále jen „**Zhotovitel**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 7. 1. 2021

(dále jen „**Dodatek**“)

1. Úvodní ustanovení

- 1.1. Smluvní strany spolu dne 7. 1. 2021 uzavřely smlouvu o dílo, na základě které se Zhotovitel zavázal provést pro Objednatele dílo spočívající v provedení stavby mateřské školy, označené jako „Dolina – město jinak – SO 110 Mateřská škola“ na pozemku parc. č. 491/7 v kat. území Lysolaje a stavby označené jako „atriová zahrada“ na pozemku parc. č. 491/7 v kat. území Lysolaje (dále jen „**Smlouva**“). Podrobná specifikace a podmínky provádění Díla jsou uvedeny ve Smlouvě.
- 1.2. Smluvní strany uzavřely dne 13. 12. 2021 dodatek č. 1 Smlouvy, kterým upravily dobu plnění Smlouvy (dále jen „**Dodatek 1**“).
- 1.3. Smluvní strany prohlašují, že definované pojmy uvedené ve Smlouvě a Dodatku 1 s velkým počátečním písmenem mají stejný význam ve Smlouvě, jako v tomto Dodatku, pokud není v tomto Dodatku uvedeno výslovně jinak.
- 1.4. Důvodem prodloužení doby provádění Díla je skutečnost, že na straně Zhotovitele a jeho subdodavatelských výrobních kapacit došlo k úbytku 25–30 % lidských kapacit v dotčených profesích, zejména v základních dělnických profesích, což

vede k prodloužení doby trvání a dokončení jednotlivých stavebních prací. Uvedený úbytek kapacit je způsoben nepředvídatelnou okolností, spočívající v zahájení a trvání válečného konfliktu na Ukrajině, a s tím související odchod velkého množství obyvatel Ukrajiny pracujících v oboru stavebnictví, kteří mají potřebné zkušenosti a vykonávají dělnické profese nezbytné pro vybrané stavební, montážní, výrobní, kompletační a dokončovací práce. Za takové situace Zhotovitel a jeho subdodavatelé nejsou schopni dokončit stavební práce v naplánovaných termínech, a pro řádné dokončení stavební akce je nutné prodloužit termín plnění.

2. Předmět Dodatku

- 2.1. Smluvní strany upravují dobu plnění Smlouvy, tak jak je uvedeno níže.
- 2.2. Ustanovení odst. 3.1. Smlouvy se v plném rozsahu nahrazuje s tím, že citovaný odstavec nově zní:
„3.1. Zhotovitel se zavazuje Dílo provést nejpozději do 29. 7. 2022.“
- 2.3. Vyjma ujednání dle předchozích odstavců zůstávají ostatní ustanovení Smlouvy nedotčena.



3. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Tento Dodatek je sepsán ve 2 stejnopisech. Každá smluvní strana obdrží 1 stejnopis.
- 3.2. Smluvní strany berou na vědomí, že Objednatel je povinen postupem podle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, uveřejnit tento Dodatek v registru smluv, který je veden Ministerstvem vnitra, a s jeho uveřejněním podpisem tohoto Dodatku vyslovují souhlas.
- 3.3. Smluvní strany prohlašují, že jsou oprávněny k právnímu jednání dle tohoto Dodatku, že si Dodatek před jeho podpisem přečetly a jsou seznámeny s jeho obsahem, že byl uzavřen po vzájemné dohodě, podle jejich vážné a svobodné vůle, dobrovolně, určitě a srozumitelně, což stvrzují svými podpisy.

V Lysolajích dne 29-04-2022

V Lysolajích dne 29.4.2022

Objednatel:



Městská část Praha – Lysolaje
Ing. Petr Hlubuček, starosta

Zhotovitel:



DEREZA, společnost s ručením omezeným
Monika Šebková, prokuristka společnosti