

Harmonogram zhotovitele

STAVBA: „Oprava zhlaví Okresní soud a vozovky na tř. Svobody“

IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.
 Albertova 229/21
 779 00 Olomouc
 IČ: 25869523
www.ids-olomouc.cz

		měsíc/tyden	červenec			srpen					září				
			28	29	30	31	32	33	34	35	35	36	37	38	39
I. Etapa 11.7. - 14.8.2022	Výhybky	Popis prací													
		Vytyčení inženýrských sítí													
		Bourání, demontáže, výkopové práce													
		Oprava železničního spodku včetně odvodnění													
		Pokládka výhybek a kolejí včetně GPK a svařování													
	Pokládka živičného krytu, podkládka dlažeb														
	Komunikace SO 101.1	Zemní práce, pokládka živičného krytu, podkládka dlažeb													
	Dokončovací práce														
II. Etapa 15.8. - 18.9.2022	Výhybky	Vytyčení inženýrských sítí													
		Bourání, demontáže, výkopové práce													
		Oprava železničního spodku včetně odvodnění													
		Pokládka výhybek a kolejí včetně GPK a svařování													
	Pokládka živičného krytu, podkládka dlažeb														
	Komunikace SO 101.2	Pokládka živičného krytu, podkládka dlažeb													
	Dokončovací práce														
III. Etapa 19.9. - 30.9.2022	Komunikace SO 102	Vytyčení inženýrských sítí													
		Bourání, demontáže, zemní práce													
		Pokládka živičného krytu, podkládka dlažeb													
		Dokončovací práce													
	TBZ, úprava trolejového vedení														
	Kolaudace														

Předpokládaný termín zahájení: 11.7. 2022
 Termín dokončení: 30.9.2022

V Olomouci 23.3.2022

Ing. Hynek Schilberger
 místopředseda představenstva