


**Dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“)**  
**k Prováděcí smlouvě č. S-1706/DOP/2021, č. smlouvy zhotovitele: 3301/08, uzavřené**  
**mezi níže uvedenými smluvními stranami (dále jen „Smlouva“)**

**„II/335, II/508, III/1014 a III/1012 Mnichovice, průtah“ – PD**

**Středočeský kraj**


se sídlem: Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5  
IČO: 70891095  
DIČ: CZ70891095  
Bankovní spojení: PPF banka, a.s.,  
Číslo účtu:   
Osoba oprávněná jednat  
ve věcech smluvních: Libor Lesák, radní pro oblast investic, majetku a veřejných  
zakázek  
  
Osoba oprávněná jednat  
ve věcech technických: Ing. Jan Lichtneger, ředitel Krajské správy a údržby silnic  
Středočeského kraje, příspěvková organizace

(dále jen „**Objednatel**“) na straně jedné

a

**Společností APIS/ PGP/Pontex – RD projekty Středočeský kraj**

zastoupená společností **Pontex, spol. s r. o.**

se sídlem: Bezová 1658/1, 147 00 Praha 4 - Braník  
jednající: Ing. Martinem Havlíkem – jednatelem  
IČO: 407 63 439  
DIČ: CZ40763439  
bankovní spojení: ČSOB, a.s., Praha 2  
číslo účtu: 

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 2994  
(správce společnosti – na základě Dodatku č. 7 ke Smlouvě o sdružení ve společnosti)

**Ateliér projektování inženýrských staveb, s.r.o.**

se sídlem Ohradní 1443/24b, 140 00 Praha 4 - Michle, IČO: 61853267, zapsaná v obchodním  
rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 31260  
(společník)

**PRAGOPROJEKT, a.s.**

se sídlem Praha 4, K Ryšánce 1668/16, PSČ 147 54, IČ: 45272387, zapsaná v obchodním  
rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1434  
(společník)

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení §2586 a násl., §1758 a §1759 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) ve znění pozdějších předpisů, a za podmínek dále uvedených, tento Dodatek č. 1 (dále jen „**Dodatek**“).

Smluvní strany konstatují, že z objektivních důvodů, které nejsou na straně Objednatele ani Poskytovatele, neboť se týkají dodatečně zjištěných skutečností, jež nebylo možné dopředu předvídat a které vznikly až během projednávání zpracované projektové dokumentace, vznikají Poskytovateli vícenáklady.

Během projednávání předkonceptu DÚR s městem Mnichovice bylo rozhodnuto na základě dohody města a KSÚS, že PD bude rozdělena na dvě stavby a to na:

- Opravu průtahu silnice II/335 od křižovatky ul. Ondřejovská x Mirošovická po křižovatku ul. Ondřejovská x Rybniční (tzv. I. etapa)
- Opravu zbývajících úseků silnic II. a III. tříd (tzv. II. etapa) dle původní SoD (smlouva č. S-1706/DOP/2021).

Rozdělení na dvě stavby je požadováno z důvodu výstavby chodníků podél průtahu silnice II/335 a s tím související opravy vozovky. Při výstavbě chodníků došlo k částečným zásahům i do vozovek, a aby se zefektivnily vynakládané finanční prostředky, bylo rozhodnuto, že provizorní oprava vozovek po výstavbě chodníků bude rovnou nahrazena definitivní opravou vozovky. Aby mohla být definitivní oprava vozovky provedena co nejdříve, je nutné PD rozdělit na dvě stavby s tím, že stavba Oprava průtahu silnice II/335 od křižovatky ul. Ondřejovská x Mirošovická po křižovatku ul. Ondřejovská x Rybniční je výrazně jednodušší, co se týče skladby SO, rozsahu stavby atd. než tzv. II. etapa. Z tohoto důvodu lze objektivně přepokládat, že povolení stavby tzv. I. etapy bude výrazně rychlejší než povolení II. etapy a tedy že I. etapa bude moct být realizována v předstihu před II. etapou.

Rozdělení na dvě stavby navyšuje pracnost zpracování PD zejména, co se týče části souhrnné řešení stavby. Musí vzniknout dvě odlišné průvodní zprávy, souhrnné technické zprávy, katastrální situace, koordinační situace atd.

Dále v rámci projednávání předkonceptu DÚR vznikl požadavek ze strany města na doplnění, rekonstrukci stávající vodovodní sítě ve městě. Požadavek města vychází z dokumentu Hydraulické posouzení vodovodní sítě města Mnichovice, který zpracovala firma VRV. Na základě tohoto dokumentu bude do PD dopracováno doplnění a rekonstrukce vodovodní sítě v místech, kde dochází k souběhu staveb (Doplnění vodovodu x Oprava průtahů silnic) tak, aby se nemuselo v budoucnu zasahovat do nově opravených vozovek. Na základě tohoto požadavku musí být stavby společně zkoordinovány a musí dojít k doplnění souhrnné části PD.

Nakonec v rámci projednávání předkonceptu DÚR bylo řešeno správcovství kanalizace v ul. Husova. Vzhledem k tomu, že stávající kanalizaci, která je pravděpodobně kanalizací dešťovou, nemá město ani KSÚS v majetku, ve správě bylo rozhodnuto následující: budou provedeny kamerové průzkumy kanalizace. Průzkum ověří, v jakém technickém stavu je kanalizace a zejména, jaké všechny přípojky jsou do kanalizace napojeny. V případě, že do kanalizace budou napojeny jen stávající uliční vpusti, které odvádí dešťovou vodu z vozovky,

bude správcovství kanalizace připadat KSÚS. V případě, že do kanalizace budou napojeny i domovní přípojky (splaškové, dešťové) bude se jednat o jednotnou kanalizaci, která nemůže být v majetku KSUS, resp. Středočeského kraje, ale musí být v majetku města Mnichovice. Je nezbytné zpracovat kamerový průzkum stávající kanalizace v ul. Husova. Průzkum kanalizace bude zpracován v dl. cca 600 m. Na základě tohoto průzkumu bude rozhodnuto, komu připadne kanalizace do majetku, správy a PD bude nově obsahovat SO, který bude řešit nezbytnou opravu kanalizace.

Jedná se o práce související s předmětem Smlouvy a nezbytné k dokončení díla a s těmito okolnostmi byl Objednatel Zhotovitelem průběžně seznamován. Uvedenými vícepracemi objektivně vznikají Zhotoviteli vícenáklady, které nebylo možné předvídat.

1. Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na změně těchto Článků smlouvy:

2. Článek II. Cena za dílo:

**Cena dle Smlouvy:**

bez DPH: 3,742.500,- Kč

DPH: 785.925,- Kč

včetně DPH: 4,528.425,- Kč

**Dodatek č. 1:**

bez DPH: 545.062,50 Kč

DPH: 114.463,13 Kč

včetně DPH: 659.525,63 Kč

**Smlouva + Dodatek č. 1**

**bez DPH: 4,287.562,50 Kč**

**DPH: 900.388,13 Kč**

**včetně DPH: 5,187.950,63 Kč**

3. Článek III. Doba a místo plnění:

Koncept DÚR – do 3 měsíců od vyhotovení kamerového průzkumu stávající kanalizace v ul. Husova. Kamerový průzkum bude hotov do 2 měsíců od podpisu dodatku.

4. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají nezměněna.

5. Tento Dodatek se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jejich elektronický originál.

6. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., které provede Objednatel do 30 dnů od jeho podpisu

7. Uzavření tohoto Dodatku č. 1 bylo schváleno usnesením Rady Středočeského kraje č. 039-07/2022/RK ze dne 17 .2. 2022

8. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že obsah Dodatku vyjadřuje jejich vůli a na důkaz toho Dodatek podepisují.

Příloha č. 1 - Dodatek č. 7 ke Smlouvě o sdružení ve společnosti

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY ZALOŽENÉ NA KVALIFIKOVANÉM CERTIFIKÁTU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

V Praze dne

za objednatele: **Středočeský kraj**

**Libor  
Lesák** Digitálně  
podepsal Libor  
Lesák  
Datum: 2022.05.10  
13:30:03 +02'00'

.....  
Libor Lesák,  
radní pro oblast investic, majetku  
a veřejných zakázek

V Praze dne

za zhotovitele: **Pontex, spol. s r.o.**

**Ing. Martin  
Havlík** Digitálně podepsal Ing. Martin Havlík  
DN: c=CZ, 2.5.4.97=NTRCZ-40763439,  
o=Pontex, spol. s r.o., ou=3, cn=Ing. Martin  
Havlík, sn=Havlík, givenName=Martin,  
serialNumber=P689656, title=provozní ředitel  
Datum: 2022.05.04 16:38:33 +02'00'

.....  
Ing. Martin Havlík  
jednatel společnosti