

Dodatek č. 1 ke SMLouvĚ O DILO č. 2205

uzavřený v souladu s ustanovením § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů

Název díla:

Pozlovice – rekonstrukce vodovodu LT 100 ul. Ludkovická

Smluvní strany:

1.1. Objednatel

Vodovody a kanalizace Zlín, a. s.
se sídlem tř. T. Bati 383, 760 49 Zlín
IČ: 49454561, DIČ: CZ49454561
zapsaná u KS v Brně, oddíl B, vložka 1169
zastoupená: Ing. Svatoplukem Březíkem, předsedou představenstva

1.2. Zhotovitel

Vodohospodářské stavby Javorník-CZ s.r.o.
se sídlem Benátky 17, 698 01 Veselí nad Moravou
IČ: 26229455, DIČ: CZ26229455
zapsaná u KS v Brně, oddíl C, vložka 38267
zastoupená: Ing. Janem Čechem, ředitelem a jednatelem

Smluvní strany se dohodly na změně následujících článků původní smlouvy o dílo

3. Čas plnění

3.1. Dílo bude provedeno v termínech dle požadavků objednatele a odsouhlasených zhotovitelem takto:

| | Termín |
|---|-----------|
| Původní termín předání a převzetí staveniště: | 28.3.2022 |
| Nový termín předání a převzetí staveniště: | 25.7.2022 |
| Původní termín zahájení stavebních prací: | 29.3.2022 |
| Nový termín zahájení stavebních prací: | 26.7.2022 |
| Původní termín dokončení stavebních prací: | 31.5.2022 |
| Nový termín dokončení stavebních prací: | 27.9.2022 |
| Původní termín předání a převzetí díla: | 31.5.2022 |
| Nový termín předání a převzetí díla: | 27.9.2022 |
| Původní termín počátku běhu záruční lhůty: | 31.5.2022 |
| Nový termín počátku běhu záruční lhůty: | 27.9.2022 |

Důvodem pro posunutí termínů je fakt, že v předmětné lokalitě chystá obec Pozlovice svou investiční akci a z hlediska dopravních omezení požádala, aby obě akce probíhaly souběžně, tak aby dopravní omezení v lokalitě bylo časově minimalizováno.

4. Cena díla

4.1. Vzhledem k tomu, že na žádost obce Pozlovice část rekonstrukce vodovodu nebude prováděna, snižuje se cena díla o neprováděné práce.
V úseku, který nebude prováděn plánuje obec Pozlovice výstavbu rodinných domů a trasa vodovodu bude následně vymezena do nově zbudovaného chodníku

Název akce: „Pozlovice – rekonstrukce vodovodu LT 100 ul. Ludkovická“

Původní cena celkem bez DPH 2 578 651,48 Kč

Cena dodatku č.1 bez DPH - 551 375,69 Kč

Nová cena díla bez DPH 2 027 275,79 Kč

DPH bude účtována dle platných předpisů ke dni vystavení příslušné faktury.

Nedílnou součástí smlouvy jsou následující přílohy:

- soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr dodatku č. 1 (méněprací)

Ve Zlíně dne

11.05.2022

Ve Veselí nad Moravou, dne

Ing. Svatopluk Březík
předseda představenstva
Vodovody a kanalizace Zlín, a. s.

Ing. Jan Čech
jednatel společnosti
Vodohospodářské stavby Javorník-CZ s.r.o.