

Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo na zpracování Projektové dokumentace pro společné povolení, včetně hodnocení ekonomické efektivity a autorského dozoru projektanta při realizaci stavby

Název zakázky: „Výstavba PZS km 17,454 (P1243) trati Rokycany - Nezvěstice“

číslo smlouvy objednatele: **E618-S-3420/2020/PH**

číslo smlouvy zhotovitele: **120-096**

ISPROFIN/ISPROFOND: **532 353 0039/327 351 4800**

(dále jen „Smlouva“) mezi

1.1. Objednatel:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupená **Ing. Petrem Hofhanzlem**, ředitelem Stavební správy západ

(dále jen „**objednatel**“)

a

1.2. Zhotovitelem:

SAGASTA s.r.o.

se sídlem Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha 4

IČO: 04598555 DIČ: CZ04598555

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C250116

zastoupená **Ing. Jiřím Čurdou**, jednatelem společnosti

(dále jen „**zhotovitel**“)

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem k uzavření tohoto dodatku č. 3 **je úprava harmonogramu plnění a s tím spojená úprava 3b. dílčí etapy plnění díla a 4. dílčí etapy plnění díla – ukončení díla.**

K prodloužení termínu odevzdání 3b. dílčí etapy plnění díla dochází z důvodu, že ke smluvními stranami původně předpokládanému termínu odevzdání Drážní úřad jako příslušný správní orgán nevydal společné povolení (*tzv. ani nemohlo nabýt právní moci*), přičemž veškeré poklady nezbytné pro vydání společného povolení zhotovitel již předložil.

Z výše uvedeného důvodů se smluvní strany, v souladu s ustanovením odst. 7.8. Smlouvy, a na základě informací výše uvedeného správního orgánu, dohodly na následujícím novém termínu odevzdání 3b. dílčí etapy, který je stanoven **nejpozději do 13. 05. 2022.**

Z důvodů přidělení výluk ze strany odborných složek Objednatel též dochází k úpravě 4. dílčí etapy plnění díla – ukončení díla, jejíž realizace se nyní předpokládá v termínu 04/2023 – 10/2023.

Smluvní strany se mohou dohodnout na změně prvku závazku založeného smlouvou, např. lhůtě k plnění. Zákon neobsahuje žádné kogentní ustanovení, které by takové dohodě bránilo, a to ani v případě, kdy původně ujednaná lhůta k plnění již uběhla. Dle § 1901 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, je obecně přípustné uzavřít dodatek, kterým bude dohodnut pozdější termín pro splnění povinností smluvních stran, i když původní termín plnění již marně uplynul, nedojde-li uplynutím původně sjednaného termínu plnění k zániku smlouvy, (*viz rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR, např. sp.zn. 23 Cdo 5457/2014, sp.zn. 23 Cdo 2126/2018*). Dle rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 33 Cdo 1285/2011 v důsledku takové novace není možné uplatnit nárok na zaplacení smluvní pokuty z důvodu prodlení či úroků z prodlení za období od původního data plnění do uzavření dohody o změně lhůty k plnění, jelikož dochází k odstranění právního důvodu takového nároku, tedy prodlení dlužníka a takový nárok vůbec nevznikne. Na základě výše uvedeného je přípustné uzavřít tento dodatek č. 3, který bezprostředně nenavazuje na termín původně sjednaný v dodatku č. 2, aniž by Objednateli vznikl nárok na smluvní pokutu.

Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 3 je pouze dodatkem termínovým, z něhož objednateli nevyplývá povinnost k žádnému finančnímu plnění vůči zhotoviteli. Současně zhotovitel prohlašuje, že mu prodloužením termínu plnění na základě tohoto dodatku č. 3 nevznikly žádné další náklady ani jiné finanční nároky vůči objednateli, a v případě, že by mu v budoucnu vznikly, tímto se jejich výslovně vzdává.

Zhotovitel dále bere na vědomí, že u objednatel došlo ke změně korespondenční adresy a ke změně způsobu a adresy pro zasílání daňových dokladů – faktur.

Vzhledem k výše uvedenému se smluvní strany dohodly na úpravě článku 1, odst. 1.1 Smlouvy, článku 4, odst. 4.2, ve znění dodatku č. 2 Smlouvy a článku 6, odst. 6.2, ve znění dodatku č. 2 Smlouvy.

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku analogicky s ustanovením § 222 ZZVZ.

I.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany v souladu s ustanovením článku 11, odst. 11.2 Smlouvy dohodly na úpravě Smlouvy, číslo smlouvy objednatel: E618-S-3420/2020/PH, číslo smlouvy zhotovitel: 120-096, uzavřené dne 30. 09. 2020, ve znění dodatků č. 1 a č. 2, takto:

1) **Článek 1 – Smluvní strany**

- *ruší se stávající text odstavce 1.1. Smlouvy a nahrazuje se tímto novým textem tohoto znění:*

1.1 Objednatel:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupená **Ing. Petrem Hofhanzlem**, ředitelem Stavební správy západ

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 – Karlín

Adresa pro doručování faktur:

- v listinné podobě na adresu Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice, nebo
- v elektronické podobě na e-mailovou adresu: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz, nebo
- datovou zprávou na identifikátor datové schránky: uccchjm

číslo smlouvy objednatele: **E618-S-3420/2020/PH**

ISPROFIN/ISPROFOND: **532 353 0039/327 351 4800**

(dále jen „objednatel“)

2) Článek 4 – Lhůty provedení díla

- ruší se stávající text odstavce 4.2, ve znění dodatku č. 2 Smlouvy a nahrazuje se tímto novým textem tohoto znění:

4.2. Zhotovitel bude plnit dílo v následujících dílčích etapách:

Harmonogram plnění

Etapa	Termín plnění (nejzazší termín pro předání příslušné části díla)	Popis činností prováděných v dílčí etapě	Podmínky dokončení dílčí etapy
Zahájení prací	po nabytí účinnosti SOD	-	-
1. dílčí etapa	do 8 měsíců od nabytí účinnosti SOD	DUSP, vč. EH a SR, v podrobnostech PDPS k připomínkám	Předávací protokol podepsaný zadavatelem
2. dílčí etapa	do 11 měsíců od nabytí účinnosti SOD	Čistopis DUSP k podání žádosti o společné povolení, čistopis DUSP v podrobnostech PDPS vč. EH a SR, s kompletní dokladovou částí, specifikací pro výběr zhotovitele stavby, oceněného a neoceněného soupisu prací s výkazem výměr, včetně všeobecného objektu	Předávací protokol podepsaný zadavatelem

3a. dílčí etapa	do 30. 11. 2021	Kompletní majetkové vypořádání	Předání kompletního majetkového vypořádání
3b. dílčí etapa	nejpozději do 13. 05. 2022	Společné povolení v právní moci	Předání společného povolení, vč. nabytí právní moci
4. dílčí etapa – ukončení díla	7 měsíců (předpoklad 04/2023 – 10/2023)	Autorský dozor projektanta při realizaci stavby; zhotovitel se zavazuje provádět AD ode dne zahájení realizace stavby do ukončení realizace stavby v předpokládané délce 7 měsíců	Výkaz poskytnutých služeb (1x za čtvrtletí) – stručný popis výkonů a specifikace výkonu autorského dozoru projektanta

Zhotovitel se zavazuje předat kompletní Projektovou dokumentaci pro společné povolení v podrobnostech Projektové dokumentace pro provádění stavby, včetně společného povolení s nabytím právní moci.

3) Článek 6 – Platební podmínky

- ruší se stávající text odstavce 6.2, ve znění dodatku č. 2 Smlouvy a nahrazuje se tímto novým textem tohoto znění:

6.2. V návaznosti na plnění termínů při zpracování díla dle čl. 4 odst. 4. 2. této smlouvy, bude zhotovitel fakturovat cenu takto:

- a) Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy - **1. dílčí etapa plnění - do 8 měsíců od nabytí účinnosti SOD, max. 40 % celkové ceny díla bez AD.** Daňový doklad - fakturu v celkové výši ████████ - Kč (bez DPH) předloží zhotovitel **do 15 dnů po předání a převzetí této části díla.**
- b) Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy - **2. dílčí etapa plnění – do 11 měsíců od nabytí účinnosti SOD, max. 30 % celkové ceny díla bez AD.** Daňový doklad - fakturu v celkové výši ████████ Kč předloží zhotovitel **do 15 dnů po předání a převzetí této části díla.**
- c) Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy – **3a. dílčí etapa plnění – do 30.11.2021, max. 30 % celkové ceny díla bez AD (podmíněno předložením kompletní majetkové části dokumentace).** Daňový doklad - fakturu v celkové výši ████████ - Kč předloží zhotovitel **do 15 dnů po předání a převzetí celého díla.**
- d) Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy – **3b. dílčí etapa plnění – nejpozději do 13. 05. 2022, (podmíněno předložením společného povolení s nabytím právní moci).** Daňový doklad - fakturu v celkové výši ████████ - Kč předloží zhotovitel **do 15 dnů po předání a převzetí celého díla.**
- e) Plnění dle odst. 4. 2. smlouvy – **Ukončení díla – do ukončení SOD na realizaci stavby (předpoklad 12/2022),** fakturace ceny za Autorský dozor ve výši **odpovídající položce č. 17 tabulky uvedené v bodě 5.2 této Smlouvy.** Daňový doklad - fakturu v celkové výši ████████ - Kč předloží zhotovitel **do 15 dnů po předání a převzetí této části díla.**

Daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) bude zhotovitelem účtována v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „zákon o DPH“).

II. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění (dále jen zákon o registru smluv).
2. Zaslání dodatku č. 3 správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-li tento dodatek č. 3 zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 3 v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-3420/2020/PH, číslo smlouvy Zhotovitele: 120-096, nedotčené tímto dodatkem č. 3, zůstávají v platnosti beze změn.
5. Tento dodatek č. 3 je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz dodatku č. 3 má platnost originálu.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 3 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

Za objednatele:

V Praze

Za zhotovitele:

V Praze



10.05.2022 16:17
Podepsáno elektronicky

Datum: 2022.05.09
12:52:31 +02'00'

.....
Ing. Petr Hofhanzl
ředitel
Stavební správy západ
Správa železnic, státní organizace

.....
Ing. Jiří Čurda
generální ředitel a jednatel společnosti
SAGASTA s.r.o.