

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

č. sml. objednatele: SML/0375/21

č. sml. zhotovitele: 38/2021

na provedení díla – stavební práce na stavbě

„SILNICE III/4879: NOVÝ HROZENKOV, MOST EV. Č. 4879-3“

uzavřená podle z. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (dále jen „OZ“), z. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
(dále jen „ZZVZ“)

Článek I. Smluvní strany

Objednatel:	Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace
Adresa:	K Majáku 5001, 760 01 Zlín
Zápis v obchodním rejstříku:	Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295
IČ:	70934860
DIČ:	CZ70934860
Zastoupený:	Ing. Bronislav Malý, ředitel
K jednání o technických věcech pověřen:	
- ve věcech přípravy stavby	XXXXXXXXXXXXXXXXXX
- ve věcech realizace stavby	XXXXXXXXXXXXXXXXXX
Technický dozor:	XXXXXXX
Tel.:	XXXXXXX
E-mail:	XXXXXXXXXX
Bankovní spojení:	XXXXXXX
Zhotovitel:	FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby, a.s.
Adresa:	Mlýnská 388/68, 602 00 Brno
Zápis v obchodním rejstříku:	Krajský soud v Brně, oddíl B, vložka 2144
IČ:	25317628
DIČ:	CZ25317628
Zastoupený:	XXXXXXXXXXXXXXXXXX
K jednání o technických věcech pověřen:	XXXXXX
Stavbyvedoucí:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Asistent stavbyvedoucího:	XXXXXXXXXXXXXXXXXX
Tel.:	XXXXXXXXXXXXXXXXXX
E-mail:	XXXXXXXXXXXXXXXXXX
Bankovní spojení:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Bankovní spojení:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Článek II. Úvodní ujednání a účel dodatku

- 2.1 Smluvní strany spolu dne 11. 8. 2021 uzavřely smlouvu o dílo č. SML/0375/21, jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést dílo „SILNICE III/4879: NOVÝ HROZENKOV, MOST EV. Č. 4879-3“ (dále jen „Smlouva“), a to v rámci veřejné zakázky „Silnice III/4879: Nový Hrozenkov, most ev. č. 4879-3“ (dále jen „Veřejná zakázka“).
- 2.2 Při realizaci stavby bylo zjištěno, že pro dokončení stavby je nezbytné provést změnu závazku ze smlouvy dle níže uvedené specifikace. Tato změna není podstatnou změnou závazku ze smlouvy, neboť by
- a) neumožnila účast jiných dodavatelů ani by nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, pokud by zadávací podmínky původního zadávacího řízení odpovídaly této změně,
 - b) neměnila ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele nebo
 - c) nevedla k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky.
- Tato změna je nepodstatnou změnou závazku ze smlouvy ve smyslu § 222, odst. 4, písm. b), bod 2. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, neboť nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její hodnota je nižší než 15 % původní hodnoty závazku. V návaznosti na níže specifikované změny dochází ke změně rozsahu předmětu smlouvy a ceny za dílo. Cena dle smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1 ve výši 16 059 973,62 Kč bez DPH se dodatkem č. 2 navyšuje o hodnotu víceprací ve výši 407 775,06 Kč bez DPH na cenu díla v hodnotě 16 467 748,68 Kč bez DPH. Celkový cenový nárůst smlouvy o dílo objednatele činí 6,07 %. V souladu s ustanovením čl. X, odst. 1., písm. c) smlouvy je prodloužen termín dokončení díla o dalších 42 kalendářních dnů.

Článek III. Změny Smlouvy

- 3.1 Smluvní strany se s ohledem na shora uvedené dohody na úpravě Smlouvy tak, že stávající znění níže uvedených článků se upravuje následovně:
- 1) Článek III. Rozsah a obsah díla, odst. 1) Stavební práce
K dosavadnímu textu níže uvedených SO se zapisuje:

SO 202 Most ev. č. 4879-3

Pro dokončení prací v korytě toku a na základových objektech je nutné potrubí pro převedení vody v celkové délce 60 m celkem třikrát přesunout, včetně odkopání a znovuzřízení zemních hrázek u vtoku a výtoku o objemu 54 m³.

Vzhledem ke kamenito-šterkovitému podloží dochází k neustálému prosakování vody a zaplavování základových pasů. Toto zaplavování způsobilo znehodnocení zásypového materiálu za základy. Zemina za základovými pasy bude odtěžena v objemu 48 m³, odvezena na skládku a nahrazena kamenivem frakce 63-125 mm. U konce základů budou zřízeny dvě čerpací jímky a prosakující voda bude odčerpávána po dobu zřízení bednění, betonáže, odbednění a izolace rubu opěr mostu (2 měsíce).

2) Článek V. Čas a místo plnění díla, odst. 1.

Dosavadní text specifikace lhůty provedení díla se vypouští a nahrazuje se:

Lhůta splnění díla: do 8 (osmi) měsíců a 12 (dvanácti) dnů od předání staveniště

3) Článek VI. Cena za dílo, odst. 1.

Dosavadní text specifikace ceny se vypouští a nahrazuje se:

Cena bez DPH celkem	16 467 748,68 Kč
DPH 21 %	3 458 227,22 Kč
Cena celkem vč. DPH	19 925 975,90 Kč
(slovy devatenáctmilionůdevětsetdvacetpěttisícdevětsetšedesát pět korun českých, 90/100)	

3.2 Ustanovení Smlouvy výslovně nedotčená zněním tohoto dodatku č. 2 se nemění a zůstávají v platnosti.

Článek IV. Závěrečná ustanovení

- 4.1 Přílohou č. 1 a nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 je soupis víceprací.
- 4.2 Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, přičemž účinnosti nabývá dnem jeho zveřejnění smluv v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění s tím, že takové zveřejnění je povinen zajistit objednatel.
- 4.3 Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 2 je projevem jejich pravé, svobodné a omylu prosté vůle. Smluvní strany považují tento dodatek č. 2 za ujednání v souladu s dobrými mravy a pravidly poctivého obchodního styku, a shodně prohlašují, že tento dodatek č. 2 nebyl uzavřen v tísní nebo jednostranně nevýhodných podmínkách.
- 4.4 Tento dodatek č. 2 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál opatřený elektronickými podpisy.
- 4.5 Smluvní strany na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto dodatku č. 2 připojují své podpisy.

Ve Zlíně, dne 9. 5. 2022

V Brně, dne 5. 5. 2022

.....
za objednatele:

.....
za zhotovitele: