






Číslo smlouvy objednatele: **245/2021**

## **DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO**

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, (dále jen „občanský zákoník“) na základě výsledku zadávacího řízení podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „smlouva“)







### **Článek I. Smluvní strany**

#### **Česká republika – Ministerstvo vnitra**

Sídlo: Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7  
Kontaktní adresa: MV – GŘ HZS ČR, Kloknerova 26, pošt. přihrádka 69,  
148 01, Praha 414  
IČO: 00007064  
DIČ: neplátce  
Bankovní spojení: ČNB Praha 1  
Číslo účtu: 8908-881/0710  
Zastoupená: plk. Mgr. Martinem Kučerou MBA  
ředitelem odboru provozního a správy majetku  
Kontaktní osoba za MV – GŘ HZS ČR:   
E-mail:   
Kontaktní osoba za SOZ HZS ČR:   
E-mail:   
Tel:   
ID datové schránky: 84taiur  
(dále jen „objednatel“)

**a**

#### **ADAR ing s.r.o.**

Sídlo: Školní 70, 790 65 Žulová  
IČO: 05931738  
DIČ: CZ05931738  
Zastoupená:   
Bankovní spojení:   
Číslo účtu:   
Kontaktní osoba:   
E-mail:   
Telefon:   
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě  
ID datové schránky: jinfhx9  
(dále jen „zhotovitel“).

## Článek II.

**Tento dodatek se týká díla:** realizace akce pod názvem „**SOZ HZS ČR Drahanovice – rekonstrukce vrat budovy č. 4**“ v areálu MV GŘ HZS, SOZ HZS ČR sklad Drahanovice, Drahanovice 277, 783 43 Drahanovice.

Po vzájemné dohodě smluvních stran a zcela v souladu s bodem 10 článku XII. smlouvy se předmětná smlouva o dílo č. objednatele 245/2021 upravuje následně.

## Článek III. Předmět smlouvy

Předmět smlouvy se mění a rozšiřuje o práce nad rámec smlouvy, jejichž rozsah je podrobně specifikován odsouhlasenými změnovými listy s položkovými rozpočty, které jsou součástí tohoto dodatku smlouvy o dílo jako jeho příloha.

## Článek IV. Cena díla a platební podmínky

1. Z důvodu změn předmětu smlouvy dle čl. III. tohoto dodatku smlouvy o dílo se cena za předmět plnění mění takto:

Cena dodatečných stavebních prací a méněprací dle tohoto dodatku smlouvy celkem bez DPH	- 55.953,45 Kč
<u>DPH (21%)</u>	<u>- 11.750,23 Kč</u>
Celkem	- 67.703,68 Kč

**Cena méněprací dle tohoto dodatku smlouvy celkem vč. DPH 67.703,68 Kč**

Nová cena díla po tomto dodatku smlouvy:

Cena prací celkem bez DPH	1.775.137,55 Kč
<u>DPH (21%)</u>	<u>372.778,89 Kč</u>
Celkem	2.147.916,44 Kč

**Cena prací celkem vč. DPH 2.147.916,44 Kč**

(slovy: dvamilionystočtyřicetsedmtisícdevětsetšestnáctkorunčeských + 0,44).

## Článek V. Závěrečná ustanovení

1. Tento DODATEK č. 1 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů uvedených v DODATKU č. 1 v registru smluv, na profilu zadavatele a jeho webových stránkách. Osobní údaje smluvních stran před odesláním budou anonymizovány v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. Zveřejnění tohoto DODATKU č. 1 zajistí objednatel.
2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají nezměněny, pokud nejsou dotčeny tímto dodatkem.
3. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven v elektronické podobě. Smluvní strana podepisující tento dodatek jako druhá v pořadí je povinna prokazatelně doručit podepsaný dodatek druhé smluvní straně.

4. Nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy je níže uvedena příloha:  
a) Změnové listy č. 1 – č. 5 včetně položkových rozpočtů

V Praze, dne viz el. podpis  
Za objednatele:



.....  
**plk. Mgr. Martin Kučera MBA**  
ředitel odboru provozního a správy majetku

V Žulové, dne viz el. podpis  
Za zhotovitele:



jednatel společnosti – ADAR ing s.r.o.

# Změnový list číslo

# 1

## Identifikace akce

Název akce:	SOZ HZS ČR DRAHANOVICE - REKONSTRUKCE VRAT BUDOVY ČÍSLO 4
Číslo akce SMVS:	114V26100 1033
Objednatel:	Česká republika - Ministerstvo vnitra, Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7, zastoupená MV - GŘ HZS ČR, Kloknerova 26, pošt. příhr. 69, 148 01 Praha 414
Zhotovitel:	ADAR ing s. r. o., Školní 70, 790 65 Žulová
Projektant:	KOMPAKTA INVEST, a. s., Tovární 2917/5a, 750 02 Přerov

## Předmět změnového listu

Vyrovňavky ostění pro sekční vrata

## Část díla dotčená změnovým listem

Severní stěna objektu - otvory pro vjezdová vrata

## Popis změny, popis technického řešení

### Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :

V PD řešeno pomocí instalace pomocné ocelové konstrukce - bez bližší specifikace

### Nové řešení :

Vnitřní ostění vrat bude vyrovnáno do požadované roviny cementovou štukovou omítkou.

### Zdůvodnění změny :

Původně navržené řešení vyrovnání ostění je dne PD navrženo pomocí pomocné ocelové konstrukce - bez bližší specifikace ve výkresové dokumentaci, přikotvené z vnitřní strany sloupů a ke stropu. Toto řešení je velmi drahé. Zhotovitel navrhuje srovnání nerovností pomocí cementové štukové omítky. Takové řešení vyhovuje i dodavateli vrat a je několikanásobně levnější.

### Vliv změny na výkresovou dokumentaci :

Zpracovaná úprava PD - bude součástí PD skutečného provedení.

### Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:

Zápis v KD : č. 2/1.3 a 2.1.

Vliv na termín: Nemá vliv na termín.

Vliv na kvalitu: Nemá vliv na kvalitu.

Vliv na cenu:

<b>Přípočty k ceně díla bez DPH:</b>		<b>51 615,40 Kč</b>
<b>Odpočty z ceny díla bez DPH:</b>	-	<b>219 855,81 Kč</b>
<b>Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:</b>	-	<b>168 240,41 Kč</b>

Za zhotovitele:

Za projektanta:

Za objednatele:



### Ocenění změnového listu č. 1

Stavba: SOZ HZS ČR DIRAHANOVICE - REKONSTRUKCE VRAT BUDOVY ČÍSLO 4

1

Popis: Vyrovnávkový ostění

Číslo položky	POPIS POKLÁDKY	MJ	MIKROŽIVNÍ	JEDN.CENA	CELKEM Kč bez dph	CELKEM Kč s dph	Celková soustava
<b>CENA CELKEM</b>							
<b>Přípočky</b>							
612335302	Cementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	38,8500	1 030,00 Kč	40 015,50 Kč	48 418,76 Kč	URS 22/1
998011001	Prěsuv hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	2,0202	795,80 Kč	1 607,68 Kč	1 945,29 Kč	dle VV
311353211.R01	Bedněn jednostranné zřízení	m2	7,7700	1 080,00 Kč	8 391,60 Kč	10 153,84 Kč	vlastní - dle URS 22/1 - nejbližší možná položka
311353212.R01	Bedněn jednostranné odstranění	m2	7,7700	206,00 Kč	1 600,62 Kč	1 936,75 Kč	vlastní - dle URS 22/1 - nejbližší možná položka
<b>Odpočky</b>							
767995116	Výroba a montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 100 do 250 kg	kg	-1 540,8970	36,73 Kč	- 56 597,15 Kč	- 68 482,55 Kč	dle VV
14550317	profil ocelový čtvercový svařovaný 80x80x4mm	t	-0,7970	69 295,38 Kč	- 55 228,42 Kč	- 66 826,39 Kč	dle VV
14550340	profil ocelový obdélníkový svařovaný 80x60x4mm	t	-0,5200	69 295,38 Kč	- 36 033,60 Kč	- 43 600,65 Kč	dle VV
13010818	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPM) 120	t	-0,3770	69 295,38 Kč	- 26 124,36 Kč	- 31 610,47 Kč	dle VV
783314203	Základní antikorozní jednonásobný syntetický samozákladující nátěr zámečnických konstrukcí	m2	-52,4960	137,07 Kč	- 7 195,63 Kč	- 8 706,71 Kč	dle VV
783315103	Mezinátěr jednonásobný syntetický samozákladující zámečnických konstrukcí	m2	-52,4960	127,40 Kč	- 6 687,99 Kč	- 8 092,47 Kč	dle VV
998767201	Prěsuv hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	-4 186,6133	1,65 Kč	- 6 919,66 Kč	- 8 372,78 Kč	dle VV
783317105	Krycí jednonásobný syntetický samozákladující nátěr zámečnických konstrukcí	m2	-52,4960	130,63 Kč	- 6 857,55 Kč	- 8 297,64 Kč	dle VV
767-001	Montážní a kotevní materiál	kus	-7,0000	2 601,64 Kč	- 18 211,46 Kč	- 22 035,87 Kč	dle VV



**Změnový list číslo****2****Identifikace akce**

Název akce:	SOZ HZS ČR DRAHANOVICE - REKONSTRUKCE VRAT BUDOVY ČÍSLO 4
Číslo akce SMVS:	114V26100 1033
Objednatel:	Česká republika - Ministerstvo vnitra, Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7, zastoupená MV - GŘ HZS ČR, Kloknerova 26, pošt. příhr. 69, 148 01 Praha 414
Zhotovitel:	ADAR ing s. r. o., Školní 70, 790 65 Žulová
Projektant:	KOMPAKTA INVEST, a. s., Tovární 2917/5a, 750 02 Přerov

**Předmět změnového listu**

Změna tloušťky vyzdívky vrat

**Část díla dotčená změnovým listem**

Štitová stěna objektu

**Popis změny, popis technického řešení****Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :**

Zdivo tl. 450 mm

**Nové řešení :**

Zdivo tl. 300 mm

**Zdůvodnění změny**

Skladový objekt není vytápěn a není nutno řešit tepelný odpor konstrukce. Proto je rozhodnuto provést vyzdívky otvorů po vybouraných vratech zdivem tl. 300 mm. Toto řešení je výrazně levnější.

**Vliv změny na výkresovou dokumentaci :**

Zpracovaná úprava PD - bude součástí PD skutečného provedení.

**Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:**

Zápis v KD : č. 1/1.6.

Vliv na termín: ne

Vliv na kvalitu: Nemá vliv na kvalitu.


Vliv na cenu:

<b>Přípočty k ceně díla bez DPH:</b>	-	Kč
<b>Odpočty z ceny díla bez DPH:</b>	-	91 902,15 Kč
<b>Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:</b>	-	91 902,15 Kč

Za zhotovitele:

Za projektanta:

Za objednatele:



**Ocenění změnového listu č. 2**

Stavba: SO2 HZS ČR DRAHOVICE - REKONSTRUKCE VRAT BUDOVY ČÍSLO 4

Číslo ZL: 2

Popis: Změna tloušťky vyzdívký vrat

OZN	číslo položky	POPIS POLOŽKY	MJ	MNOŽSTVÍ	JEDN. CENA	CELKEM Kč bez dph	CELKEM Kč s dph	Cenová soustava
<b>CENA CELKEM</b>						- 91 902,15 Kč	- 111 201,60 Kč	
<b>Přípočty</b>						- Kč	- Kč	
<b>Odpočty</b>						91 902,15 Kč	111 201,60 Kč	
1	311273121	Zdivo tepelněizolační z porobetonových tváric do P2 do 400 kg/m3 U přes 0,18 do 0,22, tl zdiva 450 mm - odnožář materiálu porobetonových tvárcí tl. 450mm	m2	157,8690	540,00 Kč	85 249,26 Kč	103 151,60 Kč	
31	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	-8,3600	795,80 Kč	6 652,89 Kč	8 049,99 Kč	



**Změnový list číslo****3****Identifikace akce**

Název akce:	SOZ HZS ČR DRAHANOVICE - REKONSTRUKCE VRAT BUDOVY ČÍSLO 4
Číslo akce SMVS:	114V26100 1033
Objednatel:	Česká republika - Ministerstvo vnitra, Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7, zastoupená MV - GŘ HZS ČR, Kloknerova 26, pošt. příhr. 69, 148 01 Praha 414
Zhotovitel:	ADAR ing s. r. o., Školní 70, 790 65 Žulová
Projektant:	KOMPAKTA INVEST, a. s., Tovární 2917/5a, 750 02 Přerov

**Předmět změnového listu**

Barva vrat

**Část díla dotčená změnovým listem**

Nová vjezdová vrata

**Popis změny, popis technického řešení****Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :**

V PD není upřesněna barva vrat

**Nové řešení :**

Vrata budou opatřeny příplatkovou barvou RAL 3000

**Zdůvodnění změny :**

Sjednocení barvy vrat v celém areálu

**Vliv změny na výkresovou dokumentaci :**

Zpracovaná úprava PD - bude součástí PD skutečného provedení.

**Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:**

Zápis v KD : č. 1/1.2.

Vliv na termín: Nemá vliv na termín

Vliv na kvalitu: Nemá vliv na kvalitu.

Vliv na cenu:

**Přípočty k ceně díla bez DPH:** 26 892,41 Kč**Odpočty z ceny díla bez DPH:** - Kč**Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:** 26 892,41 Kč



**Ocenění změnového listu č. 3**

Stavba: SOZ HZS ČR DRAHANOVICE - REKONSTRUKCE VRAT BUDOVY ČÍSLO 4

Číslo ZL: 3

Popis: Vrata RAL 3000

OZN	Číslo položky	POPIS PŮLOŽKY	MJ	MNOŽSTVÍ	JEDN.CENA	CELKEM Kč bez Dp	CELKEM Kč s DpH	Cenová soustava
<b>CENA CELKEM</b>						<b>26 892,41 Kč</b>	<b>32 539,82 Kč</b>	
<b>Přípočty</b>	R01	Příplatková barva vrat RAL 3000	kpl	1,0000	26 892,41 Kč	26 892,41 Kč	32 539,82 Kč	
<b>Odpočty</b>						- Kč	- Kč	


**CENOVÁ NABÍDKA**  
 ČÍSLO: 2201226

Vaše značka: příplatek za panel v RAL 3000

Požadovaný termín dodání:

Vystavil:  11.04.2022

Dne: 11.04.2022

Obchodník:

Tel./Email:

Způsob dodání:

Dodací adresa:

Dodavatel:  
Jimi Tore s.r.o.

Albýře

767 01 Kroměříž

<https://www.jimi-tore.cz/>

IČO: 27677737

DIČ DPH: CZ27677737



Zákazník:

ADAR ing s.r.o.

Školní 70

790 65 Žulová

Česká republika

IČO: 05931738

DIČ: CZ05931738



Č. pozice: 1 Typ výrobku: Náhradní díly

Příplatek	Množství	JC	CELKEM
příplatek na vrata v RAL 3000 k budově 6.4	1,00 sazba	26 892,41	26 892,41 Kč
<b>CELKEM za pozici PO SLEVĚ</b>			<b>26 892,41 Kč</b>

**CENA CELKEM BEZ DPH: 26 892,41 Kč**

DPH: 21 % 5 647,41 Kč

**CENA CELKEM S DPH: 32 539,82 Kč**

**Změnový list číslo****4****Identifikace akce**

Název akce:	SOZ HZS ČR DRAHANOVICE - REKONSTRUKCE VRAT BUDOVY ČÍSLO 4
Číslo akce SMVS:	114V26100 1033
Objednatel:	Česká republika - Ministerstvo vnitra, Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7, zastoupená MV - GŘ HZS ČR, Kloknerova 26, pošt. příhr. 69, 148 01 Praha 414
Zhotovitel:	ADAR ing s. r. o., Školní 70, 790 65 Žulová
Projektant:	KOMPAKTA INVEST, a. s., Tovární 2917/5a, 750 02 Přerov

**Předmět změnového listu**

Úpravy podlahy vjezdů do nových vrat - 7 ks

**Část díla dotčená změnovým listem**

Štítová stěna objektu a podlaha vjezdů

**Popis změny, popis technického řešení****Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :**

neřešeno PD

**Nové řešení :**

Podlaha ve stávajících vjezdech bude vybourána a doplněna novou vyztuženou mazaninou ve spádu směrem ven. Mazanina v každém vjezdu bude osazena dvěma ocelovými ochrannými prvky L.

**Zdůvodnění změny :**

Při kontrole stavební připravenosti byla zjištěna skutečnost, že stávající povrchy ve vjezdech vykazují značné nerovnosti, které je nutné vyrovnat, aby bylo docíleno správné funkce nových vrat ve styku s podlahou, zabráněno zatékání do objektu při dešti a zajištěn bezproblémový vjezd manipulační technikou.

**Vliv změny na výkresovou dokumentaci :**

Zpracovaná úprava PD - bude součástí PD skutečného provedení.

**Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:**

Zápis v KD : č. 3/3.2.

Vliv na termín: nemá vliv na termín

Vliv na kvalitu: nemá vliv na kvalitu.

Vliv na cenu:

<b>Přípočty k ceně díla bez DPH:</b>	<b>107 255,02 Kč</b>
<b>Odpočty z ceny díla bez DPH:</b>	<b>- Kč</b>
<b>Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:</b>	<b>107 255,02 Kč</b>



### Ocenění změnového listu č. 4

SO2: IBS ČR PRAHA NOVICE - REKONSTRUKCE VPAI BUDOVY ČÍSLO 4

Stránka:

4

Číslo účt:

Průběh: Úprava stáží

CELKEM Kč bez dph:

107 255,02 Kč

CELKEM Kč s dph:

129 778,57 Kč

CELKEM Kč s dph:

129 778,57 Kč

OBJ	Číslo položky	POPIS POLOŽKY	MJ	MNOŽSTVÍ	JEDN. CENA	CELKEM Kč bez dph	CELKEM Kč s dph	UPOVĚŘENÍ
<b>CENA CELKEM</b>								
<b>Připočty</b>						107 255,02 Kč	129 778,57 Kč	
	977312112	Řezání stávajících betonových mazanin s vyztužením hloubky přes 50 do 100 mm	m	25,9000	276,00 Kč	7 148,40 Kč	8 649,56 Kč	URS 22/I
	965043331	Bourání mazanin betonových s potěrem nebo tercem tl. do 100 mm, plochy do 4 m2	m3	1,9425	4 910,00 Kč	9 537,68 Kč	11 540,59 Kč	URS 22/I
	965049111	Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl. do 100 mm	m3	1,9425	1 860,00 Kč	3 613,05 Kč	4 371,79 Kč	URS 22/I
	776111311	Příprava podkladu vyšší podlah	m2	12,9500	15,00 Kč	194,25 Kč	235,04 Kč	URS 22/I
	776121321	Příprava podkladu penetrace neředěná podlah	m2	12,9500	78,10 Kč	1 011,40 Kč	1 223,79 Kč	URS 22/I
	631312141	Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem s dodáním hmot, bez potěru, plochy jednotlivě ryh v dosavadních mazaninách	m3	1,9425	5 240,00 Kč	10 178,70 Kč	12 316,23 Kč	URS 22/I
	631319011	Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 50 do 100 mm	m3	1,9425	1 150,00 Kč	2 233,88 Kč	2 702,99 Kč	URS 22/I
	631361821	Výztuž mazanin betonářskou ocelí 10 505	t	0,0699	62 000,00 Kč	4 335,66 Kč	5 246,15 Kč	URS 22/I
	767995111	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg	kg	195,2860	145,00 Kč	28 316,47 Kč	34 262,93 Kč	URS 22/I
31	13011064	úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 50x50x4mm	t	0,1953	39 900,00 Kč	7 791,91 Kč	9 428,21 Kč	URS 22/I
51	783314203	Základní antikorozní jednonásobný syntetický samozákladující nátěr zámečnických konstrukcí	m2	10,3600	137,07 Kč	1 420,05 Kč	1 718,25 Kč	dle VV
52	783315103	Mezinátěr jednonásobný syntetický samozákladující zámečnických konstrukcí	m2	10,3600	127,40 Kč	1 319,86 Kč	1 597,04 Kč	dle VV
53	783317105	Krycí jednonásobný syntetický samozákladující nátěr zámečnických konstrukcí	m2	10,3600	130,63 Kč	1 353,33 Kč	1 637,53 Kč	dle VV
	953961113.r01	Kotvy chemickým tmelem M 12 tl. 250 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	56,0000	134,00 Kč	7 504,00 Kč	9 079,84 Kč	vlastní
27	130.21013	tyč ocelová kruhová žebříková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 12mm	t	0,1232	38 300,00 Kč	4 718,56 Kč	5 709,46 Kč	URS 22/I
28	997013111	Vnitrostaveništní doprava suší a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	4,8563	795,80 Kč	3 864,60 Kč	4 676,17 Kč	dle VV
28	997013501	Odvoz suší a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	4,8563	306,08 Kč	1 486,40 Kč	1 798,55 Kč	dle VV
29	997013509	Příplatek k odvozu suší a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	4,8563	18,36 Kč	89,16 Kč	107,88 Kč	dle VV
30	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu směšného kód odpadu 17 09 04	t	4,8563	903,54 Kč	4 387,82 Kč	5 309,26 Kč	dle VV
	31.998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	8,4819	795,80 Kč	6 749,86 Kč	8 167,33 Kč	dle VV

**Odpočty**


Kč

Kč

Kč

Kč

Kč



**Změnový list číslo****5****Identifikace akce**

Název akce:	SOZ HZS ČR DRAHANOVICE - REKONSTRUKCE VRAT BUDOVY ČÍSLO 4
Číslo akce SMVS:	114V26100 1033
Objednatel:	Česká republika - Ministerstvo vnitra, Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7, zastoupená MV - GŘ HZS ČR, Kloknerova 26, pošt. příhr. 69, 148 01 Praha 414
Zhotovitel:	ADAR ing s. r. o., Školní 70, 790 65 Žulová
Projektant:	KOMPAKTA INVEST, a. s., Tovární 2917/5a, 750 02 Přerov

**Předmět změnového listu**

Vnitřní omítky štítové stěny objektu

**Část díla dotčená změnovým listem**

Vnitřní omítky štítové stěny objektu

**Popis změny, popis technického řešení****Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :**

Projektová dokumentace neřešila

**Nové řešení :**

Provedení tenkovrstvé omítky na celé vnitřní stěně objektu

**Zdůvodnění změny :**

Povrch předmětné stěny je nesourodý a poškozený dlouhodobým užíváním objektu. Záměrem provedení nových omítek je sjednocení všech vnitřních ploch štítové stěny objektu, ve které jsou osazena nová vrata (nové vyzdívky, nadpraží a ostění nových vrat, sloupů a průvlaku v celé délce objektu.

**Vliv změny na výkresovou dokumentaci :**

Zpracovaná úprava PD - bude součástí PD skutečného provedení.

**Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:**

Zápis v KD : č. 3/3.1.

Vliv na termín: nemá vliv na termín.

Vliv na kvalitu: nemá vliv na kvalitu.

Vliv na cenu:

<b>Přípočty k ceně díla bez DPH:</b>	<b>173 854,02 Kč</b>
--------------------------------------	----------------------

<b>Odpočty z ceny díla bez DPH:</b>	<b>103 812,34 Kč</b>
-------------------------------------	----------------------

<b>Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:</b>	<b>70 041,68 Kč</b>
---	---------------------



### Cenáměň změnóvńého listu Ā. 5

SOZ MĚS ŀĀ DRAHDANOVICE - REKONSTRUKCE VRAT BUDOVY ĀÍSLO 4

SOZ: 5

5

Úpravy omítok

SOZ	Číslo položky	NÁZEV POKLADKY	MĚ	KVALIFIKACE	JEDN. CENA	CELKEM Kč bez DPH	CELKEM Kč s DPH	Cenné jednotky
<b>CENA CELKEM</b>					<b>70 041,68 Kč</b>	<b>84 750,43 Kč</b>		
<b>Připočty</b>					173 854,02 Kč	210 363,36 Kč		
	978035113	Odstřanění tenkovrstvých omítek nebo šuku tloušťky do 2 mm obroušením, rozsahu přes 10 do 30%	m2	240,9340	46,00 Kč	11 082,96 Kč	13 410,39 Kč	
5	622252002	Montáž profilů kontaktního zateplení lepených	m	210,0000	37,61 Kč	7 898,10 Kč	9 556,70 Kč	dle VV
6	63127466	profil rohový Al 23x23mm s výztuženou tkaninou š 100mm pro ETCS	m	210,0000	42,85 Kč	8 998,50 Kč	10 888,19 Kč	dle VV
8	622131121	Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený ručně	m2	240,9340	49,39 Kč	11 899,73 Kč	14 398,67 Kč	Dle VV před perlinkou
9	622142001	Podažení vnějších stěn silovláknitým pletivem vtaženým do tenkovrstvé hmoty	m2	240,9340	263,22 Kč	63 418,65 Kč	76 736,56 Kč	dle VV
8	622131121	Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený ručně	m2	202,4340	49,39 Kč	9 998,22 Kč	12 097,84 Kč	Dle VV před štukovou omítkou
	613311131	pozažení vnitřních ploch vápenným štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí pilířů nebo sloupů	m2	50,3340	239,00 Kč	12 029,83 Kč	14 556,09 Kč	URS 22/1
	612311131	pozažení vnitřních ploch vápenným štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m2	152,1000	160,00 Kč	24 336,00 Kč	29 446,56 Kč	URS 22/1
20	949111112	Montáž lešení lehkého kořového trubkového v přes 1,2 do 1,9 m	sada	13,0000	243,20 Kč	3 161,60 Kč	3 825,54 Kč	dle VV
21	949111212	Příplatek k lešení lehkému kořovému trubkovému v do 1,9 m za první a ZKD den použití	sada	195,0000	16,85 Kč	3 285,75 Kč	3 975,76 Kč	dle VV
22	949111812	Demontáž lešení lehkého kořového trubkového v přes 1,2 do 1,9 m	sada	13,0000	158,90 Kč	2 065,70 Kč	2 499,50 Kč	dle VV
54	784181101	Základní akrylátová jednorázová bezbarvá penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	240,9340	11,67 Kč	2 811,70 Kč	3 402,16 Kč	dle VV
55	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za sucha dobře otěruvatelných v místnostech do 3,80 m	m2	240,9340	29,97 Kč	7 220,79 Kč	8 737,16 Kč	dle VV
31	629991001	Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí ploch podláhových rovných (např. chodníků) fólií odolnou vůči	m2	75,8000	11,50 Kč	871,70 Kč	1 054,76 Kč	URS 22/1
	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	l	6,0000	795,80 Kč	4 774,80 Kč	5 777,51 Kč	dle VV
<b>Odpočty</b>					-	103 812,34 Kč	125 612,93 Kč	
2	612131101	Cementový posádk vnitřních stěn nanášený ručně	m2	-157,8690	76,40 Kč	-12 061,19 Kč	-14 594,04 Kč	dle VV
3	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	-157,8690	550,94 Kč	-86 976,35 Kč	-105 241,38 Kč	dle VV
31	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	l	-6,0000	795,80 Kč	-4 774,80 Kč	-5 777,51 Kč	dle VV

