

DOHODA O UKONČENÍ SMLOUVY

č.j. objednatele 2059-2012-130762

na zpracování návrhu „**Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Strání**“
uzavřené dne 12. 11. 2012 podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,
ve znění pozdějších předpisů,

mezi smluvními stranami

Objednatel:

Česká republika - Státní pozemkový úřad

Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj, Pobočka Uherské Hradiště

Adresa: Protzkarova 1180, Uherské Hradiště, PSČ 686 01

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Jiří Vávra, vedoucí Pobočky

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Bohumil Ferda, Bc. Pavel Hořák

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

IČ: 01312774

DIČ: CZ01312774 není plátcem DPH

a

Zhotovitel:

AGROPROJEKT PSO s.r.o.

Adresa: Slavíčková 840/1b, 638 00 Brno

Zastoupený: Ing. Mgr. Zdeňkem Stříteckým, jednatelem

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký

Bankovní spojení: ČSOB a.s.

Číslo účtu: 372520453/0300

IČ/DIČ: 41601483/CZ41601483

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, oddíl C, vl. 2171.

Úvodní ustanovení

1. Mezi smluvními stranami byla dne 12. 11. 2012 sepsána smlouva o dílo na vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Strání č. objednatele: 2059-2012-130762 (dále jen „smlouva“).
2. Předmětem smlouvy bylo provedení díla spočívající ve vypracování návrhu Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Strání (dále jen „KoPÚ“) včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastrálního operátu.

I.

1. Smluvní strany založily předmětný smluvní vztah v roce 2012 s předpokladem standardního postupu pozemkových úprav. V průběhu pozemkových úprav bylo nutno práce na pozemkových úpravách přerušit, a to z důvodu soudních sporů. V důsledku této situace trvá řízení o pozemkových úpravách neúměrně dlouhou dobu a závěrečné služby – dílčí část díla „Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KoPÚ“ by měly být poskytnuty po uplynutí téměř deseti let od sjednání ceny dle smlouvy o dílo.

2. Zhotovitel nemohl v době podání nabídky na veřejnou zakázku tuto situaci předpokládat a do smluvní ceny nebylo zahrnuto riziko dopadů inflace, která je v současné době ve výši kolem 10 procent. Náklady zhotovitele jsou rovněž ovlivněny vývojem mzdových nákladů a v neposlední řadě rovněž výrazným růstem cen pohonných hmot v současném období.
3. Smluvní vztah byl vzhledem ke shora uvedeným skutečnostem změněn nezávisle na vůli smluvních stran a došlo tak k objektivní podstatné změně okolností oproti situaci, která byla v době uzavření smlouvy. Vzhledem k tomu s analogickým odkazem na ust. § 1766 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, se smluvní strany dohodly na ukončení této smlouvy o dílo.
4. Dnem účinnosti této dohody dochází **k ukončení smlouvy o dílo** uzavřené dne 12. 11. 2012. Smluvní strany prohlašují, že veškerá práva a vzájemné závazky vyplývající z ukončené smlouvy jsou zcela vypořádány a smluvní strany vůči sobě nemají z titulu ukončené smlouvy žádných nároků.
5. Dohoda nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

V Uherském Hradišti dne: 11. 5. 2022

V Brně dne: 9. 5. 2022

Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
Pobočka Uherské Hradiště
Mgr. Jiří Vávra
vedoucí Pobočky

objednatel

AGROPROJEKT PSO s.r.o.
Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký
jednatel společnosti

zhotovitel

Dokument vyhotovila a za správnost odpovídá: Mgr. Kateřina Odložilíková